

문화체육 9-1. 생활밀착형 체육시설 인프라 확충 약속

유형별	재원별	임기구분	목표연도	임기 내 전체 추진율(누적값)
기존	예산	임기내	2026	55%

사업목표

- 누구나 생활 속 가까운 곳에서 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설(축구장, 야구장 등) 22개소 확충

사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
 - 축구장 6면, 야구장 5면 (실외구장 4, 실내연습장 1) 확충
 - 파크골프장 1개소 신설, 실내배드민턴장 등 4개소 건립
 - 장애인체육시설 1개소, 복합체육센터 2개소 건립, 소규모체육시설 개선 등
- 소요예산: 30,682백만원(국비5,000 / 도비14,683 / 시비10,083 / 기타 916)

예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

	소요예산 (a~f 합계)	기투자 (a)	2023		2024	2025	2026	2027
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)	계획(f)
계	30,682	3,770	9,700	10,197	7,673	6,542	2,500	
국비	5,000		1,500	700	1,500	2,000	800	
도비	14,683	1,710	4,450	5,538	4,185	1,750	1,500	
시비	10,083	2,060	3,400	3,543	1,988	2,292	200	
민간자본	916		350	416		500		

연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	-	22	3	9	5	4	1	
축구장 조성	면	6		2	2	1	1	
야구장 조성	면	5		4	1			
파크골프장 조성	개소	1				1		
실내배드민턴장 건립	개소	3	1		1	1		
장애인체육시설	개소	1				1		
복합체육센터 건립	개소	2	1	1				
소규모체육시설 개선	개소	4	1	2	1			
사업추진율(누적값)	%		14	55	77	95	100	

□ 추진실적(2023.12.31.기준)

○ 축구장 조성(3개소)

- 동남보건대학교 축구장 조성 준공 ----- 2023. 9월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 축구장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정
- 실시설계용역 준공 : 2023. 12월
- 대부독공원 축구장 조성 ----- 2024. 9월 준공 예정
- 공원 조성계획 변경 추진(근린공원 → 체육공원) : 2023. 9월 ~ 11월

○ 야구장 조성(2개소)

- 서수원주민편의시설 야구장 조성 ----- 2024. 9월 준공 예정
- 도시관리계획 변경 결정 고시(면적 확대) : 2023. 3월
- 공원조성계획 변경 및 실시설계 추진 : 2023. 4월 ~ 2024. 1월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 야구장 조성 ----- 2024. 12월 준공 예정
- 실시설계용역 준공 : 2023. 12월

○ 파크골프장 조성(1개소)

- 황구지천 수변공원 내 입지 및 타당성 검토 분석 : 2023. 4월 ~ 5월
- 파크골프장 조성 실무협의(LH공사, 생태공원과, 체육진흥과) : 2023. 5월~

○ 실내 배드민턴장 건립 (3개소)

- 영흥체육관 실내배드민턴장 준공 ----- 2022. 9월
- 올림픽공원 실내배드민턴장 건립 ----- 2025. 12월 준공 예정
- 기본계획수립 용역 추진 : 2023. 2월 ~ 8월
- 일원공원 실내배드민턴장 건립 ----- 2025. 12월 준공 예정
- 기본계획수립 용역 추진 : 2023. 3월 ~ 8월

○ 복합체육센터 건립(2개소)

- 광교복합체육센터 준공 ----- 2022. 9월
- 망포복합체육센터 건립 ----- 2024. 12월 준공 예정
- 공사 착공 : 2022. 10월 (공정률 63.9%)

○ 소규모 체육시설 개선(4개소)

- 만석공원 내 족구장 3면 시설 개선 준공 ----- 2023. 3월
- 원천배수지 야구장 시설 개선 준공 ----- 2023. 7월
- 광교 혜령공원 게이트볼장 시설 개선 준공 ----- 2023. 9월
- 만석공원 내 테니스장 시설 개선 ----- 2024. 5월 준공 예정
- 공사 착공 : 2023. 10월 (공정률 50%)

□ 향후추진 계획

- 사업별 해당 지역구의원 및 시설 이용자 간담회 추진 ----- 2024. ~ 2025.
- 연차별 사전행정절차 적기 이행 ----- 2024. ~ 2025.
 - 지방재정투자심사, 공유재산관리계획 의회 심의, 의회 사전설명 등
- 연차별 단계적 공사 착공 및 준공 ----- 2024. ~ 2026.

담당부서	체육진흥과	과장 이일희(2140)	체육시설조성팀장 이진화(2145)	주무관 양지현(2146)
------	-------	--------------	--------------------	---------------