

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	55%

□ 사업목표

- 누구나 생활 속 가까운 곳에서 언제나 편리하게 이용 가능한 생활밀착형 체육시설(축구장, 야구장 등) 22개소 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 주요내용
  - 축구장 6면, 야구장 5면 확충
  - 파크골프장 1개소 신설, 실내배드민턴장 3개소 건립
  - 장애인체육시설 1개소, 복합체육센터 2개소 건립, 소규모체육시설 개선 등
- 소요예산: 30,464백만원(국비 3,300/ 도비 13,858/ 시비 12,190 기타 1,116)

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024.12.31. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	30,464	14,354	3,170	3,170	7,000	5,940	
국비	3,300	700			600	2,000	
도비	13,858	7,748	1,860	1,860	2,750	1,500	
시비	12,190	5,490	1,310	1,310	2,950	2,440	
민간자본	1,116	416			700		

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
계	-	22	3	9	5	4	1	
축구장 조성	면	6		2	2	1	1	
야구장 조성	면	5		4	1			
파크골프장 조성	개소	1				1		
실내배드민턴장 건립	개소	3	1		1	1		
장애인체육시설	개소	1				1		
복합체육센터 건립	개소	2	1	1				
소규모체육시설 개선	개소	4	1	2	1			
사업추진율(누적값)	%		14	55	77	95	100	

□ **추진실적** (2024년 목표 추진율 : 100%)

○ **축구장 조성 (3개소 완료, 1개소 추진 중)**

- 동남보건대학교 축구장 조성 준공 ----- 2023. 9월
- 세류중학교 인조잔디운동장 조성 준공 ----- 2024. 9월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 축구장 조성 완료 ----- 2024. 12월
- 대부дук공원 축구장 조성 ----- 2025. 3월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 7월

○ **야구장 조성 (2개소 완료)**

- 서수원주민편의시설 사회인야구장 조성공사 준공 ----- 2024. 8월
- 황구지천 공공하수처리시설 상부 야구장 조성 완료 ----- 2024. 12월

○ **파크골프장 조성 (1개소 추진 중)**

- 황구지천 수변공원 내 입지 및 타당성 검토 분석 : 2023. 4월 ~ 5월
- 파크골프장 조성 실무협의(LH공사, 생태공원과, 체육진흥과) : 2023. 5월~

○ **실내 배드민턴장 조성 (2개소 완료, 1개소 추진 중)**

- 영흥체육관 실내배드민턴장 준공 ----- 2022. 9월
- 수원배드민턴전용경기장 리모델링 준공 ----- 2024. 6월
- 올림픽공원 실내배드민턴장 건립 ----- 2025. 12월 준공 예정  
- 공사 계약 : 2024. 12월

○ **장애인체육시설 조성 (1개소 추진 중)**

- 대부дук공원 론볼장 조성 ----- 2025. 3월 준공 예정  
- 공사 착공 : 2024. 7월

○ **복합체육센터 건립(1개소 완료, 1개소 추진 중)**

- 광교복합체육센터 준공 ----- 2022. 9월
- 망포복합체육센터 건립 ----- 2025. 2월 시설 인수 예정

○ **소규모 체육시설 개선(4개소 완료)**

- 만석공원 내 족구장 3면 시설 개선 준공 ----- 2023. 3월
- 원천배수지 야구장 시설 개선 준공 ----- 2023. 7월
- 광교 혜령공원 게이트볼장 시설 개선 준공 ----- 2023. 9월
- 만석공원 내 테니스장 시설 개선 준공 ----- 2024. 6월

「2024 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주요내용</li> <li>- 향후 사업 추진 시 종목별 단체들과의 활발한 소통이 필요함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 반영여부 : 반영</li> <li>• 검토의견 : 체육시설 확충 사업 추진 시 종목별 단체들과 간담회 실시 등 적극 소통하여 사업을 추진하겠음.</li> </ul>

향후추진 계획

- 연차별 사전행정절차 이행 ----- 2025. ~ 2026.
- 연차별 단계적 공사 착공 및 준공 ----- 2025. ~ 2026.

담당부서	체육진흥과	과장 권성환(2140)	체육시설조성팀장 전승민(2145)	주무관 양지현(2146)
------	-------	--------------	--------------------	---------------