

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
기준	예산	2019	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2018년
- 사업대상 : 수원시 장안구 율전동 경부선 성균관대역 일원
- 사업내용

구 분	복합역사 개발사업	환승주차장 조성
사업규모	대지면적 9,400㎡ 민자역사(지하1/지상6층), 북부역사(3층)	대지면적 : 2,778㎡ 지상3층(4단), 191면
사 업 비	33,000 (민자역사 25,700, 북부역사 7,300)	8,672

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	8,672	7,872	800					
국 비	-	-	-					
도 비	1,000	1,000	-					
시 비	7,672	6,872	800					
민간자본								

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
복합역사 개발사업	-	기존역 준공 사업전체 준공				
환승주차장 조성	%	50%	준공 및 운영			
누적이행(진도)율	%	87.5%	100%			

4. 세부 추진계획

- 복합역사 개발사업
 - 2018. 12월 : 기존역사 리모델링 공사 완료 및 전체 사업 완료
- 환승주차장 조성
 - 2019. 3월 : 공사 준공 및 주차장 운영

6. 기대효과

- 노후된 기존역사의 신설 및 리모델링을 통해 주민편의시설 확충으로 철도이용자 편의 제공
- 성균관대역사와 환승공영주차장을 조성하여 이용자 편의 증대 및 지역 주차난 해소

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	김용학	2863
	광역철도팀장	오세인	2867
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시교통과	도시교통과장	김용학	2863
	주차시설팀장	우제박	2691