

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
기존	예산	2019	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2021. 12(5년간)
- 사업대상 : 수원시 권선구 산업로 1546번길 142-10(수원일반산업단지 내)
- 사업내용
 - 드론 및 로봇 등 新성장 산업 벤처기업 입주(지원)시설 조성
 - 민간분양 중인 지식산업센터 매입 ————— 41실 9,243㎡, 167억원
 - 지원시설 내부시설 공사 ————— 3,903㎡, 23억원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만 원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	19,146	16,920	2,115	111	-	-	-	-
국 비								
도 비				-	-	-	-	-
시 비	9,146	6,920	2,115	111	-	-	-	-
민간자본	10,000	10,000						

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
지식산업센터 매입	-	완료	-	-	-	-
기업 입주 및 지원시설 조성	-	준공	-	-	-	-
기업지원 프로그램 운영	-	시범운영	운영			
누적이행(진도)율	%	90%	100%			

4. 세부 추진계획

- 현재까지 추진사항
 - 기본계획 수립 및 사전행정절차 이행('16. 09. ~ '17. 08.)
 - 민간 분양 지식산업센터 매입 ('17. 09. ~ '18. 02.)
 - 기업지원시설 내부공사 실시설계('17. 11. ~ '18. 05.)
 - 유망 중소(벤처) 기업 입주[1차] 완료('18. 11.)
 - 기업지원시설 조성공사 완료('18. 12.)
- 향후추진계획
 - 유망 중소(벤처) 기업 입주[2차] ('19. 02. ~ '19. 03.)
 - 기업지원시설(가칭 수원시 기업지원센터) 개소('19. 03.)

5. 기대효과

- 드론 및 로봇, 가상현실, 콘텐츠산업 등 신산업 육성 동력원 마련
- 대기업에 의존하던 지역경제 집중도를 고부가가치 창출 신산업 강소 기업 육성으로 새로운 천년 일자리 창출 및 지속가능한 지역경제 활성화 도모

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	강신구	2310
	투자유치팀장	양은미	2655