

유 형 별	재 원 별	목표년도	비 고
신규	예산	2021년	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2021년
- 사업대상 : 수원시 영통구 하동 1026-1번지(광고호수공원 행복한 뜰)
- 사업내용 : 건축면적 10,064㎡, 연면적 14,340㎡ (지하1층 / 지상2층)
 - 아이스링크장(30m×61m) 1면, 관람석 1,600석 이내
 - 수영장(50m×10레인), 관람석 500석 이내, 다목적체육관 1개소
- 소요예산 : 43,700백만원
- 재원 확보방안 : 광고개발이익금 500억원 확보

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	예산투자계획							
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023이후
계	43,700	3,400		3,000	20,000	17,300		
국 비								
도 비								
시 비	43,700	3,400		3,000	20,000	17,300		
민간자본								

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획				
		2018	2019	2020	2021	2022
공사 착공	%	100				
공사 추진	%		50	50		
공사 준공	%				100	
누적이행(진도)율	100	10	40	70	100	

4. 세부 추진계획

- 사업계획 변경(복합체육시설 → 전용빙상경기장) 계획 수립 -- 2018. 04.
- 지방재정 투자심사(경기도) 의뢰----- 2018. 06.
 - 광고복합체육센터와 전용빙상경기장은 연계된 1건의 사업으로 타당성 조사 및 중앙투자심사 대상으로 반려
- 광고복합체육센터 우선건립 추진계획 보고----- 2018. 08.
 - 전용빙상경기장은 향후 “별도”의 사업계획을 체육진흥과에서 검토하여 추진(광고복합체육센터 건립이후 추진)
- 경기도 지방재정 투자심사 심의 ----- 2018. 09. ~ 12.
- 공사 착공(수목이식 및 지장물 철거 등) ----- 2018. 10. ~ 12.
- 공원조성계획 실시계획인가 ----- 2018. 08. 12.
- 설계변경 후 건축허가 신청 ----- 2019. 01.
- 공사 준공 ----- 2021. 06.
- 체육센터 명칭공모 및 시설이관 ----- 2021. 06.

5. 기대효과

- 광고호수공원 내 여가선용을 위한 생활체육 인프라 확충으로 시민들의 삶의 질 향상
- 생활체육 활성화를 통해 주민 건강증진 및 활력이 넘치는 지역 분위기 조성

담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	이장환	2370
	신도시팀장	김기환	2980