

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2021.12.	약속

1. 사업개요

- 위치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (2021년 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 성과지표			
		2018	2019	2020	2021
실시설계		실시설계 준공			
공사추진			조성 및 철거공사 발주	공사추진	공사완료
개관					시운전 및 개관
누적이행(진도)율	100%	30%	20%	20%	30%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
공사추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 1. 29. : 체험관 건립공사 입찰공고(농림부) ○ 2019. 5. 공원조성 실시계획인가 고시 및 기술제안서 접수 ○ 2019. 7. : 기술제안서 평가 및 가격개찰 ○ 2019. 7. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 상정 [농업역사문화공원부지 기부채납(안)] ○ 2019. 7. 31. : 낙찰자 선정[대보컨소시엄] ○ 2019. 9. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 의결 ○ 2019. 12. 4. : 착공식 개최 ○ 2020. 1. ~ 3. : 소유권 등기이전 관련 협의(농림부, 생태공원과) ○ 현재 : 바닥기초 공사완료 (공정율 12%)

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 기존 어매니티 시설, 식생 적극 활용 • 향후 운영계획 수립 시 농산물 판매장 운영 및 우리시 농산물 우선판매 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 어매니티 시설 및 식생은 협의하여 최대한 적극 활용하여 친환경적, 도시재생적 활용이 될 수 있도록 실시계획 내용에 포함하여 사업추진 중임. • 올해 중으로 농업역사문화전시체험관 관리주체 및 관리방식 등에 대해 사업주체인 농림부에서 용역발주 예정으로 향후 관리주체 및 방식이 결정되면, 해당주체와 우리시 농산물판매 등 운영콘텐츠에 대하여 논의토록 하겠음.

5. 추진성과

- 서수원권의 새로운 관광문화교육자원 창출로 지역경제 활성화 도모
- 농업의 가치를 홍보하는 국가시설을 유치하여 근대 농업의 산실이었던 수원의 명맥 유지 및 자긍심 고취

6. 추진 중 사업 분석

- 건물공사는 바닥기초공사 완료로 현재 공정율 12%를 달성하고 있으며, 올해 안에 관리주체 및 방식 등 개관 시 효율적 운영을 위한 구체적 실행계획을 단계적으로 수립할 계획임.

7. 향후 추진계획

- 2020. 6. ~ 10. : 골조공사
- 2020.11. ~ 2021. 4. : 내·외부 마감공사
- 2021. 5. ~ 10. : 인테리어 공사
- 2021. 12. : 건축 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	유선형	3840
	도시비전팀장	김한수	3843
	주무관	함윤선	3478
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	기우진	2350
	지구단위관리팀장	조근희	3780
	주무관	김지명	3588
생태공원과	생태공원과장	허의행	4506
	공원조성팀장	진상훈	4555
	주무관	정재용	4557