

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년 12월
- 사업대상 : 관내 초등학교 중 유휴교실 활용이 가능한 학교
- 사업내용
 - 유휴교실을 활용한 안전체험관 조성 및 체험프로그램 개발·운영
 - 인근학교의 생활안전교육 거점으로 활용하고 관내·외 교육기관 및 지역주민에게 개방

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	850	350							500		
국비	200	200									
도비	0										
시비	650	150							500		
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 기투자액을 시비 150백만원에 특교금 200백만원 추가하여 수정함.

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	안전체험관 선정	개소	1	1			
	안전체험관 조성	개소	1		1		
변경	안전체험관 선정	개소	1			1	
	안전체험관 조성	개소	1			1	
	누적이행(진도)율	100%	50%	50%	50%	100%	%

【변경 요구사유】

- 공모는 20년 12월에 실시하나 선정 및 협약체결은 21년도 예정

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
안전체험관 선정	○ 수원시·정자초·인근학교(8개) 업무협약 체결(2018. 1월)
안전체험관 조성	○ 정자초등학교 유희교실 내 안전체험관 조성완료(2019. 3월)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 안전교육 범위선정 필요 • 운영예산 확보 없이는 성과달성이 어려운 분야임 	<ul style="list-style-type: none"> • 교육부 선정 7대 초등학교 안전체험분야 중심으로 교육 진행 • 협약 시 건립은 시, 운영은 학교예산으로 협의된 사업임. (2019년까지 국제안전학교 인증보유에 대해 20백만원/년 지원하였음)

5. 추진성과

- 유희교실을 활용한 안전체험관을 조성하여 학교시설 개방 활성화
- 정자초등학교 인근 8개교가 공동이용에 대한 업무협약을 체결하는 등 어린이 안전교육을 위한 지역거점으로 활용 중
- 이용현황 : 177회, 인근 유치원생 및 초등학생 3,000여명(19. 3월~12월)

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 2020년도 예산편성 결과 반영

【문제점 및 개선대책】

- 대부분 도보이동이 가능한 인근 학교 및 유치원에서 주로 이용 중
- 안전체험관 교육프로그램 홍보강화로 교사들의 적극적인 이용 유도

7. 향후 추진계획

- 학교안전체험관 추가 공모 및 접수 2020. 12.
- 학교안전체험관 선정 및 협약체결 2021. 02.
- 2차 안전체험관 설계 및 착공 2021. 04.
- 2차 안전체험관 개관 2021. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197