

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	10	2022. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 시민정책도서관(특화도서관)
- 사업면적 : 전체 면적 22,356㎡ 중 시민정책도서관 면적 1,200㎡
- 사업내용
  - 수원시 및 정부 각종 정책자료를 비치하고 열람할 수 있는 특화 도서관으로 운영
    - 수원정책 Archive로서 수원의 정책에 대한 역사적 기록물 보관 및 활용
    - 설치 코너 및 자료실(안)
      - : 정책자료코너, 종합자료코너, 디지털자료코너, 토론공간
    - 토론하는 도서관(떠드는 도서관)등 새로운 개념의 도서관 도입도 검토
    - 시민기록자 양성과정 도입하여 시민 지속참여 유도(ex. 마을기록학교)
  - 시민이 만들어가는 도서관 개념 도입 : 시민사회 등 다양한 시민 활동을 기록, 축적하는 시민참여형 아카이브

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	782										782
국비	0										
도비	0										
시비	782										782
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

### 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	시민정책도서관 조성	%		10	-	-	90
변경							
	누적이행(진도)율	%	%	%	%	%	%

#### 【변경 요구사유】

- 해당없음

### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
시민정책도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사신축 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>• '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)</li> <li>• '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진</li> <li>• '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)</li> <li>• '19. 6 ~ : 공사입찰 공고</li> <li>• '19. 7 ~ : 공사유찰</li> <li>• '19. 10 ~ : 시의회 복합청사 건립 추진계획 변경</li> </ul> </li> <li>○ 시민정책도서관 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>• '19. 3. : 도서관사업소 주무부서 지정</li> </ul> </li> </ul>

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회복합청사 건축의 조속한 추진</li> <li>• 정책도서관과 시정기록관의 역할과 기능, 임무 등에 대한 공론화를 통해 방향을 모색해 볼 것을 제안</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도서관사업소는 수원시정의 아카이빙을 토대로 시민이 참여하고 활용할 수 있는 도서관 운영에 목적을 둬</li> <li>• 개선 및 제안사항을 반영하여 복합청사 건립 추진에 맞추어 단계적으로 운영계획을 수립하고 추진하겠음</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 해당없음

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진계획 변경
  - 당초 계획된 복합청사의 사업지연
  - ‘시의회(1단계)’와 ‘복합시설(2단계)’로 구분한 ‘단계별 추진 방식’으로 변경됨

### 【문제점 및 개선대책】

- 의회복합청사 건립 추진계획 변경에 따른 도서관 조성시기 변경
  - ‘복합시설(2단계)’ 조성 시점에 따라 시민정책도서관 조성계획 수립

## 7. 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 완료, 입찰 등 행정절차 진행 ----- 2021. 2.
- 입찰공고 및 계약, 착공 (20개월) ----- 2021. 3.
- 공사 완료 (1단계) ----- 2022.11.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2022.12.~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도서관정책과	도서관정책과장	노영숙	4701
	도서관정책팀장	장범준	4710
	주무관	이성정	4802
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	조인규	2410
	청사관리팀장	김일호	2176
	주무관	안상열	3177