

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	60	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
 - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
 - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
 - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
 - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
 - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
 - 광교산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,474백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	1,474				700	700	300	300	174	300	
국비	0										
도비	0										
시비	1,474				700	700	300	300	174	300	
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 예산부족으로 인한 2021년도 투자계획 변경

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	사업량	km/m ²		0.958km/ 15,000m ²	0.55km/ 1,000m ²	0.55km/ 500m ²	0.55km/ 1,000m ²
	사업비	백만원		700	300	174	300
	누적이행(진도)율	100%	%	40%	60%	80%	100%

【변경 요구사유】

- 예산부족으로 인한 2021년도 사업량 및 사업비 변경

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성과지표	추진현황
사업량	○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 ----- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920m ² , 이팝나무 108주
	○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257m ² , 이팝나무 등 18종 12,763주
	○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(호매실천) ----- 2019. 6월 · 권선구 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150m ² , 이팝나무 등 2종 394주
	○ 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600m ² , 이팝나무 155주
	○ 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 ----- 2019. 11월 · 물향기공원 / 개쉬땅나무 960주, 맥문동 16,200본
	○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(두암골사거리~매송고색로) / L=3.3km 이팝나무 271주
	○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) 완료 ----- 2020. 4월 · 권선구 금곡천(어울림공원) / 이팝나무 등 2종 185주
	○ 서수원로 유희지 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(호매실동 130번지 일원~두암골사거리) / 이팝나무 64주

- 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> · 하천식재는 하천관리부서 및 시민단체와 지속적인 협업을 통한 관리가 요구되며, 향후 대상지 확보와 식재, 유지관리가 체계적으로 이루어지길 기대함 	<ul style="list-style-type: none"> · 식재 대상지에 대하여 지속적으로 관리하고 있으며, 수목식재 등 사업추진 시 하천관련 부서와 협의하여 진행

5. 추진성과

- 하천 산책길을 찾는 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹지공간 제공
- 단절된 녹지를 하천 중심으로 연결시켜 생태 코리더 역할 부여

6. 추진 중 사업 분석

【미완료 사유】

- 해당없음

【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 사업대상지 검토 및 연차별 사업시행 ----- 2021. 1월 ~ 2022. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	녹지계획팀장	이종봉	4566
	주무관	구나영	4567