

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	73	2022. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 10월 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업내용 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물을 이용한 그린커튼 조성
  - 수목식재 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물 11종 식재 등
  - 시설물 : 아연도강관 및 PP로프 설치 및 해체, 자동관수시스템 설치 등
  - 기타 : 시비 및 방제, 유인작업 등 유지관리 공정
- ※ 그린커튼은 건물 창가에 녹색식물(나팔꽃, 제비콩 등)을 식재하여 여름철 태양광을 차단하는 것으로 녹색커튼이라고도 부름
- 목표량 : 그린커튼·그린터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 2,234백만 원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	2,234		539	527	551	540	437	367	400	200	200
국비	0										
도비	0										
시비	2,234		539	527	551	540	437	367	400	200	200
민간자본	0										

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
그린커튼 조성	개소	23	16	16	10	10
그린터널 조성	개소	7	10	10	5	5
누적이행(진도)율	100%	26.78%	50%	73.21%	86.6%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
그린커튼 조성	○ 2018년 : 23개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 36개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)
그린터널 조성	○ 2018년 : 7개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)

### ○ 2020년 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 제안사항               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태풍 등 기상여건에 잘 대비할 수 있도록 안전조치가 요구됨. 또한 기후변화가 해마다 발생하므로 이에 대한 품종 선택 등 변화에 대한 대처가 필요함</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 덩굴식물 종자, 모종 무료 보급 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교육 및 체험을 통한 대시민 그린커튼 사업 유도</li> <li>- 1월 : 풍선초 종자 약 8,000립 보급</li> <li>- 6월 : 나팔꽃, 색동호박 모종 약 2,000본 보급</li> </ul> </li> <li>• 민간분야 다중 이용시설 시범 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수원컨벤션센터, 감천장요양원</li> </ul> </li> <li>• 민간분야 홍보 및 확산을 위해 지속적으로 「그린커튼 조성매뉴얼」 제작, 배포 및 게시</li> <li>• 지속적 모니터링을 위한 모든 사업장 중간 점검</li> <li>• 녹지부서 관련 기술 및 컨설팅 지원</li> <li>• 민간 그린커튼 설치 시 관련 기술 및 컨설팅 지원</li> <li>• 원인 분석 및 보완으로 기상에 의한 피해저감 대책 마련</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 그린커튼·터널 조성 및 유지관리
  - 2018년 30개소, 2019년 56개소, 2020년 40개소 추진
- 시민참여 합동점검 및 토론회 8회 93명 참여
- KBS, MBC, 연합뉴스, 경기방송 등 언론홍보 총 202회
- 「그린커튼 조성매뉴얼」 2,850부 제작, 배부 및 게시를 통한 홍보
- 고양시 의회, 춘천시, 세종시 등 공공기관 44곳에서 방문 및 벤치마킹

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 2022년 12월까지 장기 추진 사업

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당 없음

## 7. 향후 추진계획

- 2020년 그린커튼 철거 ----- 2020. 10. ~ 11.
  - 일부 사업장 가을꽃 및 겨울철 보리 식재, 트리조명 설치 등
- 그린커튼 사업 지속 추진 ----- 2021. ~ 2022.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	정병학	4572
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
장안구 녹지공원과	녹지공원과장	한상국	5928
	조경팀장	이정옥	5988
	주무관	최지윤	5990
권선구 녹지공원과	녹지공원과장	주영수	6180
	조경팀장	강미선	6189
	주무관	김다솔	6191
팔달구 녹지공원과	녹지공원과장	유병기	7010
	조경팀장	이종한	7031
	주무관	이은미	7032
영통구 녹지공원과	녹지공원과장	김선우	8970
	조경팀장	여행연	8374
	주무관	김미영	8971