

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	87	2022. 3.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2021년 12월 (겨울 방학기간 중 사업시행)
- 사업대상 : 학교 유휴교실 및 지역 유휴공간
- 사업목표 : 8개소
- 사업내용
  - 댄스, 뮤지컬, 토론 등 청소년이 자유롭게 활동할 수 있는 공유공간을 학교 내 유휴교실에 조성
  - 청소년재단에서 위탁운영(1개소 당 2명 근무)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	1,350	300	500	500	250	250	300	50	250		
국비	0										
도비	50						50	50			
시비	1,300	300	500	500	250	250	250	-	250		
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 코로나19 확산으로 학교 유휴교실 확보가 어려워 2020년 사업비를 이월하여 2021년에 재추진하고자 함.

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	청소년자유공간 조성	개소	3	1	2	2	-
변경	청소년자유공간 조성	개소	3	4	-	1	-
	누적이행(진도)율	100%	38%	88%	88%	100%	%

### 【변경 요구사유】

- 코로나19 확산으로 학교 유휴교실 확보가 어려워 2020년 사업비를 이월하여 2021년에 재추진하고자 함.

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
청소년자유공간 조성	○ 조성완료 : 7개소 1. 행궁동(행궁로63), 2. 세류중, 3. 파장동(경수대로1073번길 11) 4. 수원제일중, 5. 고색중, 6. 서호초, 7. 송원중

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 신규 대상지 선정 시 지역안배와 이용 가능한 학생들의 수요조사 필요함.	• 청개구리 연못이 미설치된 영통구는 공동주택 증가로 학생 수가 지속적으로 증가하고 있어 소수의 유휴교실만 존재함. 2021년 신학기 학급배치 전 유휴교실 확보를 위해 영통구내 각 급 학교를 대상으로 적극적인 사업 홍보 예정임. • 사업지 선정 후 잠재적인 이용 학생을 대상으로 시설 및 프로그램 구성에 대한 수요조사 실시하여 반영하고 있음.

## 5. 추진성과

○ 학교(관공서) 유휴공간을 리모델링하여 공공건물의 이용률을 높이고 청소년들의 문화 활동 거점으로 활용

○ 청소년자유공간 이용현황 ☞ 2019년 이용자수 : 총 228,864명

\* 2020년은 감염병 확산방지를 위해 청소년시설 운영자제(북카페 등 일부시설만 개방)

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

○ 영통구 내 학교대상 사업지 공모하였으나 코로나19로 지원학교 없었음.

### 【문제점 및 개선대책】

○ 현재는 감염병 확산으로 학교시설 개방 논의가 어려운 상황이지만, 영통구 내 학교 중 사업에 관심있는 학교를 대상으로 2021년 신학기 학급배치 전 교사동 1층 유휴교실 확보가 가능하도록 적극 홍보예정

## 7. 향후 추진계획

○ 청소년자유공간 설계 및 착공 ----- 2021. 5.

○ 청소년자유공간 개관 ----- 2022. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197