

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100%	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용
 - 수원화성 군 공항 이전사업에 대한 계획수립
 - 기수립된 계획에 대해 경제적·시대적 여건변화에 맞춘 재검토 지속추진

【수원화성 군공항 이전사업】

- 사업기간 : 2013년 ~ 2030년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용 : 신 군공항 건설(14.5km²), 이전 주변지역 지원 사업,
중전부지 개발(5.2km²)
- 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	계획(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	0		해		당		없			음	
국비	0										
도비	0										
시비	0										
민간자본	0										

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○	○	○
중전부지 개발 계획수립	식		○	○	○	○
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○	○	○
지원사업 계획수립	식			○	○	○
누적이행(진도)율	100%	5%	15%	100%	100%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 9. 30. 기준)

성과지표	추진현황
<p>신 군 공항 건설 계획 수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019.2. : 화옹지구 관련 한국농어촌공사 협의 및 현장조사 - 한국농어촌공사 화안사업단, 화옹지구 현장조사 ○ 2019.2.~9. : 군 공항 이전사업 국방부 협의 ○ 2019.7~11. : 군 공항 이전 후보지 및 이전사업관련 관계부서 협의 - 환경부, 한국농어촌공사, 경기도, 한국교통연구원, 공군본부, 해양수산부 ○ 2019.12. : 군 공항 이전 사업관련 지자체 방문 협의(평택, 이천) - 수원화성 군공항 이전사업 추진현황 및 기대효과 등 협의 ○ 2020.02.12. : 화옹지구 국방부 현장시찰 - 국방부 담당자 예비이전후보지(화옹지구) 현장시찰 ○ 2020.05.13. : 화옹지구 국방부 현장시찰 - 국방부 이전계획과장 예비이전후보지(화옹지구) 현장시찰 ○ 2020.07.03. : 군 공항 이전사업 국방부 협의 - 군 공항 이전 관련 화성 시민 여론조사 결과 공유 ○ 2020.08.22. : 갈등관리협의체 회의(과장급)
<p>중전부지 개발 계획수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 12 : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 중전부지 개발계획 수립, 중전부지 개발 추정사업비 산정 ○ 2019.1.~2020.8. : 갈등관리협의체 및 국방부 협의(16회) - 이전부지 선정위원회 추진 실무협의, 갈등관리협의체 회의
<p>홍보 및 갈등관리 지속추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.11. : 수원·화성단체간 상생협력 협약 체결 - 군공항이전 화성추진위원회&군공항 주변지역 서둔동 단체 - 2018.11.27.(화) 15:00, 제2부시장 등 130명 ○ 2018.12. : 수원화성 군공항 예비이전후보지 갈등영향 분석 용역 완료 - 갈등해결 방안 및 합의 형성절차 도출 ○ 2019.3. : 수원화성 갈등관리 공론화 합의형성 워크숍 추진 - 관계자 및 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 99명 ○ 2019.8. 3개 市군 공항관련 시민단체 대책회의 참석 - 주최 : 광주군공항이전시민추진협의회, 2019.8.27.(화) 13:30 ○ 2019.9. : 수원·화성 시민단체 벤치마킹 추진 - 관계자 및 수원시민협의회, 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 150명 ○ 2019.11. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 - 관계자, 자원봉사자, 상생협력센터 직원 등 26명 ○ 2019.12. : 갈등관리를 위한 공직자 내부교육 실시 - 강사 : 송무진(상생협력전문지원단 자문위원) - 장소 : 군공항이전협력국 회의실 - 주제 : “제주 해군기지 건설 사업으로 본 사례” ○ 2020.5.~9. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 - 관계자, 상생협력센터 직원 등 8명
<p>지원사업 계획수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.6.~ : 신 군 공항 이전주변지역 지원사업 수립 및 지속검토 - 지원방안 8개분야 21건 수립 - 지원계획 31건 수립(지역발전 구상안 8개분야 28건, 기반시설 설치안 3건) ○ 2018.12. : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 예비이전후보지 주변지역 통합발계획 수립 ○ 2019.3.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(3회) - 이전주변지역 지원방안 실무협의 등 ○ 2019.9. : 평택미군기지 및 지원사업 견학 및 방문 ○ 2019.12. : 대구 군공항 이전사업 지원계획 공청회 참석(국방부 주관) - 경북 의성, 경북 군위 - 2019.12.4.~12.5. (2일간) ○ 2020.1.~6. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(104건) ○ 2020.6. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의 - 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의

○ 2020 시민과의 약속 평가결과(2020. 6. 30.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 : 없음 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 종전부지 주변지역, 이전주변 지역의 발전구상안 등 군 공항 이전계획에 대해 일정기간 경과후(2021년), 경제사회적 여건변화에 맞춘 재검토가 요망됨 - 지속적으로 화성시와 이전 대상지 및 주변지역의 이해관계자와의 협의 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 유사사례(타지역 군공항 등)벤치마킹 및 시민건의사항 등을 지속 수렴하여 기수립된 계획에 대해 일정기간 경과 후(2021년) 재검토 추진 하겠으며, 이전주변지역 지자체와의 갈등해소된 시점에서 군 공항 이전계획 관련 협의 별도 추진 하겠음. • 화성시 및 이전주변지역 이해관계자와 갈등해소를 위하여 경기도 갈등중재 요청, 국방부 갈등관리협의체 논의 등을 실시 하겠으며, 화성주민을 대상으로 올바른 정보전달에 만전을 기하겠음

5. 추진성과

- 수원시-화성시의 도시기본계획, 도시기반시설계획 등을 객관적이고 중립적으로 종합 검토하여 2개 시(수원,화성)의 중장기계획이 반영된 종전부지 주변지역, 이전주변지역의 발전구상안 등 군 공항 이전계획 수립 완료

6. 향후 추진계획

- 유사사례(타지역 군공항 등) 벤치마킹 및 건의사항 지속수렴 --- 2020 ~ 2021년
- 기수립 계획에 대한 여건변화에 맞춘 재검토 ----- 2021 ~ 2022년
- 이전주변지역 지자체(화성)와의 협의(갈등해소시) ----- 상시추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
이전지원과	이전지원과장	심정만	3460
	사업계획팀장	김상일	3385
	주무관	김정훈	3386
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	주원식	3476
	지원정책팀장	최영문	3582
소통협력과	소통협력과장	이호승	2862
	대외정책팀장	김기범	2581