

완 료 (종 료)	완 료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비 고
-	-	40	2020. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용
 - 복합 체육시설 조성
 - 시민 휴식공간(공원, 휴게시설 등) 조성
 - 황구지천 하수처리장 상부 체육시설 설치와 연계하여 사업추진
- 소요예산 : 330백만 원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	330	0	150	180	0	0	0	0
국 비	0							
도 비	0							
시 비	330	0	150	180	0	0	0	0
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 스포츠 타운 조성 소요사업비는 500억 초과되어 행안부 타당성조사 의뢰 의무 대상사업임
- 현재 추진 중인 “타당성 조사 및 기본계획 수립 용역” 성과를 근거로 2020년 상반기 중 행안부 타당성 조사 신청 예정이며,
- 사업 계속추진 여부는 행안부의 타당성조사 결과를 바탕으로 결정되는 사항으로 본 “예산투자현황 및 투자계획” 변경하는 사항임

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
	타당성 조사 (한국지방행정연구원)			20	80		
	지방재정 투자심사 (행정안전부)				20	80	
변경	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
	타당성 조사 (한국지방행정연구원)				100		
누적이행(진도)율		100%	5%	40%	100%	%	%

【변경 요구사유】

- 2020년 상반기 행안부에 타당성조사 의뢰하여 결과에 따라 사업 계속 추진 여부 결정 가능한 사항으로 2020년 내 기본계획 수립 완료 예정

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 용역 추진중 (2018.12.18. ~ 2020.4.17.) - 사업대상지 분석 및 도입시설 기본구상

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 시설 이용자 동선계획 수립 • 본 사업 및 주변 개발사업과 연계 검토로 유기적인 발전 고려 	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 “수원 스포츠 콤플렉스 타당성 조사 및 기본계획 수립 ” 용역 추진 중으로 제안사항이 반영될 수 있도록 조치하겠음

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 사업 실현 가능성 향상을 위해 현재 추진 중인 기본계획 수립 용역에서 개발제한구역인 현 대상지에 한정하지 않고 사업대상지를 폭넓게 검토

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대책】

- 용역 결과에 따라 사업부지 확정 후 개발제한구역 관리계획 수립 등 기타 행정절차 추진

6. 향후 추진계획

- 타당성 조사 (행안부) 2020. 3. ~ 2020. 9.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	이상수	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	김종회	2202