

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	70	2021.12.	약속

1. 사업개요

- 위치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (2021년 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

3. 연도별 성과지표

단위사업 성과지표	단위	연도별 실행계획			
		2018	2019	2020	2021
실시설계		실시설계 준공			
공사추진			조성 및 철거공사 발주	공사추진	공사완료
개관					시운전 및 개관
누적이행(진도)율	%	30%	20%	20%	30%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
공사추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 5. 공원조성 실시계획인가 고시 및 기술제안서 접수 ○ 2019. 7. : 기술제안서 평가 및 가격개찰 ○ 2019. 7. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 상정 [농업역사문화공원부지 기부채납(안)] ○ 2019. 7. 31. : 낙찰자 선정[대보컨소시엄] ○ 2019. 9. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 의결 ○ 2019. 12. 4. : 착공식 개최

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 기존 어매니티 시설, 식생 적극 활용 • 향후 운영계획 수립 시 농산물 판매장 운영 및 우리시 농산물 우선판매 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 현재 실시계획인가를 득하여 건물 신축공사 중으로 향후 운영사항에 대하여는 계획수립 시 사업주체인 농림축산식품부와 지속적인 협의를 통해 반영될 수 있도록 적극 협조를 요청할 예정임

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 사업추진 주체인 농림축산식품부에서 현재 착공을 위한 실시계획인가 등 행정절차를 이행한 사항으로 2022년 개관을 목표로 2019.12.4일 착공식 개최 후 사업추진일정에 따라 원활하게 추진 중임

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 2019. 12. : 농림부협약 및 소유권 등기이전
- 2021. 12. : 준공 예정 (2022년 개관 예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	유선형	3840
	도시비전팀장	김한수	3843
	주무관	함윤선	3478
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	기우진	2350
	지구단위1팀장	최승근	2897
	주무관	신성록	2899
생태공원과	생태공원과장	허의행	4506
	공원조성팀장	진상훈	4555
	주무관	이병학	4556