

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	10	2022. 3.	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2022년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 시민정책도서관(특화도서관)
- 사업면적 : 전체 면적 22,356㎡ 중 시민정책도서관 면적 1,200㎡
- 사업내용
 - 수원시 및 정부 각종 정책자료를 비치하고 열람할 수 있는 특화 도서관으로 운영
 - 수원정책 Archive로서 수원의 정책에 대한 역사적 기록물 보관 및 활용
 - 설치 코너 및 자료실(안)
 - : 정책자료코너, 종합자료코너, 디지털자료코너, 토론공간
 - 토론하는 도서관(떠드는 도서관)등 새로운 개념의 도서관 도입도 검토
 - 시민기록자 양성과정 도입하여 시민 지속참여 유도(ex. 마을기록학교)
 - 시민이 만들어가는 도서관 개념 도입 : 시민사회 등 다양한 시민 활동을 기록, 축적하는 시민참여형 아카이브

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	계획	확보(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	782									782	
국비	0										
도비	0										
시비	782									782	
민간자본	0										

※ 연간인건비 182백만원, 초기 기본 장서 구입비 및 집기비품 600백만원

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	시민정책도서관 조성	%		20	20	20	40
변경	시민정책도서관 조성	%		10	20	30	40
	누적이행(진도)율	100%	%	10%	30%	60%	100%

【변경 요구사유】

- 의회복합청사 건립방향 재검토(단계별 시행)

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
시민정책도서관 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사신축 추진 <ul style="list-style-type: none"> • '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회) • '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진 • '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회) • '19. 6 ~ : 공사입찰 공고 • '19. 7 ~ : 공사유찰 • '19. 10 ~ : 시의회 복합청사 건립 추진계획 변경 ○ 시민정책도서관 운영 <ul style="list-style-type: none"> • '19. 3. : 도서관사업소 주무부서 지정

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 단계별 수원시정기록관 설립계획 • 수원 시정 디지털 아카이브 구축방안 마련 • 민관협력에 기반하는 기록 네트워크형 정책특화도서관 설립 • 수원 시민주도의 기억 수집, 보존활동 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원시정기록관 운영은 도서관사업소가 담당 주무부서로 지정 됨 • 도서관사업소는 수원시정의 아카이빙을 토대로 시민이 참여하고 활용할 수 있는 도서관 운영에 목적을 둠 • 개선 및 제안사항을 반영하여 단계적으로 운영계획을 수립하고 추진하겠음

5. 자체 평가결과

【문 제 점】

- 수원시의회 복합청사 건립 추진계획 변경
 - 당초 계획된 복합청사의 사업지연
 - ‘시의회(1단계)’ 와 ‘복합시설(2단계)’ 로 구분한 ‘단계별 추진 방식’ 으로 변경됨

【대 책】

- 의회복합청사 건립 추진계획 변경에 따른 도서관 조성시기 변경
 - ‘복합시설(2단계)’ 조성 시점에 따라 시민정책도서관 조성계획 수립

6. 향후 추진계획

- 기본 및 실시설계 착수 ----- 2020. 2.
- 기본 및 실시설계 완료, 입찰 등 행정절차 진행 ----- 2021. 2.
- 입찰공고 및 계약, 착공 (20개월) ----- 2021. 3.
- 공사 완료 (1단계) ----- 2022.11.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2022.12.~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도서관정책과	도서관정책과장	노영숙	4701
	도서관정책팀장	장범준	4710
	주무관	이성정	4802
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	조인규	2410
	청사관리팀장	김일호	2176
	주무관	안상열	3177