

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2022. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2026년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용.
  - 신 군공항 건설(14.5km<sup>2</sup>)
  - 이전 주변지역 지원 사업
  - 종전부지 개발(5.2km<sup>2</sup>)
- 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)
  - 예상사업비 : 7조원(민간사업자 부담 시행)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7월~12월		2019년		2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획	계획
계	7,000,190				490	-	687,000	1,468,400	1,519,500	3,324,800
국비	0									
도비	0									
시비	490				490	-				
민간자본	6,999,700						687,000	1,468,400	1,519,500	3,324,800

※ 위 예산현황은 군공항 이전사업 예산현황임

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○	○	○
종전부지 개발 계획수립	식		○	○	○	○
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○	○	○
지원사업 계획수립	식			○	○	○
누적이행(진도)율	100%	5%	15%	35%	70%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
신 군 공항 건설 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.2. : 화옹지구 관련 한국농어촌공사 협의 및 현장조사 - 한국농어촌공사 화안사업단, 화옹지구 현장조사</li> <li>○ 2019.2.~9. : 군 공항 이전사업 국방부 협의</li> <li>○ 2019.7. : 군 공항 이전 후보지 관련 관계부서 협의 - 환경부, 한국농어촌공사, 경기도</li> <li>○ 2019.10.~11. : 군 공항 이전 사업관련 관계부서 협의 - 한국교통연구원, 공군본부, 경기도, 해양수산부</li> </ul>
종전부지 개발 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 12 : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 종전부지 개발계획 수립, 종전부지 개발 추정사업비 산정</li> <li>○ 2019. 2.~11. : 갈등관리협의체 및 국방부 협의(11회) - 이전부지 선정위원회 추진 실무협의, 갈등관리협의체 회의</li> </ul>
홍보 및 갈등관리 지속추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.11. : 수원·화성단체간 상생협력 협약 체결 - 군공항이전 화성추진위원회&amp;군공항 주변지역 서둔동 단체 - 2018.11.27.(화) 15:00, 제2부시장 등 130명</li> <li>○ 2018.12. : 수원화성 군공항 예비이전후보지 갈등영향 분석 용역 완료 - 갈등해결 방안 및 합의 형성절차 도출</li> <li>○ 2019.3. : 수원화성 갈등관리 공론화 합의형성 워크숍 추진 - 관계자 및 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 99명</li> <li>○ 2019.8. 3개 市군 공항관련 시민단체 대책회의 참석 - 주최 : 광주군공항이전시민추진협의회, 2019.8.27.(화) 13:30</li> <li>○ 2019.9. : 수원·화성 시민단체 벤치마킹 추진 - 관계자 및 수원시민협의회, 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 150명</li> <li>○ 2019.11. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 - 관계자, 자원봉사자, 상생협력센터 직원 등 26명</li> <li>○ 2019.12. : 갈등관리를 위한 공직자 내부교육 실시 - 강사 : 송무진(상생협력전문지원단 자문위원) - 장소 : 군공항이전협력국 회의실 - 주제 : “제주 해군기지 건설 사업으로 본 사례”</li> </ul>
지원사업 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.12. : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 예비이전후보지 주변지역 통합발계획 수립</li> <li>○ 2019.3.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(3회) - 이전주변지역 지원방안 실무협의 등</li> <li>○ 2019.9. : 평택미군기지 및 지원사업 견학 및 방문</li> <li>○ 2019.12. : 대구 군공항 이전사업 지원계획 공청회 참석(국방부 주관) - 경북 의성, 경북 군위 - 2019.12.4.~12.5. (2일간)</li> <li>○ 2018.6.~ : 신 군 공항 이전주변지역 지원사업 수립용역 진행 중 - 지원방안 8개분야 21건 수립 - 지원계획 31건 수립(지역발전 구상안 8개분야 28건 기반시설 설치안 3건)</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>개선사항 : 국방부에서의 갈등 중재와 사업 타당성 및 필요성에 대해 어필하고, 국가적 사업으로 추진해야 할 필요가 있음. 국방부가 어떻게 하면 적극적으로 참여하여 사업을 이끌 수 있을 것인가에 대한 고민이 필요</li> <li>제안사항 : 수원시 자체적인 노력으로는 한계가 있기 때문에, 국방부와와의 적극적인 협력방안 모색 필요. 민간공항과 복합적으로 추진할 수 있는 상황 전개 고려</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>갈등관리협의체 및 국방부 실무자들과의 업무회의 등을 지속 추진한 결과 현재 국방부에서 주민설명회 자료집 제작 중. 앞으로도 수시 협의를 통하여 국방부의 적극적인 갈등중재 모습을 이끌어내겠음. 또한 민간공항과의 복합추진을 고려하여 유사사례(민·군통합공항) 벤치마킹 추진 검토하겠음</li> </ul>

## 5. 자체 평가결과

### 【잘 된 점】

- 수원시-화성시의 도시기본계획, 도시기반시설계획 등을 객관적이고 중립적으로 종합 검토하여 2개 시(수원,화성)의 중장기계획이 반영된 종전부지 주변지역, 이전주변지역의 발전구상안 등 군 공항 이전계획 수립 완료

### 【미흡한 점】

- 수원시 계획 및 구상안 수립시에 예비이전후보지 인근 주민의 의견수렴 및 화성시 관계부서와의 협의 등을 거쳐야 하나 화성시 측의 반대로 이전대상지와 직접적인 이해관계자들의 의견이 반영된 계획수립은 다소 미흡

### 【대 책】

- 향후 화성시 관계부서와의 협력이 가능할 시 화성시 및 예비이전후보지 주민의 의견을 적극 반영하여 수립된, 지역주민이 원하는 체감도 높은 군공항 이전계획으로 보완 반영하고자 함

## 6. 향후 추진계획

- 신 군 공항 건설 계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년
- 종전부지 개발계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년
- 홍보 및 갈등관리 지속추진 ----- 2019 ~ 2022년
- 지원사업 계획 수립 ----- 2019 ~ 2022년

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
이전지원과	이전지원과장	심정만	3460
	사업계획팀장	김태관	3385
	주무관	백승진	3386
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	주원식	3476
	지원정책팀장	기노현	3582
소통협력과	소통협력과장	김충환	2862
	대외정책팀장	김기범	2581