

| 완료 (종료) | 완료 지속추진 | 추진 중 (전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월 | 비고 |
|------------|------------|---------------------|-----------|----|
| - | - | 5 | 2023. 12. | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 사업대상 : 수원시 권선구 고색동 1153번지 일원(수원산업단지 3단지)
- 사업내용
 - 사업명 : (가칭)수원 신산업 융합센터 건립(안)
 - 위치 : 권선구 고색동 1153번지(수원산업3단지 2단계)
 - 면적 : 10,274㎡(3,107평)
 - 조성계획 : 건물연면적 65,236㎡(19,733평)
 - 기업입주시설, 지원시설, 융합센터(컨퍼런스·콘텐츠 룸), 기숙사 등
- 소요예산 : 1,168억원(토지 90, 건설공사 898, 금융 등 기타 180)
- 재원 확보방안 : 직접투자 or 민간투자

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 합계 | 기투자 | 2018.7.~12. | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|---------|-----|-------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| | | | 집행 | 집행 | 계획 | 계획 | 계획 | 계획 |
| 계 | 116,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,100 | 44,800 | 37,900 |
| 국비 | 0 | | | | | - | - | - |
| 도비 | 0 | | | | | - | - | - |
| 시비 | 35,000 | | | | | 9,600 | 11,800 | 13,600 |
| 민간자본 | 81,800 | | | | | 24,500 | 33,000 | 24,300 |

3. 연도별 성과지표

| 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|-----------|------|----------|---------------------------|------------------|--------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 행정절차 | | - | 행정절차이행 (타당성분석 재원협의) | 건립재원조달 운영계획수립 | 분양계획수립 | 기업입주공모 |
| 시설공사 | | - | - | 실시설계 건축허가 | 공사착공 | 조성공사 |
| 누적이행(진도)율 | 100% | % | 15% | 40% | 30% | 15% |

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-------------|---------------------|
| 신산업 융합센터 건립 | ○ 사업 추진방향 기본계획 수립 중 |

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 미래의 새로운 트렌드 파악 등을 통해 속도경쟁의 우위 확보 필요 • 미래산업과 연관하지 않고 단위사업으로 추진시 건물만 짓는 일이 될 수 있음 • 단계별 지원체계 및 규제개선 금융 지원을 위한 지원팀 구성 필요 | <ul style="list-style-type: none"> • 센터 건립 기본계획 수립 및 타당성 분석 • 강소기업 유치 등 다각적 부지 활용계획 검토 |

5. 자체 평가결과

【미흡한 점】

○ 대규모 투자 사업비(1,168억원) 예상으로 市 재정 부담

【대 책】

○ 재정 및 사업성 분석을 통한 민간투자 등 재원 확보방안 마련 후 사업추진

6. 향후 추진계획

○ 사업성분석, 민간투자협의, 투자심사 등 행정절차 사전이행 ----- 2020. 12.

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 기업지원과 | 기업지원과장 | 연준호 | 2310 |
| | 투자유치팀장 | 민상희 | 2655 |
| | 주무관 | 전광일 | 2285 |