

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
		12	2023. 12.	약속

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업대상
  - 무인대여 자전거 확충운영 및 자전거 도로등 인프라 확충【생태교통과】
  - 원천리천 곡반정교~황구지천 합류부(L=3.34km) 정비【하수관리과】
- 사업내용
  - 무인대여 자전거 10,000대 운영 및 주차구역 관리
  - 도심지내 자전거도로 확충 및 정비
  - 원천리천 산책로 겸 자전거 도로(L=4,596m, B=2~3m) 설치
- 소요예산 : 78,850백만원

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	78,850	800	4,340	4,340	1,800	1,800	2,700	0	13,542	22,500	33,168
국비	650	400	150	150	100	100					
도비	47,990	400	150	150	100	100	2,000		3,000	10,000	32,340
시비	11,778		3,650	3,650	1,600	1,600	700		2500	2500	828
민간자본	18,432		390	390					8,042	10,000	

#### 【변경 요구사유】

- 원천리천 하천환경 정비사업 총사업비 조정 심의결과 반영 및 확보사업비 조정

### 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	무인대여 자전거 운영 및 주차구역관리 대수	대	5,000대	10,000대	10,000대	10,000대	10,000대
	자전거도로 및 이용시설 확충 정비 연장	km	L=10km	L=10km	L=11km	L=12km	L=12km
	원천리천 하천환경 정비사업 추진율	%	-	-	40	75	100
변경	무인대여 자전거 운영 및 주차구역관리 대수	대	5,000대	5,000대	1,000대	5,000대	10,000대
	자전거도로 및 이용시설 확충 정비 연장	km	L=10km	L=10km	L=11km	L=12km	L=12km
	원천리천 하천환경 정비사업 추진율	%	-	-	5	35	70
누적이행(진도)율		100%	6%	9%	14%	41%	90%

## 【변경 요구사유】

- 원천리천 하천환경 정비사업 총사업비 조정 및 사업기간 연장에 따른 진도율 수정

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
무인대여 자전거운영 및 주차구역관리 대수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.1.2. ~ 2019.9.30. 모바이크 자전거 5,000대 도입 및 운영</li> <li>○ 2019.10.5. ~ 유무시티 자전거 750대 시범운영</li> <li>○ 2020.02.28. 수원형 무인대여 자전거 사업 양해각서 체결</li> <li>○ 2020.03. ~ 2020.07. 수원형 무인대여자전거 사업 준비 및 완료</li> </ul>
자전거도로 및 이용시설 확충 정비 연장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 자전거도로 신설 및 정비 17km</li> <li>○ 2019년 자전거도로 신설 및 정비 10km</li> <li>○ 자전거도로 유지관리공사 연간단가 착공( '20.2.17)</li> <li>○ 자전거보관대 신설·정비 30개소(205대), 자전거도로 표지판 정비 30개소, 자전거횡단도 정비 10개소</li> <li>○ 영통로일원 자전거도로 환경개선공사 완료(L=148m '20.5.11)</li> <li>○ 방치자전거 보관소 이전설치 공사 완료((A=1,117㎡ '20.6.5)</li> <li>○ 덕영대로 일원 자전거도로 환경개선공사 완료(L=752m, '20.6.24)</li> <li>○ 영통로일원 자전거도로 환경개선공사 완료(L=148m '20.5.11)</li> <li>○ 자전거도로 유지관리 지원사업 완료(L=652m '20.6.25)</li> </ul>
원천리천 하천환경 정비사업 추진율	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계용역 준공(2020.03.20.)</li> <li>○ 경기도 사업시행허가 승인(2020.05.21.)</li> <li>○ 하천공사 실시계획인가 및 도시관리계획 결정(변경)(2020.06.~07)</li> </ul>

- 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존에 운영한 공유자전거 빅데이터 분석을 통해 향후 공유자전거 도입시 정책자료로 활용할 필요가 있음.</li> <li>• 신규 민간사업자의 공유자전거 도입을 위한 민·관 상생방안 모색 필요.</li> <li>• 자전거를 안전하게 탈 수 있는 환경이 조성되어 있지 않으므로, 자전거안전시설 정비 및 자전거 인프라 미흡</li> <li>• 장기적인 '자전거 플랜' 수립을 통해 자전거 인프라 설치 계획, 자전거도로 투자비용, 자전거 보관소, 자전거 수단 분담율 목표 등을 설정하여 자전거 정책추진 필요</li> <li>• 공유자전거 데이터 분석결과 자전거가 'last mile' 의 역할을 하는 것으로 나타나 주거지역에서 전철역 및 버스정류장까지 현실적으로 안전하게 이용할 수 있는 자전거도로 구축</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원시 최초 민간 공유자전거 사업 종료에 따른 스테이션 없는 공유자전거 이용특성 분석 학술용역 실시</li> <li>• 공유자전거 도입을 위한 양해각서 체결(상호 역할분담 및 협력)</li> <li>• 안전한 자전거도로 유지관리를 연간단가 추진             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사기간 : 2020.2.17.~2020.11.30</li> </ul> </li> <li>• 덕영대로 및 영통로 자전거도로 환경개선공사 발주             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사기간 : 2020.4.~2020.6</li> </ul> </li> <li>• 자전거도로 정비 및 보수 실시설계용역 완료             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역기간 : 2020.1.29.~2020.3.18.</li> </ul> </li> <li>• 방치자전거 주차장 이전설치</li> <li>• 자전거이용활성화 기본계획수립용역 추진을 통한 체계적이고 안전한 자전거도로망 구축 및 자전거이용 활성화를 위한 장기적인 마스터플랜 수립             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역기간 : 2020.3.11.~2021.1.15</li> </ul> </li> <li>• 통학로·통근로 등 주요 교통로 등에 대한 자전거도로 노선 계획 수립</li> <li>• 라스트 마일의 원활한 이동을 위해 공유모빌리티 환승시설 설치 및 정비 추진</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 국내 민간기업 유치를 통한 자전거 이용활성화 도모
- 신속한 민원처리 등 시민불편 최소화는 물론 안전하고 편리한 자전거 이용 환경을 조성함으로써 자전거 이용활성화에 기여
- 원천리천 정비사업 추진을 위한 예산 확보 및 행정절차 이행
  - 원천리천 하천환경 정비사업 2020년 예산 확보(도비 2,000백만원)
  - 경기도 총사업비 협의 완료(2020.03.12.)
  - 경기도 공사시행허가 승인(2020.05.21.)
  - 하천공사 실시계획인가 및 도시관리계획 결정(변경)(2020.06.~07.)

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 모바이크사의 자전거 사업 운영 종료에 따른 민간사업자 유치

## 7. 향후 추진계획

- 2020. 8월 무인대여 자전거 1,000대 시범운영
- 무인대여 자전거 추가확대 및 자전거도로 지속적 정비
  - 무인대여 자전거 추가확대 운영(2021. 3월 2,000대 확대 예정)
  - 안전하고 편리한 자전거도로 확충 및 정비사업 지속 추진
- 원천리천 하천환경 정비사업 추진계획
  - 하천공사시행계획 고시 ----- 2020. 8월
  - 편입용지보상 ----- 2020. 10월
  - 건설사업관리용역 착수 ----- 2020. 10월
  - 공사 착공 ----- 2020. 11월
  - 공사 준공 ----- 2023. 12월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태교통과	생태교통과장	박윤범	3494
	자전거문화팀장	한상배	3433
	자전거시설팀장	홍석찬	3495
	주무관	윤지운	3434
	주무관	김근우	3435
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
주무관	하수관리과장	김정화	2630
	하천관리팀장	이장수	2458
	주무관	김하영	2457