

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	75	2021.12.	약속

## 1. 사업개요

- 위치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억 원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (2022년 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

## 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표			
		2018	2019	2020	2021
실시설계		실시설계 준공			
공사추진			조성 및 철거공사 발주	공사추진	공사완료
개관					시운전 및 개관
누적이행(진도)율	100%	30%	20%	20%	30%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진 현황
공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019. 1. 29. : 체험관 건립공사 입찰공고(농림부)</li> <li>○ 2019. 5. 공원조성 실시계획인가 고시 및 기술제안서 접수</li> <li>○ 2019. 7. : 기술제안서 평가 및 가격개찰</li> <li>○ 2019. 7. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 상정</li> <li>○ 2019. 7. 31. : 낙찰자 선정[대보컨소시엄]</li> <li>○ 2019. 9. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 의결</li> <li>○ 2019. 12. 4. : 착공식 개최</li> <li>※ 현재 건물기초공사 진행중으로 공정율22.6% 진행중</li> </ul>

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관리주체와 운영방식에 대해 가능한 빠른 결정이 필요하며, 해당주체와 개관이후 체험관 콘텐츠와 농산물판매 등 운영 콘텐츠에 대한 구체적인 실행 계획 논의가 필요</li> <li>• 조성기간 중 사회의 변화와 수요 등을 반영하여 체험관 주요시설의 기능과 필요성을 재검토 후 추진할 필요가 있음</li> <li>• 서수원권의 새로운 관광문화 교육자원으로써 역사문화전시 체험관이 활성화 될 수 있도록 개관이후 다양한 채널을 통한 홍보가 필요하며, 포스트코로나 시대를 대비한 온라인 콘텐츠 운영방안 검토가 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 국립농업박물관 [(가칭)농업역사문화전시체험관] 건립사업은 사업주체가 농림부이며, 향후 해당시설의 효율적이고 전문적인 운영 및 관리를 위해 관리기관 설립을 위한 관계법 제정절차를 진행중인 사항임.</li> </ul> <p>따라서, 체험관 콘텐츠 및 주요시설의 필요성, 시설홍보 및 콘텐츠 운영방안 검토 등은 향후 관리기관 설립 시, 해당시기의 예산상황 및 관리기관의 인력규모 등 여러 가지 여건을 종합하여 시설관리주체가 결정할 사항으로 현재 내부 운영방안과 콘텐츠에 대한 논의는 시기상조로 판단됨.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 다만, 수원시 농산물 판매 및 콘텐츠관련 구체적인 협조요청사항이 발생할 경우 운영주체에 수시로 협조 요청하여 최대한 우리시 의견이 반영될 수 있도록 노력하겠음.</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 공공기관 이전부지의 기존 역할을 고려한 지역거점시설 유치로 지역 균형발전 및 지역정체성을 가진 도시재생의 모범적인 모델을 실현하고, 근대농업중심지로써의 수원의 위상을 유지

## 6. 자체 점검결과

### [잘된 점]

- 현재 공정을 22.6% 진행중으로 공정일정에 맞추어 원활하게 진행중에 있음.

## 7. 향후 추진계획

- 2021. 4. : 내·외부 마감공사완료
- 2021. 5. ~ 10. : 인테리어 공사
- 2021. 12. : 건축 준공 (2022년 개관 예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	유선형	3840
	도시비전팀장	박세홍	3843
	주무관	함윤선	3478
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	심언형	2350
	지구단위관리팀장	조근희	3780
	주무관	이효주	3989
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	최재균	4434
	주무관	함경지	4552