

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○		100	2020.12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용
  - 수원 스포츠 콤플렉스 조성계획 수립
- 소요예산 : 330백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	330		150	150	180						
국비	0										
도비	0										
시비	330		150	150	180						
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
누적이행(진도)율	100%	5%	40%	100%	%	%

### 【변경 요구사유】

- 해당없음

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 용역 완료 (2018.12.18. ~ 2020.12.31.) - 사업대상지 분석 및 도입시설 기본구상
시민 및 관계분야 전문가 의견수렴	○ 시민 선호 체육시설 조사 (2019.5. ~ 2019.6.) ○ 전문가(대학교수, 기술사 등) 시설계획(안) 자문 (2019.2.~2020.6.)

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민 및 관계분야 전문가 의견수렴 경위와 내용 보완</li> <li>• 성과지표 중 “타당성조사” 삭제 등 축소</li> <li>• 서수원 스포츠타운 조성부지와 인접한 탑동 지구 도시개발사업, 종합병원 건립, 고색지구 개발 등 유기적인 개발이 되도록 종합마스터 플랜 마련 및 부서간 협업 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 보완 완료</li> <li>• 연도별 성과지표 타당성조사 삭제 변경 요구</li> <li>• 관련부서와 협업하여 성공적인 사업이 추진 될 수 있도록 노력하겠음.</li> </ul>

## 5. 추진성과

○ 2020년 12월 “수원 스포츠 콤플렉스 타당성 조사 및 기본계획 수립 ” 용역 완료

## 6. 자체 점검결과

### 【잘된 점】

○ 수원 전지역 도시화로 대규모 스포츠타운 입지 확정이 어려웠으나 금번 용역을 통하여 상대적으로 저렴한 지가의 개발제한구역에 부지 결정으로 소요예산 절감

### 【문제점】

○ 해당없음

## 7. 향후 추진계획

○ 기본계획 수립 결과를 바탕으로 사업부지의 “개발제한구역 관리계획 수립(변경)” 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	김중희	2202