

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	87	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 학교 유휴교실(공간)
- 사업목표 : 8개소
- 사업내용
 - 댄스, 뮤지컬, 토론 등 청소년이 자유롭게 활동할 수 있는 공유공간을 학교 내 유휴교실에 조성
 - 수원시청소년재단에서 위탁운영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,350	300	500	500	250	250	300	50	-	250	
국비	0										
도비	50						50	50			
시비	1,300	300	500	500	250	250	250	-	-	250	
민간자본	0										

【변경 요구사유】

- 코로나19 확산으로 영통구 내 학교 유휴교실 확보가 어려워 2020년 예산반납 후 2022년 재추진하고자 함. (2020년 사업비 이월불가)

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	청소년자유공간 조성	개소	3	1	2	2	-
변경	청소년자유공간 조성	개소	3	4	-	-	1
	누적이행(진도)율	100%	38%	88%	88%	88%	100%

【변경 요구사유】

- 2020년 사업비의 이월이 불가하여 2022년 재추진 예정

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
청소년자유공간 조성	○ 조성완료 : 7개소 1. 행궁동(舊팔달동주민센터, 행궁로63) 2. 세류중 3. 파장동(舊파장동주민센터, 경수대로1073번길 11) 4. 수원제일중 5. 고색중 6. 서호초 7. 송원중

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 신규 대상지 선정 시 지역안배와 이용 가능한 학생들의 수요조사 필요함.	• 청개구리 연못이 미설치된 영통구는 공동주택 증가로 학생 수가 지속적으로 증가하고 있어 소수의 유휴교실만 존재함. 2021년 신학기 학급배치 전 유휴교실 확보를 위해 영통구내 각 급 학교를 대상으로 적극적인 사업 홍보 예정임. • 사업지 선정 후 잠재적인 이용 학생을 대상으로 시설 및 프로그램 구성에 대한 수요조사 실시하여 반영하고 있음.

5. 추진성과

- 학교(관공서) 유휴공간을 리모델링하여 공공건물의 이용률을 높이고 청소년들의 문화 활동 거점으로 활용
- 청소년자유공간 이용현황(2019년) : 총 228,864명
 * 2020년은 감염병 확산방지를 위해 청소년시설 운영축소(북카페 등 일부시설만 개방)

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 학생 수 감소로 늘어나는 학교 유휴공간을 청소년들의 창의적인 문화공간으로 활용

【문제점 및 대책】

- 미완료 사유 : 코로나19로 학교시설 개방사업에 지원하는 학교 없었음.
- 감염병 확산으로 학교시설 개방 논의가 어려운 상황이지만, 2022년 1월 학급배치 전 1층 유휴교실 확보를 위해 지속적인 사업홍보 예정

7. 향후 추진계획

- 청소년자유공간 협약체결 및 착공 2022. 03.
- 청소년자유공간 개관 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197