

| 완료 (종료) | 완료 지속추진 | 추진 중 (전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월 | 비고 |
|------------|------------|---------------------|-----------|----|
| - | - | 60 | 2022. 12. | 약속 |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
 - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
 - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
 - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
 - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
 - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
 - 광교산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,470백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7.~12. | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----------|------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보(d) | 집행 | 계획(e) | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 1,470 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 300 | 300 | 170 | 300 | 0 |
| 국비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 도비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 시비 | 1,470 | | | | 700 | 700 | 300 | 300 | 170 | 300 | |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | |

【변경 요구사유】

- 예산부족으로 인한 2021년도 투자계획 변경

3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|-----------|------|------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기준 | 사업량 | km/㎡ | | 0.958km/ 15,000㎡ | 0.55km/ 1,000㎡ | 0.55km/ 1,000㎡ | 0.55km/ 1,000㎡ |
| | 사업비 | 백만원 | | 700 | 300 | 300 | 300 |
| 변경 | 사업량 | km/㎡ | | 0.958km/ 15,000㎡ | 0.55km/ 1,000㎡ | 0.55km/ 500㎡ | 0.55km/ 1,000㎡ |
| | 사업비 | 백만원 | | 700 | 300 | 170 | 300 |
| 누적이행(진도)율 | | 100% | % | 40% | 60% | 80% | 100% |

【변경 요구사유】

- 예산부족으로 인한 2021년도 사업량 및 사업비 변경

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

| 성과지표 | 추진현황 |
|------|--|
| 사업량 | ○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 ----- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920㎡, 이팝나무 108주 |
| | ○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257㎡, 이팝나무 등 18종 12,763주 |
| | ○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(호매실천) ----- 2019. 6월 · 권선구 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150㎡, 이팝나무 등 2종 394주 |
| | ○ 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600㎡, 이팝나무 155주 |
| | ○ 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 ----- 2019. 11월 · 물향기공원 / 개쉬땅나무 960주, 맥문동 16,200본 |
| | ○ 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(두암골사거리~매송고색로) / L=3.3km 이팝나무 271주 |
| | ○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) 완료 ----- 2020. 4월 · 권선구 금곡천(어울림공원) / 이팝나무 등 2종 185주 |
| | ○ 서수원로 유희지 수목식재공사 완료 ----- 2020. 4월 · 서수원로(호매실동 130번지 일원~두암골사거리) / 이팝나무 64주 |

- 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · 하천식재는 하천관리부서 및 시민단체와 지속적인 협업을 통한 관리가 요구되며, 향후 대상지 확보와 식재, 유지관리가 체계적으로 이루어지길 기대함 | <ul style="list-style-type: none"> · 식재 대상지에 대하여 지속적으로 관리하고 있으며, 수목식재 등 사업추진 시 하천관련 부서와 협의하여 진행 |

5. 추진성과

- 하천 산책길을 찾는 시민들에게 쾌적하고 아름다운 녹지공간 제공
- 단절된 녹지를 하천 중심으로 연결시켜 생태 코리더 역할 부여

6. 자체 점검결과

【문제점 및 대책】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 사업대상지 검토 및 연차별 사업시행 ----- 2021. 1월 ~ 2022. 12월

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성명 | 전화번호 |
| 녹지경관과 | 녹지경관과장 | 윤재근 | 4565 |
| | 녹지계획팀장 | 이종봉 | 4566 |
| | 주무관 | 임선미 | 4567 |