

| 완료 (종료) | 완료 (지속추진) | 추진 중 (전체 사업진도 %) | 목표연도 및 월 | 비고 |
|------------|--------------|---------------------|----------|----|
| - | - | 50 | 2022.12. | 약속 |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 관내 초등학교 중 유휴교실 활용이 가능한 학교
- 사업내용
 - 유휴교실을 활용한 안전체험관 조성 및 체험프로그램 개발·운영
 - 인근학교의 생활안전교육 거점으로 활용하고 관내·외 교육기관 및 지역주민에게 개방

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7.~12. | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | 2022.6월까지 | 2022.7월 이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-----------|------------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보(d) | 집행 | 계획(e) | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 850 | 350 | | | | | | | | 500 | |
| 국비 | 200 | 200 | | | | | | | | | |
| 도비 | 0 | | | | | | | | | | |
| 시비 | 650 | 150 | | | | | | | | 500 | |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | |

【변경 요구사유】

- 2021년 예산편성 요구에도 불구하고 예산삭감에 따른 결과 반영

3. 연도별 성과지표

| 구분 | 성과지표 | 단위 | 연도별 성과지표 | | | | |
|----|-----------|------|----------|------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 기준 | 안전체험관 선정 | 개소 | 1 | 1 | | | |
| | 안전체험관 조성 | 개소 | 1 | | 1 | | |
| 변경 | 안전체험관 선정 | 개소 | 1 | | | | 1 |
| | 안전체험관 조성 | 개소 | 1 | | | | 1 |
| | 누적이행(진도)율 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% |

【변경 요구사유】

- 2021년 예산편성 요구에도 불구하고 예산삭감에 따른 결과 반영

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|----------|--------------------------------------|
| 안전체험관 선정 | ○ 수원시·정자초·인근학교(8개) 업무협약 체결(2018. 1월) |
| 안전체험관 조성 | ○ 정자초등학교 유희교실 내 안전체험관 조성완료(2019. 3월) |

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 어린이 흥미요소 다소 부족 • 이용자 대상 설문 실시 후 2차 안전체험관 디자인 및 프로그램 개발에 반영 필요 | <ul style="list-style-type: none"> • 2차 안전체험관 대상학교 공모 시 학생 눈높이에 맞는 디자인 및 프로그램 개발을 위하여 운영당사자인 학교 및 교육청 그리고 학생, 학부모가 참여하는 운영협의체를 구성하여 설계단계부터 다양한 의견수렴 예정 |

5. 추진성과

- 정자초등학교 인근 8개교가 공동이용에 대한 업무협약을 체결하는 등 어린이 안전교육을 위한 지역거점으로 활용 중
- 이용현황

| 구 분 | 2019년 | 2020년 |
|---------|---|---|
| 이용 학생 수 | <ul style="list-style-type: none"> • 현장교육 : 3,000여명 (인근 유·초등학생 포함) | <ul style="list-style-type: none"> • 현장교육 : 733명 (정자초 학생 외 시설 미개방) • 온라인교육 : 1,045명 (이용대상 제한없음) |

6. 자체 점검결과

[잘된 점]

- 코로나19로 현장교육 대신 온라인교육 콘텐츠 제공(유튜브 교육영상)

[문제점 및 대책]

- 미완료 사유 : 예산삭감으로 2차 안전체험관 건립예산 미확보
- 감염병 확산으로 2020년 안전체험관 이용실적이 저조하나 코로나19 진정 시 현장 및 온라인 교육에 대한 적극적인 홍보를 실시하여 이용 활성화를 도모할 예정임.

7. 향후 추진계획

- 학교안전체험관 추가 공모 및 접수 2022. 01.
- 학교안전체험관 선정 및 협약체결 2022. 02.
- 2차 안전체험관 설계 및 착공 2022. 04.
- 2차 안전체험관 개관 2022. 12.

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|---------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 교육청소년과 | 교육청소년과장 | 최승래 | 2193 |
| | 교육지원팀장 | 이종섭 | 2156 |
| | 주무관 | 이은주 | 2197 |