

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○	-	100	2019. 3.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2019. 03.
- 사업대상 : 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10(수원벤처밸리 II 6층)
- 사업내용
  - 드론 및 로봇 등 新성장 산업 벤처기업 입주(지원)시설 조성
    - 민간분양 중인 지식산업센터 매입 -- 41실(9,243㎡), 16,693백만원
    - 기업지원시설 조성공사 ----- 3,903㎡, 2,604백만원
    - 기업지원시설 관리운영 ----- 111백만원
- 소요예산 : 19,136백만원 (市비 8,136백만원, 지방채 10,000백만원, 도특조금 1,000백만원)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	19,136	16,762	2,535	2,306	111	68	0	0	0	0	0
국비	0										
도비	1,000		1,000	1,000							
시비	8,136	6,762	1,535	1,306	111	68					
민간자본	10,000	10,000									

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
지식산업센터 매입	%	완료				
기업입주 및 지원시설 조성	%	준공				
기업지원센터 운영			개관 및 운영			
누적이행(진도)율	100%	90%	100%			

## 4. 성과지표별 추진현황(2019. 9. 30. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원시 기업지원센터조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 지식산업센터 매입 및 지원시설 조성공사 완료(2018.12.18.)</li> <li>○ 수원시 기업지원센터 개관(2019.3.18.)</li> <li>○ 유망기업 공모선정 후 입주(24개사)</li> </ul>

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이 사업이 지속적으로 실질적인 성과를 낼 수 있도록 지속적인 관심과 투자요망</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업의 성과 목표를 위한 지속적인 모니터링 실시</li> <li>• 미래유망 신성장분야 기업 3개사 추가 모집</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 산업단지 입주계약(공장설립), 금융 등 지원기관 입주로 신속한 기업민원 처리
  - 市 산업단지지원팀, 경기신용보증재단, (사)수원산업단지관리공단
- 미래유망 新성장분야 기업 24개사 입주(중소기업 15개사, 1인 기업 9개사)
  - 유망 중소·벤처기업과 1인 창업기업 입주완료
- 기업지원시설(대회의실, 세미나실, 미팅룸등) 조성 후 시설물 개방

## 6. 추진 중 사업 분석

### 【미완료 사유】

- 해당 없음

### 【문제점 및 개선대책】

- 해당 없음

## 7. 향후 추진계획

- 입주기업에 대한 수원시 기업지원시책 연계와 지원시설의 원활한 운영관리

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	정호현	2310
	투자유치팀장	민상희	2655
	주무관	전광일	2285