

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	52.6	2022. 12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 미세먼지 저감형 도시 숲 조성 및 기능제고
 - 도시공원, 녹지, 공공공지 등 오픈스페이스 큰나무 심기 추진
 - 벽면녹화, 내 나무 가꾸기, 바람 길 숲(하천 숲) 기능 제고
 - 미세먼지 저감 도시 숲 조성 매뉴얼 제작 등
- 사업량 : 2,481천㎡
- 사업비 : 120,893백만원(국비, 도비, 시비, 민간자본 포함)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	120,893	0	50	50	17,998	17,998	17,500	17,500	59,746	22,033	3,566
국비	2,568				87	87	481	481	1,000	1,000	
도비	6,213				793	793	3,420	3,420	1,000	1,000	
시비	55,351		50	50	12,883	12,883	9,657	9,657	12,728	20,033	
민간자본	56,761				4,235	4,235	3,942	3,942	45,018		3,566

※ 2019. 2. 「미세먼지 저감 도시숲 조성계획」 용역에 따른 연차별 계획

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	도시공원 등 큰나무심기	주		500	500	500	500
	도시 숲(녹지) 조성	개소	1식(용역)	100	90	93	94
	누적이행(진도)율	100%	5%	29%	52.6%	76.3%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
도시공원 등 큰 나무심기	○ 2019년 3,532주 식재(컨벤션센터, 4대하천 녹음형 수목식재 등) ○ 2020년 13,496주 식재(글빛누리공원 조성, 열림공원 정비 등)
도시 숲(녹지) 조성	○ 2019년 147개소 596,418㎡ 조성 ○ 2020년 199개소 460,069㎡ 조성

※ 추진실적은 상·하반기(6월,12월) 취합

○ 2020년 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 기후위기, 미세먼지, 온실가스, 그린뉴딜 등에 대한 현실적 대응의 필요성에 대한 대시민, 행정 등 홍보와 교육 강화, 적극적 시민, 기업 참여의 도시숲 조성 • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 수원시의 도시숲 개념 새로 정립 논의 필요 - 기후위기, 미세먼지, 온실가스, 그린뉴딜 등에 합당한 조례 등의 개·제정 - 도시숲의 중요성과 필요성에 대한 비상한 인식과 최우선적 정책 적용, 참여활동 - 관련사업 부족에 대한 일자리 창출, 홍보, 대시민 및 행정 자체교육의 적극적 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 2. 수원시 미세먼지 도시숲 조성 계획(4개년) 수립 및 지속추진 (산림청, 경기도 및 지자체에서 벤치마킹) • 수원시 맞춤형 미세먼지 저감 도시 숲 조성 매뉴얼을 제작하여 관련 부서, 관내 설계 업체 40부 배포 • 시민 참여 및 대시민 홍보를 위한 수원시 미세먼지 도시숲 조성 계획 및 매뉴얼 홈페이지에 대국민 공개 • 수원시민참여 천만그루 도시숲 만들기 보조금 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 식목활동(교목 5종 240주, 관목 500주, 초화 600본 등) - 범시민운동본부 출범을 위한 토론회 추진

5. 추진성과

- 큰나무 심기 사업 적극 추진
- 수원시 맞춤형 미세먼지 저감 도시숲 매뉴얼 제작 및 대국민 공개
- 공공기관(산림청, 경기도 등)에 자료 제공과 수원시 녹지정책 홍보

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 당초 계획보다 넓은 면적(A=460,069㎡)과 다수의 교목 식재(13,496주) 및 지속적인 모니터링

【문제점】

- 해당 없음
- 미완료 사유 : 2022년까지 장기 추진 사업

【대 책】

- 해당 없음

7. 향후 추진계획

- 2021년 사업계획 수립 ----- 2021. 1. ~ 2.
- 2021년 도시숲 조성 및 유지관리 추진 ----- 2021. 2. ~ 12.
- 도시숲 조성사업 지속추진 ----- 2022. 1. ~ 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	윤재근	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	김광락	4571
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	최재근	4434
	주무관	함경지	4552
공원관리과	공원관리과장	오기영	4190
	공원운영팀장	홍기선	4181
	주무관	권혜경	4183