

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	5	2023. 7.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 의회복합 청사 내 수원시민청(가칭)
- 사업면적 : 연면적 26,183㎡ 중 수원시민청 면적 2,250㎡(8.6%)
- 사업내용
  - 의회 복합청사 내 수원시민청(가칭) 공간 구성
    - 공유·개방·협력·자치의 가치실현을 위한 공간 계획
    - 시민 커뮤니티 공간과 시민들을 모이도록 하는 마중물로서 ‘놀이·교육·문화’ 서비스 제공이 이루어지는 공간으로 계획
  - 주요시설 : 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등
- 소요예산 : 600백만원
  - ※ 서울시민청 2019년 운영예산(약24억)을 공간면적비율로 나누어 계상 (수원시민청은 서울시민청의 1/4 면적)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2023.6월까지	2023.7월이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	600										600
국비											
도비											
시비	600										600
민간자본											

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	가칭)시민청 조성	0%					
	시민참여 확산	3건		3			
	누적이행(진도)율	100%	%	5%	%	%	%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
가칭)시민청 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 청사신축 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• '18. 12. : 대형공사 입찰방법 심의 (경기도 건설기술심의회)</li> <li>• '19. 1. ~ 2. : 건설사업관리(CM) 용역 추진</li> <li>• '19. 1. ~ 3. : 공유재산관리계획 및 공유재산심의회 승인(시 의회)</li> <li>• '19. 6 ~ : 공사입찰 공고</li> <li>• '19. 7 ~ : 공사용찰</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3.28. : 시민청 주관부서 정책기획과 시민협치팀으로 결정                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 의회 복합청사 내 시민청 공간 조성 구상</li> <li>• 갤러리, 시민광장, 워크숍룸, 강의실, 이벤트홀 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019. 4.30. : 수원시민청 조성을 위한 서울시민청 벤치마킹</li> <li>○ 2019. 6.27. : 수원시민청 조성 및 운영 기본 계획 수립</li> <li>○ 2019.11.21. : 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경 보고</li> </ul>
시민참여 확산	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시민청 구성 계획 및 건립 과정에 시민참여 유도                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시민청 건립 TF팀 구성 시 시민참여</li> <li>• 시민의견 수렴을 위한 토론회, 의견청취 등 추진</li> </ul> </li> </ul>

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

## 5. 추진성과

○ 해당없음

## 6. 자체 점검결과

### 【문제점】

○ 수원시의회 복합청사 건립 추진방식 변경에 따라 시민청 조성 기간 연기

### 【대 책】

○ 1단계 사업(시의회, 주차장) 완료(2023. 7월 예정) 후 2단계 사업(시민청 등 문화복지시설) 사업 계획 수립 및 착수

## 7. 향후 추진계획

- 공사 완료 (1단계) ----- 2023. 7.
- 2단계 사업(문화복지시설) 계획 수립 ----- 2023. 7.~

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	박사승	2050
	정책팀장	원순호	2045
	주무관	이태환	3146
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	청사관리팀장	김일호	2176
	주무관	백두산	2177