

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○		100	2019. 1.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2019. 1월
- 사업대상 : 수원시 권선구 서호로 32, (구)농촌인적자원개발센터
- 사업내용
 - 대지면적 : 26,136㎡ (도시계획도로 제척면적 2,456㎡)
 - 연 면 적 : 5,584.44㎡ (증축 397㎡)
 - 주요시설 : 본관동, 숙소동, 식당동, 캠핑장, 부대시설(야외공연장, 운동장 등)
 - 주 용 도 : 유스호스텔(청소년 수련시설)
- 소요예산 : 39,780백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구 분	소요예산	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	계획(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	39,780	17,134	22,446	22,446	200	200				
국 비	0									
도 비	1,000	1,000								
시 비	38,780	16,134	22,446	22,446	200	200				
민간자본	0									

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
설계 및 착공	%	80	20			
운영계획 및 조직구성	%	70	30			
준공 및 개관	%		100			
누적이행(진도)율	100%	75%	25%	%	%	%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 5. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원유스호스텔 건립	○ 건립 완료 (준공일-2019.3.21.)
	○ 개관식 개최 (개관일-2019.4.24.)

5. 자체 점검결과

2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 좋은시정위원회 개선 및 제안사항 반영여부	
반영	미반영
○	

- 2019 시민과의 약속 분과위원회 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항
 - 개선사항
 - 조속한 시일 내에 홈페이지 개편을 통해 유스호스텔에 대한 안내가 될 수 있도록 함.
 - 충분한 점검을 통해 발생할 수 있는 다양한 상황들에 대한 매뉴얼 마련 및 이에 대한 숙지 필요
 - 제안사항
 - 유스호스텔은 수원시민이나 관내 청소년뿐 아니라 수원관광객을 위한 시설이기도 하므로 주이용대상에 대한 설정과 이에 따른 운영전략(프로그램, 마케팅 등) 수립필요
 - 외부 방문객을 타깃으로 할 경우 관외 홍보를 위한 방안모색필요
 - 반영내용
 - 하반기 운영을 위하여 홈페이지 구축 중이며, 개설전 충분한 점검을 통하여 다양한 매뉴얼을 마련하겠음. 또한, 외부방문객을 위한 홍보 등 운영활성화를 위하여 정기적인 운영회의를 통해 문제점을 개선하겠음

6. 향후 추진계획

- 2019. 6. 25. : 운영활성화를 위한 회의개최

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	과장	최승래	2193
	청소년지원팀장	하경숙	3145
	주무관	소인선	2147