

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	55.64	2022.12	약속

1. 사업개요

○ 사업기간 : 2016 ~ 2022

• 행궁동 도시재생사업 (2016~2021.6)

- 면적 및 사업비 : 786,749㎡, 100억원(국비 50%, 시비 50%)

- 주민거점센터 조성, 골목길 특화사업, 어울림 장터, 주민참여 역량강화 등

• 경기도청 주변 도시재생사업 (2018~2022)

- 면적 및 사업비 : 412,870㎡, 99억원(도비 50%, 시비 50%)

- 사회적경제 조직 발굴·지원, 주민거점공간, 청년지구 및 안전마을 조성 등

• 매산동 도시재생뉴딜사업 (2018~2022)

- 면적 및 사업비 : 197,800㎡, 250억원(국비 60%, 도비 12%, 시비 28%)

- 매산동 어울림센터 및 청년인큐베이션센터 조성, 골목상권 활성화사업, 수원역 주변 거리환경개선사업 등

○ 소요예산 : 44,900백만원

○ 재원 확보방안 : 도시재생 공모사업 선정으로 국·도비 지원액 확보

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	44,900	1,060	10,470		14,370		6,700		6,923	5,377	
국비	20,000	530	5,710		5,939		2,481		2,654	2,686	
도비	7,950	-	1,120		2,942		1,120		1,781	987	
시비	16,950	530	3,640		5,489		3,099		2,488	1,704	
민간자본	0										

※ 3개 사업은 5개년 계속사업으로 진행은 본예산, 이월(명시, 사고)예산으로 총합계와 상이하여 미기재

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
활성화계획추진	건	-용역발주 -활성화계획수립	-용역발주 -활성화계획수립			
주민협의체 구성 및 회의개최	회(건)	4	6	9	12	12
주민역량강화사업	회(건)	3	6	8	12	15
단위사업 착수	개소	-거점공간조성 -공유경제공간계획 -설계용역발주	-거점공간조성 -도로특화사업설계	-거점공간조성설계	-안전마을 등 기반시설정비 -골목상권 활성화사업	-테마가로 등 친환경공간조성 -어울림센터등 조성사업
단위사업 준공			-거점공간조성	-거점공간조성설계 -도로특화사업설계	-안전마을 등 기반시설정비 -골목상권 활성화사업	-안전마을 등 기반시설정비 -테마가로 등 친환경공간조성
누적이행(진도)율	100%	10%	20%	50%	75%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
도시재생 활성화계획 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행궁동 도시재생사업 활성화계획 고시 : 2018.6.22. ○ 경기도청 주변 도시재생사업 활성화계획 고시 : 2019.5.13. ○ 매산동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 고시 : 2019.5.31. ○ 매산동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 고시 : 2019.12.31.
주민협의체 구성 및 회의개최	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민협의체 회의개최 : 80회 - 행궁동 : 36회, 경기도청 주변 : 29회, 매산동 : 25회
주민역량강화사업	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행궁동 : 도시재생대학 운영(수료생 176명), 주민공모사업20건, 청소년탐사대(수료생 138명), 소식지 발간(17회) ○ 경기도청 주변 : 도시재생대학 운영(수료생 42명), 주민공모사업 14팀, 청년문화기획자 양성과정 운영 37명 수료 등 ○ 매산동 : 청년창업가육성사업 17회, 릴레이토론회 6회, 모두다 지원사업 8회 주민공모사업 5팀
단위사업 착수	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행궁동 어울림센터 조성사업 준공 : 2019.12.5 ○ 행궁동 골목길특성화 및 우리동네 환경개선공사 착공 : 2019.8.9. ○ 행궁동 골목길특성화 및 우리동네 환경개선공사 준공 : 2020.11.30. ○ 행궁동 마을사랑방 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월 ○ 행궁동 공유경제공장 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월 ○ 경기도청 주변 안전안심골목길 설계완료 : 2020.7.14. ○ 경기도청 주변 거점센터조성 설계용역 착수 : 2020.8.27. ○ 경기도청 주변 안전안심골목길 착공 : 2020.9.28. ○ 경기도청 주변 주민활력로드만들기사업 착공 : 2020.12.23. ○ 매산동 방범cctv 추가조성 완료 : 2020.6.30. ○ 매산동 프리 와이파이 구축완료 : 2020.11월 ○ 매산동 어울림센터 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월 ○ 모두다 어울림센터 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월 ○ 매산동 반야케이드 조성사업 착공 : 2020.11월 ○ 매산로 테마거리상점가 디자인기분구상용역 준공 : 2020.12월

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
○ 도시재생 전략 계획 수립 변경 계획 시 적극적인 사업 계획 수립이 요망됨	○ 수원시 도시재생전략계획(변경) 수립 용역을 추진 중이며, 지역의 쇠퇴현황 및 여건변화, 도시재생정책 변화에 맞춰 도시재생전략계획 변경 수립 예정
○ 사업의 특성상 가시적이고 급진적 성과를 내기 어려운 바, 지속가능한 도시 재생을 위해 향후 몇 년간 주민공동체 지원이 필요	○ 각 사업별 도시재생 거버넌스 관련 사업비로 주민공동체를 지원하고 있음
○ 각 도시재생뉴딜사업지에 건립되는 어울림센터(거점센터) 운영을 위한 공동체 조직 형성의 조력 및 수익모델 발굴에 행정의 도움이 필요	○ 수원시지속가능도시재단 및 각 사업별 도시재생 현장지원센터에서 주민공동체 조직(마을협동조합, 사회적경제조직 등) 구축이 잘 될 수 있도록 협업하겠음.
○ 안전도시위원회 2020 정책과제로 수원시 도시재생 뉴딜사업 포럼 운영을 계획 중에 있으며 수원시 도시재생과, 지속 가능 도시재단 등과 연계하여 전문가들의 진단과 내실 있는 향후 사업 방향 등을 논의하여 지속 발전하는 도시재생 사업이 되도록 하반기 포럼을 제안함 (김상연 시민평가단)	○ 도시재생 정책포럼은 코로나 19로 인해 연내 개최가 어려운 상황이며, 2021년 도시재생뉴딜사업 포럼 개최 예정

5. 추진성과

- 주민 역량강화를 위한 도시재생대학 및 주민협의체회의의 지속 추진

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

- 주민공동이용공간 조성 등 물리적사업과 주민참여형 거버넌스 사업이 지속적으로 추진이 잘 되고 있음.

7. 향후 추진계획

- 경기도청 주변 · 매산동 도시재생사업 추진 ----- 2021.1. ~ 2022.12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	도시재생사업팀장	정상훈	3923
	주무관	최서윤	3845