

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	90%	2021.12.	도시관리과	

## 1. 사업개요

- 위 치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (2022년 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

## 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	실시설계	실시설계 준공								
	공사추진		조성 및 철거공사 발주	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 준공	시운전 및 개관	
누적 추진율	목표	%			80	85	90	100		
	현재	%	30	50	70	80	85	90		

## 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 6. 4. : 서호지구단위계획 결정고시</li> <li>• 2018. 11. 15. : 공원조성계획 결정고시</li> <li>• 2018. 12. 19. : 공용건축물 건축협약 처리</li> <li>• 2019. 5. 23. : 사업시행자 지정 및 공원조성 실시계획인가 고시</li> <li>• 2019. 12. 4. : 착공식 개최</li> </ul> ※ 현재 건축 공사 진행 중(공정률 75%)

## 5. 추진성과

- 국립농업박물관 건립 ⇒ 건축 공정률(2021.9.30.기준) 75%
- 박물관 내 전시 설계 용역 추진
  - 전시주제 : “문명의 열쇠, 농업 미래를 열다”
  - 주요내용 : 테마적 공간 조성, 스토리기반 연출, 경험적 체득 프로그램
- 사업 활성화를 위한 국민참여 정책소통 추진
  - 국립농업박물관 국민 참여 자문단 운영
    - 국립농업박물관에서 제공하는 공공서비스 수요자로서 박물관 사업 관련 견해를 제시 및 홍보역할 수행
  - 유물공개구입사업 추진(2018 ~ 현재)
    - 국립농업박물관 내 전시·체험 등에 활용 위한 유물공개구입, 기증
- ‘국립농업박물관법’ 공포(2021. 6.)
  - 국립농업박물관의 법적 설립 근거 마련

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 비록 건립사업의 주체가 농림부고 개관 후 운영관리를 위한 관리기관 설립에 대한 관계법 재정절차에 있다 할지라도 준공을 앞둔 지금 시점부터 농림부와 협력을 통해 수원지역 농산물 판매 및 기타 운영상 창출될 수 있는 소규모 창업 및 일자리에 대해 수원시 차원에서 더 적극적인 대안 마련과 협의 노력 필요</li> <li>• 수원시가 농업인, 생산자단체 및 농협 등과 정보공유 및 협력을 위한 간담회 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 국립농업박물관은 전시·체험·도시민의 정서 함양 등을 목적으로 건립 중으로, 세부용도 상 내부의 판매시설은 불가함에 따라 농산물 판매 및 창업 등에 대한 검토는 지난하나,  일자리창출과 관련하여 행정절차 중 부지 무상대부 진행 시 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제29조 제1항 제19호에 따라 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수를 10명 이상 고용하도록 되어있으므로 해당 절차 진행 시 세부조건에 명시하도록 적극 협조 예정임</li> <li>• 농림부에서는 박물관 건립과 관련하여 국민참여 정책 소통의 수단으로 국민참여자문단을 운영 중에 있으므로, 간담회는 우리 시에서 정보공유 및 농업 관련 협의 필요시 별도 추진함이 바람직할 것으로 사료됨</li> </ul>

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 해당없음

## 8. 향후계획

- 2021. 10. ~ 11. : 내·외부 마감공사, 조경 공사
- 2021. 12. : 건축 준공 (2022년 개관 예정)
- 2022. 상반기 : 시운전 및 개관 예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	심정만	3840
	도시비전팀장	박세홍	3843
	주무관	최민지	3478
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	이장환	2350
	지구단위관리팀장	김현수	3780
	주무관	이효주	3989
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552