

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	75%	2022.06.	시민안전과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 지속
- 사업대상 : 기 조성된 안전마을 10개소 및 안전취약지역 개선사업 대상지 관리
 - 안전마을 10개소, 안전부스 및 폴리스박스 8개소
 - 안전한 지역사회 만들기 모델사업(지동) 대상지
 - 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선사업 대상지
 - 경기도 안전환경 조성사업(2019년~) 대상지

※ 안전마을 조성 현황

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020~2022년
안전마을 (10개소)	송죽동(1차)	송죽동(2차) 매교동	세류3동, 매산동 매탄3동	영화동, 연무동 서둔동, 원천동	기존 10개소 유지관리 및 안전취약지역개선		
안전부스 (8개소)	-	-	세류3동,매산동 매탄3동 영통3동(2개소)	-	인계동 (폴리스박스) 지동	곡반정동 (폴리스박스)	8개소 유지관리

*안전마을 조성(2014 ~ 2017년, 10개소) 후 2018년부터 기 조성한 안전마을 관리 체제 추진

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	9,907	7,946	300	252	200	180	180	179	150	80	200	1,000
국비	1,300	1300										
도비	0											
시비	8,607	6646	300	252	200	180	180	179	150	80	200	1000
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.~6월	2022.7월~	
					1분기	2분기	3분기	4분기			
안전마을 시설물 관리 및 연계확대 공사추진	건수	5	10	5	1	2	1	1	3	2	
누적 추진율	목표	%	20%	40%	60%	60%	70%	75%	80%	90%	100%
	현재	%	20%	40%	60%	60%	70%	75%	-	-	-

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> 안전마을 시설물 유지 보수 및 연계확대 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 2018년 5개소(송죽동,매교동,매산동,연무동,인계동) 유지보수 완료 2019년 10개소 안전마을 유지보수 대상 수요 조사 및 유지보수 완료(영화동, 연무동, 세류3동, 지동, 매탄3동, 영통3동) 곡반정동 안전부스&폴리스박스 cctv설치, 고보조명 설치, 망포동 안전펜스 설치, 세류1동 안심등 설치 완료 2020년 안전마을 유지관리 및 개선 추진 (세류1동, 지동, 인계동) 안전환경 조성사업(도비) 10개 사업 추진(범죄·교통·생활안전분야) 수원공고 및 원천동 주변 안전인프라 개선공사 추진 안전부스 및 폴리스박스 2개소 시스템향상 추진 세류3동 보행환경 개선 도로개설 공사 및 자동염수분사장치 덮개 설치 원천동 나촌말 안전마을 등 2개소 개선공사 추진 범죄예방을 위한 안심귀갓길(3개소) 조성공사 추진(도비보조) 매탄로140번길 등 6개소 생활안전시설 설치 추진(행안부특교) 송죽동 안전마을 벽화도색 등 정비공사 추진 중

5. 추진성과

○ 2021년 안심귀갓길 조성 3개구간(2021.7월 조성완료)

- 국가균형발전위원회(NABIS) 로컬콘텐츠 큐레이션 소개 부분에 수원시 안심귀갓길 웹툰으로 소개됨(2021.8.26.)



○ 안전마을 및 연계확대 사업 대상지의 5대 범죄 발생 12.54% 감소

구분	계	2014 ~ 2015	2016	2017	2017 ~ 2019	2019 ~ 2020
사업 대상지	10개소	송죽동	세류3동, 매산동 매탄3동	연무동, 영화동 서둔동, 원천동	지동	곡반정동
조성 전 범죄 연간 발생평균 (건수)	1,759	179	1,204	74	243	59
조성 후 범죄 연간 발생평균 (건수)	1538.3	159	1,023	66.3	235	55
5대범죄 발생 감소율 (%)	12.54	11.17	15	10.4	3.29	6.8

※ 2021년 상반기 기준 (2022년 상반기 5대범죄 발생률 조사 예정)

※ 수원 남부·중부·서부 경찰서 자료 제공

※ 사업대상지 해당동의 사업구간으로 한정하여 분석하였음

※ 조성 후 1년이상 경과한 곳 10곳으로 대상지를 선정

○ 안전마을 연계 사업 추진(특교세 및 도비 확보)

- 2019년 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선사업(범죄예방사업 일환)
 - 행안부 특교세 확보 : 300백만원
 - 관할 경찰서와 협치하여 안심귀갓길 지정 및 안전인프라 개선공사 추진
 - ☞ 안전부스 및 폴리스박스 1개소, 로고젝터 28개소, 수목이식 및 식재 보행자도로 정비(1,899㎡), 측구수로관 25본 설치 등
- 2019년 ~ 2020년 경기도 안전환경 조성사업(범죄·교통·화재·생활안전 분야)
 - 도비 보조금 확보 : 297백만원
 - 경기도 안전기획과와 협조하여 범죄·자연재해·교통·화재·생활안전 분야 안전취약지역 개선사업 추진
 - ☞ 안심귀갓길 조성, 가스배관 형광물질 도포사업, 어린이보호구역 정비, CCTV 설치, 자동염수분사장치 설치 등
- 2021년 특교세 및 도비보조금 확보 및 추진완료(2021.9.)
 - 2021년 경기도 안전환경 조성사업(총사업비 476백만원 ※도비238백만원)
 - 매탄로140번길 등 6개소 생활안전시설 설치사업(260백만원)

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 안전도시 홍보 및 수원형 범죄예방 마을 조성기법의 기반을 마련하고, 수원전역 및 전국적으로 확산시킬 계기 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 국가균형발전위원회 NABIS 로컬컨텐츠에 안심귀갓길 조성 소개됨(2021.8월) • 기 조성한 안전마을 및 안심귀갓길 구간의 조성전/조성후 범죄발생률 조사를 통한 체계적 관리 추진

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 추후 기 조성한 안전마을 및 안심귀갓길의 노후 안전시설물 지속 관리에 따른 연차적인 예산 필요
- 관리대상 : 2014년 ~ 2017년 기 조성된 안전마을(10개소), 행안부 특교세 사업대상지(지동, 곡반정동 등), 경기도 안전환경 조성사업(24개사업) 안전부스 및 폴리스박스(8개소) 등

【대응방안】

- 기 조성된 안전마을 등 노후 시설물에 대하여는 시비 확보 추진
- 행안부 특교세 및 도비 보조금 확보를 통한 연계 사업(안심귀갓길 조성 등)

8. 향후계획

- 화서1동·원천동 생활안전 안전인프라 개선 추진 ----- 2021. 10. ~ 11.
 - 교통·생활안전분야 로고젝터 12ea 설치
- 송죽동 안전마을 노후시설 개선 추진 완료 ----- 2021. 11.
- 안전마을 및 (2019~2021년) 안전환경 조성사업 대상지 등 정비·개선 대상 조사 ----- 2022. 1. ~ 3.
 - 안전마을 8개동, (2019~2021년) 안전환경 조성사업(24개사업)
 - 행안부 특교세 사업(지동·곡반정동 등 3개사업)
 - 안심귀갓길(13개소)
- 안전마을 체계적 관리 사업 추진 ----- 2022. 3. ~ 6.
 - 정비·개선 대상지 노후시설물 정비 및 안심귀갓길 조성 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	민효근	2790
	안전정책팀장	김선기	2936
	주무관	윤호식	2935