

| 사업구분 | 완료종료 | 완료지속추진 | 추진중 (추진율(%)) | 목표연월 | 담당부서 | 비고 |
|------|------|--------|--------------|----------|-------|----|
| 약속 | - | - | 83% | 2022.12. | 녹지경관과 | |

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 10. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업내용 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물을 이용한 녹색커튼 조성
 - 덩굴식재 : 나팔꽃, 제비콩 등 12종 4,500본 식재
 - 시 설 물 : 아연도강관 및 PP로프 설치 및 해체, 자동관수시스템 설치 등
 - 기 타 : 시비 및 병해충 방제, 유인작업, 결순제거 등 유지관리 공정
- ※ 그린커튼은 건물 창가에 녹색식물(나팔꽃, 제비콩 등)을 심어 올려서 여름철 태양광을 차단하는 사업으로 녹색커튼이라고도 부름
- 목 표 량 : 그린커튼·터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 2,025백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 소요예산 (a~g합계) | 기투자 (a) | 2018.7월~12월 | | 2019년 | | 2020년 | | 2021년 | | 2022.6월까지 | 2022.7월이후 |
|------|-----------------|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----------|-----------|
| | | | 확보 | 집행(b) | 확보 | 집행(c) | 확보 | 집행(d) | 확보(e) | 집행 | 계획(f) | 계획(g) |
| 계 | 2,025 | 0 | 539 | 527 | 551 | 540 | 387 | 367 | 291 | 273 | 150 | 150 |
| 국 비 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 도 비 | 68 | | | | | | | | 68 | 66 | | |
| 시 비 | 1,957 | | 539 | 527 | 551 | 540 | 387 | 367 | 223 | 207 | 150 | 150 |
| 민간자본 | 0 | | | | | | | | | | | |

3. 연도별 성과지표

| 성 과 지 표 | | 단위 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | 2022. 6월까지 | 2022. 7월이후 |
|---------|---------|----|-------|------|-------|------|-----|-----|------|---------------|---------------|
| | | | | | | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | | |
| 당 초 | 그린커튼 조성 | 개소 | 23 | 16 | 16 | - | 10 | - | - | 10 | - |
| | 그린터널 조성 | 개소 | 7 | 10 | 10 | - | 5 | - | - | 5 | - |
| 누적 추진율 | 목표 | % | 26.78 | 50 | 73.21 | 75 | 78 | 83 | 86.6 | 93 | 100 |
| | 현재 | % | 26.78 | 50 | 73.21 | 75 | 78 | 83 | | | |

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

| 성 과 지 표 | 추진현황 |
|-----------|--|
| • 그린커튼 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 : 23개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 36개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2021년 : 19개소 조성 완료(목표 달성), 유지관리 추진 중 |
| • 그린터널 조성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 : 7개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2021년 : 20개소 조성 완료(목표 달성), 유지관리 추진 중 |

- 그린커튼 사업 민간에 확산 추진
 - 청사 및 공공기관뿐만 아니라 수원컨벤션센터, 감천장요양원 등 민간분야 다중이용시설에 그린커튼 조성 및 관리
 - 그린커튼 덩굴식물 무료보급 사업 추진(종자 100,000립, 모종 2,000본)
 - 그린커튼 조성매뉴얼 제작·배포(3년간 2,850부) 및 수원시청 홈페이지 게시
- 일부 그린터널 다년생 품종(능소화, 송악 등) 시범 도입
 - 중보들공원, 두레뜰공원, 일월공원, 광고호수공원 재미난밭 등

5. 추진성과

- 2020년 경기도형 정책마켓 최우수 정책(대상) 선정
- 그린커튼·터널 조성 및 유지관리
 - 2018년 30개소, 2019년 56개소, 2020년 40개소, 2021년 39개소 추진
- 시민참여 합동점검 및 토론회 8회 93명 참여
- KBS, SBS, MBC, 연합뉴스 등 다수의 언론보도(약 202여 회) 및 인터뷰를 통해 그린커튼 사업 홍보 및 전국적 확산
- 고양시 의회, 춘천시, 세종시 등 공공기관 74곳에서 방문 및 벤치마킹

6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

| 개선 및 제안사항 | 추진실적(추진계획 포함) |
|---------------------------|--|
| • 겨울철 활용방안의 다양한 아이디어가 필요함 | • 가을·겨울철 관리를 위해 일부 대상지 트리조명 설치, 가을꽃, 보리식재, 이영 조형물 설치 등 다양하게 활용 |

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 덩굴식물 철거 후 동절기 화분 및 그린터널 프레임 활용 방안

【임기내 미완료 사유】

- 2022년 12월까지 장기 추진 사업

【대응방안】

- 가을꽃·청보리 식재, 벚꽃조형물 피복, 프레임을 활용한 트리조명 설치 등

8. 향후계획

- 그린커튼 지속 유지관리 ----- 2021. 10.
 - 유인작업, 병해충 방제, 시비, 관수, 결순 및 황엽제거 등 수시 모니터링
- 그린커튼·터널 철거 및 겨울철 관리 ----- 2021. 10. ~ 12.
 - 일부 사업장 겨울철 보리 식재, 트리조명 설치, 벚꽃조형물 피복 등
- 연도별 계획에 따른 사업 지속 추진 ----- 2022. 1. ~ 12.

| 민선7기 시민과의 약속 정책실명제 | | | |
|--------------------|--------|-----|------|
| 담당부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 녹지경관과 | 녹지경관과장 | 차선식 | 4565 |
| | 푸른조경팀장 | 박동삼 | 4570 |
| | 주무관 | 최세라 | 4572 |
| 협조부서 | 직(직급) | 성 명 | 전화번호 |
| 장안구 녹지공원과 | 녹지공원과장 | 정규훈 | 5928 |
| | 조경팀장 | 송성훈 | 5988 |
| | 주무관 | 원예라 | 5989 |
| 권선구 녹지공원과 | 녹지공원과장 | 이종봉 | 6180 |
| | 조경팀장 | 김광락 | 6189 |
| | 주무관 | 권희진 | 6190 |
| 팔달구 녹지공원과 | 녹지공원과장 | 오세인 | 7010 |
| | 조경팀장 | 임선미 | 7031 |
| | 주무관 | 이현희 | 7032 |
| 영통구 녹지공원과 | 녹지공원과장 | 최재균 | 8970 |
| | 조경팀장 | 여행연 | 8374 |
| | 주무관 | 박찬미 | 8971 |