

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2022.12.	교육청소년과	

## 1. 사업개요

- 사업목표 : 초등학교 거점별 안전체험관 조성
- 사업기간 : 2018. ~ 2022. 12.
- 사업대상 : 관내 초등학교 중 유희교실 활용이 가능한 학교
- 사업내용 : 안전체험관 2개소 조성
  - 유희교실을 활용한 체험중심 안전체험관 조성
  - 인근 지역학교 및 유치원의 안전교육 거점시설로 활용
- 사업비 : 700백만원(2개소, 인력 및 운영비 제외)
  - 정자초(완료) : 350백만원 / 추가조성 1개소(예정) : 350백만원

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	700	350	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0
국비	200	200										
도비	0											
시비	500	150									350	
민간자본	0											

### 【변경사유】

- 2021년 예산 미반영에 따른 일정 변경 불가피

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	안전체험관 선정	개소	1	1							
	안전체험관 조성	개소	1		1						
변경	안전체험관 선정	개소	1							1	
	안전체험관 조성	개소	1								1
누적 추진율	목표	%	50	50	50	50	50	50	50	80	100
	현재	%	50	50	50	50	50				

### 【변경사유】

- 2021년 예산 미반영에 따른 일정 변경 불가피

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 안전체험관 선정 및 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원시·정자초·인근학교(8개) 업무협약 체결(2018. 1월)</li> <li>• 안전체험관 조성 착공(2019. 2월)</li> <li>• 정자초등학교 유희교실 내 안전체험관 준공 및 개관(2019. 4월)</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 정자초등학교 안전체험관 조성 및 안전교육 기반구축
  - 조성기간 : 2018. 3. ~ 2019. 4. (공사기간 2019. 2. ~ 4.)
  - 규 모 : 270㎡ (유희교실 4실)
  - 예 산 : 3억5천만원 (시 1.5억, 교육부 1억, 도교육청 1억)
  - 주요내용
    - 안전교육 체험 학습 프로그램 개발·운영
      - 이용현황 : 177회 / 3,000여명(2019. 4. ~ 12.)
      - ※ 2020년~2021년 코로나19 상황으로 온라인 교육 제공(이용대상 제한없음)
      - 이용대상 : 유·초·중·고, 학부모, 교직원 등
    - 7대 안전체험 영역의 다양한 프로그램실 운영

#### 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 온라인 체험 활성화 및 학생 요구사항을 반영한 개선방안 필요</li> <li>• 2022년 예산확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 해당학교에 안전체험관 교육프로그램 홍보 강화 및 체험 신청 등 접근성 개선요청으로 홈페이지 개선 완료</li> <li>• 온라인 체험 학습 지속적 홍보 및 학교 수요조사를 통한 2022년 1개소 조성 예산확보 예정</li> </ul>

#### 7. 추진중 사업 분석

##### 【문제점】

- 신규 조성 안전체험관은 전액 시비 조성 및 운영비 지원 필요
  - 정자초교 안전체험관은 교육부 공모사업에 따른 해당학교 요청으로 교육부 : 교육청 : 시 협력사업으로 추진하였으나 현재는 사업 종료됨

##### 【임기내 미완료 사유】

- 코로나 19 상황 지속적 국면에 따른 신청학교 부재로 대상학교 선정 어려움
- 1개소(정자초)조성 후 재정여건에 따른 추가조성 사업예산 미확보

##### 【대응방안】

- 2022년 안전체험관 조성 예산 확보 노력 및 학교 공모 선정
  - 학교 선정 후 안전체험관 설치(시)·운영(학교)등에 관한 업무협약 체결
  - 학교 자체 운영 불가 시 운영계획 및 연간 운영비 예산 편성 필요

## 8. 향후계획

- 추진계획 수립, 예산반영, 공모 및 대상학교 선정 ----- 2022. 1. ~ 2.
- 안전체험관 운영 업무 협약 ----- 2022. 3.
- 설계 및 착공 ----- 2022.상반기
- 준공 및 개관 ----- 2022.하반기

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	김하나	2197