

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
○	-	100	2020. 5.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 제112호 글빛누리 근린공원(영통구 망포동 76-10번지 일원)
- 공원면적 : 45,103㎡
 - ※ 도입시설
 - 시설물 : 도서관, 초지테크길 등 29여종 시설물
 - 식재 : 소나무 등 15종 788주, 사철나무 등 11종 36, 110주 식재
- 사업내용
 - 시민의 여가휴식 및 교육 등 공공 서비스를 제공할 수 있는 생태공원 조성
 - 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 정적공간의 테마형 생태공원 조성
- 소요예산 : 민간사업자(하나자산신탁)가 공원조성 후 기부채납
- 위치도 및 조감도



2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	16,048	0	0	0	16,048	16,048	0	0	0	0	0
국비	0										
도비	0										
시비	0										
민간자본	16,048				16,048	16,048					

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
변경 없음	사례벤치마킹	회	1				
	공원정책동아리운영	회	1				
	공사추진 및 시공지도점검	%	30%	70%			
	시설물 인수인계	%			100%		
	누적이행(진도)율	100%	30%	70%	100%		

4. 성과지표별 추진현황(2020. 6. 30. 기준)

성과지표	추진현황
사례벤치마킹	○ 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
공원정책동아리운영	○ 2018.12.21. : 동아리 운영
공사추진 및 시공지도점검	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 6. 21. : 도시공원위원회 심의 및 실시계획인가 고시 ○ 2019. 3. 18. : 도서관 임시사용 허가(건축과) ○ 2019. 5. 20. ~ 5. 27 : 공원 명칭 공모 완료 ○ 2019. 6. ~ 10. : 공사추진현황 점검 ○ 2019. 10. 10. / 10. 17. : 공사현장 합동점검 ○ 2019. 12. 27 : 실시계획(변경)인가 고시 ○ 2020. 3. 5 : 공원조성 추진상황 회의(영통구청) ○ 2020. 3. 11. / 4. 14. : 공사현장 점검 ○ 2020. 3. 30. / 4. 9. : 공사현장 야간점검 ○ 2020. 4. ~ 5. : 공원 사용개시 준비 ○ 2020. 5. 14. : 공사현장 최종 합동점검 ○ 2020. 5. 25. : 공원 사용개시

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2020. 1. 31.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 인수인계시 문제점 및 보완사항(가능하면 유지보수 부분까지)을 점검하여 향후 수원시가 운영하게 되었을 때 문제가 되지 않도록 하여야 함 • 이와 유사한 사례를 점검하여 발생 가능한 문제점을 정리하여 인수인계 매뉴얼을 작성하였으면 함 	<ul style="list-style-type: none"> • 공원을 시민들에게 개방하고자 공사현장점검(공원조성 총괄부서, 유지관리부서, 시행사, 시공사)을 지속적으로 추진하여 인수인계시의 문제점을 보완하였음 • 공원 준공시 시공사에서 공원관리 매뉴얼을 작성하여 제출할 예정이며, 공원조성 관련 유사 사례를 정리하여 공원조성 매뉴얼을 작성중에 있음

5. 추진성과

- 도서관 개관으로 공원과 도서관을 연계한 공간배치를 통한 열림, 정적인 공간으로 공원 테마를 선정함
- 공원명칭을 시민참여 공모를 운영함으로써 공원준공을 홍보하고, 시민이 공감하는 공원명칭을 선정함 ※글빛누리공원

6. 추진 중 사업 분석

【문제점 및 개선대책】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2020. 7월 ~ 2021. 6월 : 공사 준공 절차 이행
- * 지구단위계획 변경결정(학교부지 확충)에 따른 공원 축소면적($\Delta 1,600\text{m}^2$)을 반영하여 조성계획 및 실시계획 변경예정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	김용학	2350
	지구단위계획1팀장	최송근	2897
	주무관	박옥희	2898

완료 (종료)	완료 지속추진	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	50	2021. 8.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업대상 : 제114호 근린공원(장안구 정자동 111번지 일원)
- 공원면적 : 114,338㎡
 - ※ 도입시설
 - 시설물 : 에코팩토리, 숲속놀이터, 진입광장 등
 - 식재 : 가로숲길 조성, 계수나무 들레길, 야생화원, 왕벚꽃길 등
- 사업내용
 - 시민의 여가·휴식 및 교육 등 공공 서비스를 제공할 수 있는 수원시 중부의 랜드마크 공원조성
 - 수원 연초제조창 부지를 공원화 하는 사업으로 과거와 현재가 공존하는 지역주민의 오랜 염원을 담은 “정서적 랜드마크” 공원조성
 - 숙지공원의 녹지축 및 보행축 연계를 통한 생태공간, 가든팩토리, 커뮤니티존 등 시민들의 휴식공간 제공 및 테마형 생태공원 조성
- 소요예산 : 민간사업자(KT&G)가 공원조성 후 무상귀속
- 위치도 및 조감도



2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0
국 비	0										
도 비	0										
시 비	0										
민간자본	24,000						24,000				

3. 연도별 성과지표

구 분	성 과 지 표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	사례벤치마킹	회	2				
	공원정책동아리운영	회	1				
	주민설명회 개최	회		1			
	매뉴얼 작성·활용	건		1			
	도시공원위원회심의 및 실시계획인가 고시	%		30%			
	공사추진 및 시공지도점검	%			50%	50%	
	시설물 인수인계	%				100%	
누적이행(진도)율	100%	10%	30%	50%	100%		

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
사례벤치마킹	○ 2018. 6.15. : 국외벤치마킹(중국) ○ 2018. 9.17. : 사례벤치마킹(SK스카이뷰, 망포동힐스테이트)
공원정책동아리운영	○ 2018.12.21. : 동아리 운영
주민설명회 개최	○ 2019. 1.23. : 주민설명회 개최 완료(주관:도시계획과)
도시공원위원회심의 및 실시계획인가 고시	○ 2019. 2.21. : 2019년 제1회 도시공원위원회 심의 완료 ○ 2019. 5.16. : 공원조성계획 결정고시(수고 제2019-154) ○ 2019. 8.19. : 공원조성계획 (변경)결정고시(수고 제2019-269) ○ 2019. 12.31. : 사업시행자지정 및 실시계획인가 고시 ○ 2020. 2.14./ 5.18. : 공원조성 추진상황 보고회 2회(사업소) ○ 2020. 2.26./ 4. 3./ 12.4. : 공원조성 실무회의 3회(장안구청) ○ 2020. 3. 2. : 대유평지구 조성사업 착공 공고 ○ 2020. 3.26./ 5.26./ 10.28./ 11.20. : 공원조성 점검 4회(현장) ○ 2020. 7.28./ 12.2./ 12.4/ 12.8./ 12.10. : 공원조성 실무회의 5회(사업소) ○ 2020. 8.11. : 공원조성계획(변경) 및 실시계획인가(변경) 고시

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 완공 후 더 심해질 교통 혼잡에 대한 대책이 없음 • 조성에 대한 홍보가 부족해서 인근 주민들의 관심이 부족함 • 세계 문화유산으로 지정 된 수원 화성과의 연계성을 검토하기 바람 	<ul style="list-style-type: none"> • 공원 완공 이후 수요에 대비하여 주차장에 대하여 지구단위계획으로 추진중에 있음 • 공원조성에 대한 적극적인 홍보를 실시코자 함 • 공원조성계획이 수립되어 공사 중에 있어 새로운 방향을 도입하기에는 어려움이 있으며, 에코팩토리를 통하여 대유평과 연조제조창의 상징적 의미를 시민들에게 알려줄 수 있는 공간을 조성 할 계획임

5. 추진성과

- 주민설명회 및 도시공원위원회를 통한 공원조성계획 수립 완료
- 사례벤치마킹 등을 통하여 명품공원 조성 기준 마련
- 기존 건축물을 활용한 다목적 커뮤니티시설 ‘에코팩토리’ 건립 계획 수립으로 과거의 장소성과 역사성 보존
- 인근 숙지공원과 보행육교로 연결 계획 수립으로 공원간 보행동선 연결 및 공원이용 활성화 도모

6. 자체 점검결과

【잘된점】

- 공원품질확보를 위한 지속적인 공원조성 실무회의 및 현장점검(14회)

【문제점】

- 해당없음

7. 향후 추진계획

- 2021. 1월 ~ : 수시 공사 현장 및 추진사항 점검
- 2021. 8월 : 공사 준공 및 인수인계 절차 이행

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	김용학	2350
	지구단위계획1팀장	최승근	2897
	주무관	신성록	2899

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	30	2023.11.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 당수동, 금곡동 일원
- 사업면적 : 970,734㎡(29.3만평)
- 사업내용 : 농업테마가 포함된 공원조성
- 인구계획 및 세대수 : 18,669인 / 7,796호 (행복주택 : 3,080호)
- 소요예산 : 비예산
- 사업시행자 : 한국토지주택공사

※ 지구지정 변경(2차) 및 지구계획 변경(1차), 당수지구 조성공사 착공('19.11.29.) 및 공기(48개월)에 따른 완료시기, 세대수 등 사업내용 변경

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계											
국비											
도비			해	당			없	음			
시비											
민간자본											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
토지 및 지장물 보상	25%	10	10	5			
조성계획수립	10%			5	5		
조성공사	60%				5	30	25
준공 및 인계인수	5%						5
누적이행(진도)율	100%	10%	20%	30%	40%	70%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
토지 및 지장물 보상	○ 보상협의 실적 : 토지 100%, 지장물 100%
착공	○ 2019.11.29. : 공사착공 ○ 2020. 2월 : 문화재 시굴조사 재착수 ○ 2020. 3월 : 문화재 표본조사 완료 및 시굴조사 추진 ○ 2020. 5월 : 수목이식 및 벌목 ○ 2020. 6월~11월 : 문화재 발굴 조사 및 맹꽁이 이주
조성공사, 토지공급	○ 2020. 6월 : 부지 조성공사 착수 ○ 2020. 11월 : 당수로 우회도로 및 당수2,3교 착수
준공	○ 이행시기 미도래

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 환경영향평가가시 제시되었던 녹지율을 유지해야 할 것과 조성중 주변생태계에 지장이 없도록 철저한 감독을 해야 함. • 지구내 멸종위기종 맹꽁이를 이주시키지 말고 지구내 존치하라는 환경부 결정에 따라 도시농업공원 부지내에 인위적 개입이 없는 맹꽁이 서식환경을 제공해야함. 부지내 맹꽁이 이주시 지역 환경단체 참여를 제안함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 당수지구는 녹지율 27.5%로 계획되어 있으며 공원조성시 양호한 수림을 최대한 유지하여 주변생태계에 지장이 없게 조성될 수 있도록 사업시행자와 협의하겠음. • 맹꽁이 대체서식지는 전문가 자문을 통해 환경청 허가를 득하여 당수지구 내 공원(근린공원3)부지 중 서식환경에 적합한 위치로 선정하였고 현재 이주 완료하여 환경단체 참여는 어려움.

5. 추진성과

○ 공원조성계획 전 문화재시굴조사 시행 및 맹꽁이 이주완료

6. 자체 점검결과

【잘된 점】

○ 당수지구 조성사업의 공정계획에 맞춰 원활히 추진 중이며 향후 공원 조성계획 수립 시 특색 있는 도시농업테마가 구현될 수 있도록 시민, 사업시행자 등과 함께 소통과정을 거쳐 협의해 나갈 계획임.

【문제점】

○ 해당없음

7. 향후 추진계획

○ 2021. 06. : 공원조성계획 수립 착수
○ 2023. 11. : 공사준공(예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	김용학	3367
	개발사업팀장	용창석	2980
	주무관	이재환	3369