

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	56	2023. 2.	문화유산 관리과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01. ~ 2023. 02.
- 사업대상 : 팔달구 남수동 11-453 일원
- 사업내용
 - 대지면적 : 2,600㎡
 - 건축규모 : 연면적 3,000㎡
 - 구조(층수) : 전통목구조(지상), 철근콘크리트조(지하 1~2층)
- 소요예산 : 16,807백만원(보상 65,000백만원, 시설비 10,307백만원)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	16,807	1,930	22	0	770	74	4,650	2,160	4,690	925	7,953	0
국비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도비	3,000	0	0	0	0	0	900	0	1,800	1	1,200	0
시비	10,807	1,930	22	0	770	74	750	748	1,302	3	6,753	0
기타(지방채)	3,000	0	0	0	0	0	3,000	1,412	1,588	921	0	0

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표	업무종 비	단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
잔여 토지 확보	30	%		30	100
기본계획 수립	10	%	50	100	
행정절차 이행	10	%		100	
기본 및 실시설계	10	%		10	50
공사 추진	40	%			
누적 추진율	100%	100%	10%	30%	55%

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> • 사업기간 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 2017. 01.~2021. 11. - 변경 : 2017. 01.~2023. 02. • 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 대 지_4,982㎡ / 연면적_3,200㎡ 사업비_19,200백만원 - 변경 : 대 지_2,600㎡ / 연면적_3,000㎡ 사업비_16,807백만원 	<ul style="list-style-type: none"> • ‘수원시 복합미디어센터’ 추진 계획에 반영에 따른 공사 착공 시기 변경 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 6월

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 안정적인 재원 확보 	<ul style="list-style-type: none"> • 국·도비 확보를 통한 시 재정의 부담 완화 <ul style="list-style-type: none"> - 「국토부 지자체 한옥지원사업」(공모)를 통해 국비 2억 확보 추진 예정 - 2021년 특별교부세, 특별조정교부금 신청 예정
<ul style="list-style-type: none"> • 완공 이후 활용을 위한 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 한옥마을 활용 프로그램 개발 예정 <ul style="list-style-type: none"> - 수원화성을 내 명품한옥을 통한 차별화·특성화 전략 수립 - 철거 대상 한옥부재를 활용한 뉴트로 한옥 추진 (재개발 지역 한옥 3채 부재해체·보관 중) - 지역 관광자원 연계 관광프로그램 개발 추진 <ul style="list-style-type: none"> = 화성행궁, 수원천, 화성박물관 등 관광자원 연계 = 문화재야행, 빛의 산책로 등 야간 프로그램 연계 = 통닭거리, 행리단길 카페거리 등 먹거리 연계 - 광역연계 관광 프로그램 개발 추진 <ul style="list-style-type: none"> = 경기도 : 전통문화예술관광권(여주, 이천, 광주, 오산, 수원, 용인, 안성) = 문화체육관광부 : 테마여행 10선 1권역(인천, 수원, 파주, 화성) - 경기도 마이스산업 및 수원컨벤션의 마이스얼라이언스 호텔과 연계한 패키지 상품 개발 예정 - 수원시 복합미디어센터와 연계한 언택티드 관광상품 개발 예정

7. 문제점 및 대책

【문제점】

○ 기본 및 실시설계

- ‘수원시 복합미디어센터’ 추진계획에 따른 기존 변경 사항 반영

【대 책】

○ 수원시 복합미디어센터’의 추진계획을 반영하여 사업일정 조정

- (기존) 2017. 1. ~ 2021. 11. → (변경) 2017. 1. ~ 2023. 02.

8. 향후추진계획

- 설계공모 2021. 03. ~ 2021. 04.
- 기본 및 실시설계 2021. 05. ~ 2021. 10.
- 공사 착공 및 준공 2021. 11. ~ 2023. 02.
- 운영자 공모 및 협의 2022. 08.
- 운영 개시 2023. 02.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화유산 관리과	문화유산관리과장	신재봉	4420
	공공한옥팀장	김지연	4106
	주무관	전호주	4407