

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	80	2021. 12.	도시관리과	

## 1. 사업개요

- 위 치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억 원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2021년 (2022년 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	실시설계		실시설계 준공		
	공사추진			조성 및 철거공사 발주	공사추진
변경		해	당	없	음
누적 추진율		%	30%	50%	70%

- 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	공사추진		공사추진	공사추진	공사추진	공사준공		
	시운전 및 개관						시운전 및 개관	
변경		해	당	없	음			
누적 추진율	목표	%	80%	85%	90%	100%	%	%
	현재	%	80%	-	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 1. 29. : 체험관 건립공사 입찰공고(농림부)</li> <li>• 2019. 5. 공원조성 실시계획인가 고시 및 기술제안서 접수</li> <li>• 2019. 7. : 기술제안서 평가 및 가격개찰</li> <li>• 2019. 7. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 상정</li> <li>• 2019. 7. 31. : 낙찰자 선정[대보컨소시엄]</li> <li>• 2019. 9. 10. : 수원시의회 공유재산 심의 의결</li> <li>• 2019. 12. 4. : 착공식 개최</li> </ul> ※ 현재 건물기초공사 진행 중으로 건축 공정률 32% 진행중

#### 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
해 당	없 음	

#### 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 관리주체와 운영방식에 대해 가능한 빠른 결정이 필요하며, 해당주체와 개관 이후 체험관 콘텐츠와 농산물판매 등 운영콘텐츠에 대한 구체적인 실행계획 논의가 필요</li> <li>• 조성기간 중 사회의 변화와 수요 등을 반영하여 체험관 주요시설의 기능과 필요성을 재검토 후 추진할 필요가 있음</li> <li>• 서수원권의 새로운 관광문화교육자원으로써 역사문화전시체험관이 활성화 될 수 있도록 개관이후 다양한 채널을 통한 홍보가 필요하며, 포스트코로나 시대를 대비한 온라인 콘텐츠 운영방안 검토가 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 국립농업박물관 [(가칭)농업역사문화전시체험관] 건립 사업은 사업주체가 농림부이며, 향후 해당시설의 효율적이고 전문적인 운영 및 관리를 위해 관리기관 설립을 위한 관계법 제정절차를 진행 중인 사항임.</li> <li>따라서, 체험관 콘텐츠 및 주요시설의 필요성, 시설홍보 및 콘텐츠 운영방안 검토 등은 향후 관리기관 설립 시, 해당 시기의 예산상황 및 관리기관의 인력규모 등 여러 가지 여건을 종합하여 시설관리주체가 결정할 사항으로 현재 내부 운영 방안과 콘텐츠에 대한 논의는 시기상조로 판단됨.</li> <li>• 다만, 수원시 농산물 판매 및 콘텐츠관련 구체적인 협조 요청사항이 발생할 경우 운영주체에 수시로 협조 요청하여 최대한 우리시 의견이 반영될 수 있도록 노력하겠음.</li> </ul>

#### 7. 문제점 및 대책

- 해당없음

## 8. 향후추진계획

- 2021. 4. ~ 11. : 내·외부 마감공사, 조경 공사
- 2021. 12. : 건축 준공 (2022년 개관 예정)

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	심정만	3840
	도시비전팀장	박세홍	3843
	주무관	최민지	3478
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
도시계획과	도시계획과장	김용학	2350
	지구단위관리팀장	조근희	3780
	주무관	이효주	3989
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552