

수원화성 군 공항 이전계획 수립

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속		○	100	2019.12.	이전지원과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용
 - 수원화성 군 공항 이전사업에 대한 계획수립
 - 기수립된 계획에 대해 경제·시대적 여건 변화에 맞춘 재검토 지속추진

< 수원화성 군 공항 이전사업 >

- ◆ 사업기간 : 2013 ~ 2030년
- ◆ 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- ◆ 사업내용 : 신 군 공항 건설(14.5km²), 이전 주변지역 지원 사업, 종전부지 개발(5.2km²)
- ◆ 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계												
국 비			해		당		없		음			
도 비												
시 비												
민간자본												

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○
종전부지 개발 계획수립	식		○	○
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○
지원사업 계획수립	식			○
누적 추진율	%	5%	15%	100%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					2022년 6월까지	2022년 7월이후
			2021년						
			1분기	2분기	3분기	4분기			
신 군 공항 건설 계획수립		식	○	○	○	○	○		
종전부지 개발 계획수립		식	○	○	○	○	○		
홍보 및 갈등관리 지속추진		식	○	○	○	○	○		
지원사업 계획수립		식	○	○	○	○	○		
누적 추진율	목표	%	100%						
	현재	%	100%	-	-	-	-	-	

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
신 군 공항 건설 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019.2. : 화옹지구 관련 한국농어촌공사 협의 및 현장조사 - 한국농어촌공사 화안사업단, 화옹지구 현장조사 ○ 2019.2.~9. : 군 공항 이전사업 국방부 협의 ○ 2019.7~11. : 군 공항 이전 후보지 및 이전사업관련 관계부서 협의 - 환경부, 한국농어촌공사, 경기도, 한국교통연구원, 공군본부, 해양수산부 ○ 2019.12. : 군 공항 이전 사업관련 지자체 방문 협의(평택, 이천) - 수원화성 군공항 이전사업 추진현황 및 기대효과 등 협의 ○ 2020.2.12. : 화옹지구 국방부 현장시찰 - 국방부 담당자 예비이전후보지(화옹지구) 현장시찰 ○ 2020.5. ~ 8. : 국방부 실무협의(2회), 갈등관리협의체 회의(1회) - 국방부 화옹지구 현장시찰 및 군 공항 이전사업 협의 ○ 2020.10.13. : 경기남부권 국제공항 유치 건의(국토교통부) ○ 2020.12. 2. : 「경기남부권 국제공항(민군통합국제공항)」 국회의원 건의서 제출(수원시 지역구 의원 5명, 국토부장관과 함께) ○ 2021. 2. 8. : 수원지역 국회의원과 대화 - 수원시장, 제2부시장, 김진표·김승원·김영진·백혜련 국회의원 ○ 2021. 3. 4. : 수원지역 국회의원과 국토부장관 회의 - 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 건설 반영 요구
종전부지 개발 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018. 12 : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 종전부지 개발계획 수립, 종전부지 개발 추정사업비 산정 ○ 2019.1.~2020.8. : 갈등관리협의체 및 국방부 협의(16회) - 이전부지 선정위원회 추진 실무협의, 갈등관리협의체 회의 ○ 2021. 3. : 종전부지 계획에 따른 사업비 재 산정 검토

성 과 지 표	추진현황
<p>홍보 및 갈등관리 지속추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.11. : 수원·화성단체간 상생협력 협약 체결 <ul style="list-style-type: none"> - 군공항이전 화성추진위원회&군공항 주변지역 서둔동 단체 - 2018.11.27.(화) 15:00, 제2부시장 등 130명 ○ 2018.12. : 수원화성 군공항 예비이전후보지 갈등영향 분석 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 갈등해결 방안 및 합의 형성절차 도출 ○ 2019.3. : 수원화성 갈등관리 공론화 합의형성 워크숍 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 관계자 및 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 99명 ○ 2019.8. 3개 市군 공항관련 시민단체 대책회의 참석 <ul style="list-style-type: none"> - 주최 : 광주군공항이전시민추진협의회, 2019.8.27.(화) 13:30 ○ 2019.9. : 수원·화성 시민단체 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 관계자 및 수원시민협의회, 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 150명 ○ 2019.11. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> - 관계자, 자원봉사자, 상생협력센터 직원 등 26명 ○ 2019.12. : 갈등관리를 위한 공직자 내부교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 강사 : 송무진(상생협력전문지원단 자문위원) - 주제 : “제주 해군기지 건설 사업으로 본 사례” ○ 2020.5.~9. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> - 관계자, 상생협력센터 직원 등 8명 ○ 2020.7.20. : 경기남부권 통합국제공항 유치 관련 경기도민 대토론회 개최(김진표 국회의원, 경기일보 공동주최) ○ 2020.10.30. : 갈등관리 전략수립을 위한 공직자 역량강화 교육 ○ 2021. 1.27. : 상생협력 전문지원단 자문 ○ 2021. 2.23. : 전문가 갈등관리팀 간담회 개최 ○ 2021. 3.11. : 수원화성 군 공항 소음피해지역 대학 관계자와의 간담회 ○ 2021. 3.23. : 수원화성 간 관계 개선 전략 교육
<p>지원사업 계획수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018.6.~ : 신 군 공항 이전주변지역 지원사업 수립 및 지속검토 <ul style="list-style-type: none"> - 지원방안 8개분야 21건 수립 - 지원계획 31건 수립(지역발전 구상안 8개분야 28건, 기반시설 설치안 3건) ○ 2018.12. : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 예비이전후보지 주변지역 통합발계획 수립 ○ 2019.3.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(3회) <ul style="list-style-type: none"> - 이전주변지역 지원방안 실무협의 등 ○ 2019.9. : 평택미군기지 및 지원사업 견학 및 방문 ○ 2019.12. : 대구 군공항 이전사업 지원계획 공청회 참석(국방부 주관) <ul style="list-style-type: none"> - 경북 의성, 경북 군위 - 2019.12.4.~12.5. (2일간) ○ 2020.1.~6. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(104건) ○ 2020.6. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의 <ul style="list-style-type: none"> - 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의 ○ 2021. 3. : 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 추진

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 : 없음 • 제안사항 - 향후 추진계획에 대한 구체적 로드맵 수립 후 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 군 공항 이전계획 세부 로드맵 수립 추진 ① 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 준공으로 화성지역 교통망 개선대책 수립('21.4.1.) ② 경기남부 국제공항 항공수요 분석 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ※ 제6차 공항개발 종합계획 반영을 위한 기술적 근거자료를 국토부 제시 ③ 예비이전후보지 소음영향도 3D영상 제작 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> ※ 홍보영상 제작을 통해 화성시민 대상으로 세부 홍보계획 수립

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 2017. 2. 16. 예비이전후보지 선정 이후 화성시의 지속적인 반대와 특별법의 한계로 군 공항 이전사업 추진이 지연되고 있는 실정임

【대 책】

- 단독 군 공항에서 민·군 통합국제공항 건설로 정책 전환
 - ⇒ 대구 통합신공항 추진 사례와 같이 경기남부 통합 국제공항으로 정책 전환 필요
- 통합 국제공항 유치에 대한 화성시민 인지도 확산 및 찬성 여론 조성
- 화성시와의 갈등심화를 고려한 비노출 방식에서 적극적인 유치전략 추진
- 경기남부 국제공항 건설계획 제6차 공항개발 종합계획 반영
 - ⇒ 국토부에서 현재 수립중인 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 건설계획을 반영 요구를 위한 기술적 근거 제시

8. 향후추진계획

- 유사사례(타지역 군공항 등) 벤치마킹 및 건의사항 지속수렴 --- 2021 ~ 2022년
- 기 수립 계획에 대한 여건변화에 맞춘 재검토 ----- 2022년 6월
- 이전주변지역 지자체(화성)와의 협의(갈등해소 시) ----- 상시추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
이전지원과	이전지원과장	김태관	3460
	사업계획팀장	김상일	3385
	주무관	김정훈	3386
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	주원식	3476
	지원정책팀장	최영문	3582
소통협력과	소통협력과장	이호승	2862
	대외정책팀장	김기범	2581