

1-2-21

서수원 스포츠 타운 조성 계획 수립

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	100	2020.12.	체육진흥과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년
- 사업대상 : 수원 스포츠 콤플렉스 조성
- 사업내용
 - 수원 스포츠 콤플렉스 조성계획 수립
- 소요예산 : 330백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	330	0	150	150	180	180	0	0	0	0	0	0
국비	0											
도비	0											
시비	330		150	150	180	180						
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표				
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
기존	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
	타당성 조사(한국지방행정연구원)				100		
변경	타당성 조사 및 기본계획 수립 용역		5	70	25		
	시민 및 관계분야 전문가 의견수렴			50	50		
누적 추진율		100%	5%	40%	100%		

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성과지표	추진현황
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	○ 용역 완료 (2018.12.18. ~ 2020.12.31.) - 사업대상지 분석 및 도입시설 기본구상
시민 및 관계분야 전문가 의견수렴	○ 시민 선호 체육시설 조사 (2019.5. ~ 2019.6.) ○ 전문가(대학교수, 기술사 등) 시설계획(안) 자문 (2019.2.~2020.6.)

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
• 성과지표의 타당성 조사 (지방행정연구원)삭제	• 2020년 상반기 약속사업 평가의견 반영 - 과제에 맞추어 성과지표의 타당성 조사(지방행정연구원)를 삭제, 계획 수립에 한하여 성과지표 설정	2020.3분기

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 대규모 공동주택단지가 주변에 조성됨에 따라 스포츠시설 이용자 뿐 아니라 가족 단위의 산책 등 정적 활동 등을 담을 수 있도록 조성하여, 다양한 이용성 및 이용률 높이도록 추진 바람	• 관련부서와 협업하여 성공적인 사업이 추진 될 수 있도록 노력하겠음

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 해당없음

8. 향후추진계획

- 기본계획 수립 결과를 바탕으로 사업부지의 “개발제한구역 관리계획 수립(변경)” 및 이후 행정절차 지속추진
 - 2020.12월 ~ 2022.12월 : 개발제한구역 관리계획 수립(변경) 용역
 - 2021. 7월 : 관리계획 변경 신청 및 경기도 자체심사
 - 2021. 8월~2022.12월 : 행정절차 진행 및 개발제한구역 관리계획 변경 승인(국토부, 경기도)
 - 2023. 1월 ~ 2023.12월 : 타당성조사 및 지방재정투자심사
 - 2024. 1월 ~ 2026.12월 : 실시설계 및 토지보상
 - 2026. 4월 ~ 2028. 5월 : 시설공사 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
체육진흥과	체육진흥과장	곽도용	2140
	체육시설조성팀장	이학서	2145
	주무관	백승진	2202