

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	60	2024. 12.	도시개발과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2015년 ~ 2024년
- 사업대상 : 장안구 이목동 475번지 일원
- 사업면적 : 473,721㎡
- 사업내용 : 도시개발사업을 통한 에듀타운 특화 공간 조성
- 인구계획 및 세대수 : 10,681명 / 4,272호
- 소요예산 : 비예산
- 사업시행자 : 한국농어촌공사

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	567,850	300,214	3,915	3,915	3,135	3,135	14,039	14,039	26,350	0	41,701	178,496
국 비	0											
도 비	0											
시 비	0											
민간자본	567,850	300,214	3,915	3,915	3,135	3,135	14,039	14,039	26,350	0	41,701	178,496

### 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
정성 (20%)	교육·인문학 중심의 주제공원 조성	식		1	1
	쾌적한 교육환경을 위한 가로경관 조성	식		1	1
정량 (80%)	1. 개발계획 수립(공원용지 확보)	%	15		
	2. 커뮤니티시설(도서관) 설치 협의	%	10		
	3. 실시계획인가	%		35	
	가. 환경영향평가 이행	%		5	
	나. 교통영향평가 이행	%		5	
	다. 사전재해영향성 검토 이행	%		5	
	라. 청소년 유희시설 제한 지구단위계획 수립	%		20	
	4. 교육·인문학 중심의 주제공원 조성	%			
	가. 공원조성계획 수립	%			
	나. 공원조성공사 착공	%			
5. 단지조성 공사 착공	%				
누적 추진율		%	25%	60%	60%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표						
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
			1분기	2분기	3분기	4분기			
정성 (20%)	교육·인문학 중심의 주제공원 조성	식				1			
	쾌적한 교육환경을 위한 가로경관 조성	식				1			
정량 (80%)	1. 개발계획 수립(공원용지 확보)	%	완료						
	2. 커뮤니티시설(도서관) 설치 협의	%	완료						
	3. 실시계획인가	%	완료						
	4. 교육·인문학 중심의 주제공원 조성	%				10		20	
	가. 공원조성계획 수립	%				10			
	나. 공원조성공사 착공	%						10	
	다. 공원조성공사 준공	%						10	
	5. 단지조성 공사 착공	%				5			
6. 단지조성 공사 준공	%						5		
누적 추진율	목표	%	60%	60%	60%	75%	75%	100%	
	현재	%	60%	-	-	-	-	-	

**【임기내 미완료 사유】**

- 사업시행자인 한국농어촌공사에서 에듀타운 기반조성을 위한 도서관 설치, 공원 조성을 위한 절차이행에 따른 임기 내 사업 미완료

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
• 개발계획 수립, 커뮤니티시설(도서관) 확보	• 개발계획 수립 시 근린공원3개소, 소공원2개소를 토지이용계획에 반영하여 에듀타운 기반 조성을 위한 공원부지 확보 (공원 내 도서관 건립 협의 확정) ----- 2018. 12월
• 실시계획인가	• 청소년 유해시설 제한 지구단위계획 수립 ----- 2017.12.29. • 환경영향평가 협의 완료 ----- 2019.05.23. • 교통영향평가 이행 완료 ----- 2019.05.08. • 사전재해영향성 검토 완료 ----- 2019.05.24. • 실시계획인가 고시 ----- 2020.05.15. • 공원조성 관련 부서 협의 ----- 2020.05. ~ 11. • 실시계획(변경)인가 고시 ----- 2020.11.05.
• 쾌적한 교육환경을 위한 가로경관 조성	• 가로수 2열 식재 등 보행자 중심의 가로경관 조성 계획 수립 ----- 2018. 12월

## 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> <li>성과지표 범위 및 연도별 추진 진도율 조정</li> <li>- 당초 : 단지조성공사 2020년 착공</li> <li>- 변경 : 단지조성공사 2021년 착공</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업시행자인 한국농어촌공사에서 에듀타운 기반 조성을 위한 도서관 설치, 공원 조성을 위한 실시설계 및 관련부서 협의 중으로 절차이행에 따른 사업기간 조정이 불가피함.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2020년 12월</li> </ul>

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>계획 수립 및 착공 기간이 더 이상 지연되지 않도록 독려 바람.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>도로 등 기반시설 실시설계 중으로 설계VE, 기술심의 등이 완료 되는대로 기반공사 추진 예정</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

- 해당 없음

## 8. 향후추진계획

- 2021. 08월 : 기반시설 실시설계 완료
- 2021. 12월 : 공원조성계획 수립, 기반시설공사 착공
- 2024. 12월 : 기반시설공사 준공

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
도시개발과	도시개발과장	유선형	2370
	개발사업팀장	용창석	3367
	주무관	김은영	3392
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	김성민	4507