

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	64.46	2022. 12.	도시재생과	

## 1. 사업개요

○ 사업기간 : 2016 ~ 2022

• 행궁동 도시재생사업 (2016~2021.6)

- 면적 및 사업비 : 786,749㎡, 100억원(국비 50%, 시비 50%)

- 주민거점센터 조성, 골목길 특화사업, 어울림 장터, 주민참여 역량강화 등

• 경기도청 주변 도시재생사업 (2018~2022)

- 면적 및 사업비 : 412,870㎡, 99억원(도비 50%, 시비 50%)

- 사회적경제 조직 발굴·지원, 주민거점공간, 청년지구 및 안전마을 조성 등

• 매산동 도시재생뉴딜사업 (2018~2022)

- 면적 및 사업비 : 197,800㎡, 250억원(국비 60%, 도비 12%, 시비 28%)

- 매산동 어울림센터 및 청년인큐베이션센터 조성, 골목상권 활성화사업, 수원역 주변 거리환경개선사업 등

○ 소요예산 : 44,900백만원

○ 재원 확보방안 : 도시재생 공모사업 선정으로 국·도비 지원액 확보

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보(b)	집행	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	44,900	1,060	10,470		14,370		6,700		6,923	5,377	
국비	20,000	530	5,710		5,939		2,481		2,654	2,686	
도비	7,950	-	1,120		2,942		1,120		1,781	987	
시비	16,950	530	3,640		5,489		3,099		2,488	1,704	
민간자본	0										

※ 3개 사업은 5개년 계속사업으로 진행은 본예산, 이월(명시, 사고)예산으로 총합계와 상이하여 미기재

### 3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	활성화계획추진	건	-용역발주 -활성화계획수립	-용역발주 -활성화계획수립	
	주민협의체 구성 및 회의개최	회(건)	4	6	9
	주민역량강화사업	회(건)	3	6	8
	단위사업 착수	개소	-거점공간조성 -공유재산관리계획 -설계용역발주	-거점공간조성 -도로특화사업설계	-거점공간조성설계
	단위사업 준공			-거점공간조성	-거점공간조성설계 -도로특화사업설계
변경					
누적 추진율		50%	10%	20%	50%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	주민협의체 구성 및 회의개최	회(건)	3	3	3	3	6	6
	주민역량강화사업	회(건)	3	3	3	3	8	7
	단위사업 착수	개소		-안전마을 등 기 반시설정비 -골목상권 활성화 사업			-테마가로 등 친 환경공간조성 -어울림센터 등 조성사업	
	단위사업 준공	개소				-안전마을 등 기 반시설정비 -골목상권 활성화 사업		-안전마을 등 기 반시설정비 -테마가로 등 친 환경공간조성
변경	단위사업 착수		-안전마을 등 기반시설정비					
	단위사업 준공		-거점공간 조성설계					
누적 추진율	목표	100%	55%	60%	70%	75%	90%	100%
	현재	%	64.46%	-	-	-	-	-

#### 【변경사유】

○ 해당없음

#### 【임기내 미완료 사유】

○ 해당없음

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
도시재생 활성화계획 추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기도청 주변 도시재생사업 활성화계획 고시 : 2019.5.13.</li> <li>○ 매산동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 고시 : 2019.5.31.</li> <li>○ 매산동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 고시 : 2019.12.31.</li> <li>○ 매산동 도시재생뉴딜사업 활성화계획 변경 고시 : 2020.12.30.</li> <li>○ 행궁동 도시재생사업 활성화계획 변경 고시 : 2021.1.5.</li> </ul>
주민협의체 구성 및 회의개최	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민협의체 회의개최 : 94회</li> <li>- 행궁동 : 36회, 경기도청 주변 : 31회, 매산동 : 27회</li> </ul>
주민역량강화사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행궁동 : 도시재생대학 운영(수료생 176명), 주민공모사업20건, 청소년탐사대(수료생 138명), 소식지 발간(17회)</li> <li>○ 경기도청 주변 : 도시재생대학 운영(수료생 42명), 주민공모사업 14팀, 청년문화기획자 양성과정 운영 37명 수료 등</li> <li>○ 매산동 : 청년창업가육성사업 17회, 릴레이토론회 6회, 모두다 지원사업 8회 주민공모사업 5팀</li> </ul>
단위사업 착수	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행궁동 어울림센터 조성사업 준공 : 2019.12.5</li> <li>○ 행궁동 골목길특성화 및 우리동네 환경개선공사 착공 : 2019.8월</li> <li>○ 행궁동 골목길특성화 및 우리동네 환경개선공사 준공 : 2020.10월</li> <li>○ 행궁동 마을사랑방·공유경제공장 설계용역 착수 : 2020.11월</li> <li>○ 행궁동 공유경제공장 조성사업 설계용역 준공 : 2021.2월</li> <li>○ 행궁동 마을사랑방 리모델링 공사 착공 : 2021. 3월</li> <li>○ 경기도청 주변 안전안심골목길 설계완료 : 2020.7월</li> <li>○ 경기도청 주변 거점센터조성 설계용역 착수 : 2020.8월</li> <li>○ 경기도청 주변 안전안심골목길 착공 : 2020.9월</li> <li>○ 경기도청 주변 주민활력로드만들기사업 착공 : 2020.12월</li> <li>○ 매산동 방범cctv 추가조성 완료 : 2020.6월</li> <li>○ 매산동 프리 와이파이 구축완료 : 2020.11월</li> <li>○ 매산동 어울림센터 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월</li> <li>○ 모두다 어울림센터 조성사업 설계용역 착수 : 2020.11월</li> <li>○ 매산동 반아케이드 조성사업 착공 : 2020.11월</li> <li>○ 매산로 테마거리상점가 디자인기본구상용역 준공 : 2020.12월</li> <li>○ 수원역지하도상가 보행환경개선 설계용역 착수 : 2021.3월</li> <li>○ 매산동 반아케이드 조성사업 준공 : 2021.3월</li> </ul>

#### 5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
• 해당없음	• 해당없음	

#### 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시재생사업 추진성과에 대한 홍보전략 수립 필요</li> <li>• 기존 사업추진의 문제점과 개선사항을 자료화하여 단위사업별 효율적 운영 및 관리체계 구축 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 행궁동 도시재생사업 종료에 따른 추진성과 홍보계획</li> <li>• 단위사업의 효율적 운영 및 관리를 위해 도시재단과 긴밀한 협업체계 구축(재단조직개편을 통해 각 현장지원센터를 총괄하는 도시재생지원센터 구성)</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

○ 해당없음

### 【대 책】

○ 해당없음

## 8. 향후 추진계획

○ 도시재생사업 추진 ----- 2021.1. ~ 2022.12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시재생과	도시재생과장	최규태	3850
	도시재생사업팀장	정상훈	3923
	주무관	박아름	3415