

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50	2022. 12.	교육청소년과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 관내 초등학교 중 유휴교실 활용이 가능한 학교
- 사업내용
  - 유휴교실을 활용한 안전체험관 조성(운영주체 : 학교)
  - 인근학교의 생활안전교육 거점으로 활용하고 관내·외 교육기관 및 지역주민에게 개방

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	650	350	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
국 비	200	200										
도 비	0	0										
시 비	450	150									300	
민간자본	0	0										

### 【변경사유】

- 2021년 예산편성 요구에도 불구하고 예산삭감에 따른 건립예산 미확보

## 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	안전체험관 선정	개소	1	1	
	안전체험관 조성	개소	1		1
변경	안전체험관 선정	개소	1		
	안전체험관 조성	개소	1		
누적 추진율		50%	50%	50%	50%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	안전체험관 선정	개소						
	안전체험관 조성	개소						
변경	안전체험관 선정	개소					1	
	안전체험관 조성	개소						1
누적 추진율	목표	100%	50%	50%	50%	50%	100%	100%
	현재	50%	50%					

**【변경사유】**

○ 2021년 예산편성 요구에도 불구하고 예산삭감에 따른 건립예산 미확보

**【임기내 미완료 사유】**

○ 해당없음

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
안전체험관 선정 및 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>수원시·정자초·인근학교(8개) 업무협약 체결(2018. 1월)</li> <li>정자초등학교 유희교실 내 안전체험관 조성완료(2019. 3월)</li> </ul>

**5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> <li>청소년자유공간 조성</li> <li>- 당초 : 2020년 완료</li> <li>- 변경 : 2022년 완료 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021년 안전체험관 건립예산 미확보로 추진불가</li> </ul>	

**6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적**

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>학교, 시청, 교육청 홈페이지 접근성 개선 및 온라인 교육활동 강화</li> <li>비대면 일상화에 대비한 온라인 교육활동 강화</li> <li>2022년 예산확보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>안전체험관 교육프로그램 홍보 강화 및 홈페이지 접근성 개선 요청 예정</li> <li>사업대상 학교 사전 수요조사를 통한 2022년 1개소 조성 예산확보 계획</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 미완료 사유 : 예산삭감으로 2차 안전체험관 건립예산 미확보

### 【대 책】

- 감염병 확산으로 2020년 안전체험관 이용실적이 저조하나 코로나19 진정 시 현장 및 온라인 교육에 대한 적극적인 홍보를 실시하여 이용 활성화를 도모할 예정임.

## 8. 향후추진계획

- 학교안전체험관 추가 공모 및 접수 ..... 2022. 01.
- 학교안전체험관 선정 및 협약체결 ..... 2022. 02.
- 2차 안전체험관 설계 및 착공 ..... 2022. 04.
- 2차 안전체험관 개관 ..... 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	최효정	2197