

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	60	2022. 12.	시민안전과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 지속
- 사업대상 : 기 조성된 안전마을 10개소 및 안전취약지역
- 사업내용 : 안전마을 지속관리 및 안전인프라 개선사업 추진
 - 기 조성 안전마을 10개소 유지관리 및 안전취약지역 개선
 - 안전부스(6개소), 안전부스&폴리스박스(2개소) 시스템향상 및 유지관리

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	9,920	7,946	300	252	200	193	180	179	150	23	200	1,000
국비	1,300	1300										
도비	0											
시비	8,620	6646	300	252	200	193	180	179	150	23	200	1000
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

○ 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	안전마을 시설물 관리 및 연계확대 공사추진	건수	5	10	5
누적 추진율		%	20%	40%	60%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	안전마을 시설물 관리 및 연계확대 공사추진	건수	1	2	1	1	3	2
누적 추진율	목표	100%	60%	70%	75%	80%	90%	100%
	현재	60%	60%	-	-	-	-	-

【임기내 미완료 사유】

- 안전마을 체계적 관리 사업은 기 조성한 안전마을 및 안전취약개선 사업구역을 지속적으로 관리하는 사업임

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> • 안전마을 시설물 유지보수 및 연계확대 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018년 5개소(송죽동,매교동,매산동,연무동,인계동) 유지보수 완료 • 2019년 10개소 안전마을 유지보수 대상 수요 조사 및 유지보수 완료(영화동, 연무동, 세류3동, 지동, 매탄3동, 영통3동) • 곡반정동 안전부스&폴리스박스 cctv설치, 고보조명 설치, 망포동 안전펜스 설치, 세류1동 안심등 설치 완료 • 2020년 안전마을 유지관리 및 개선 추진 (세류1동, 지동, 인계동) • 안전환경 조성사업(도비) 10개 사업 추진(범죄·교통·생활안전분야) • 수원공고 및 원천동 주변 안전인프라 개선공사 추진 • 안전부스 및 폴리스박스 2개소 시스템향상 추진 • 세류3동 보행환경 개선 도로개설 공사 추진 중

5. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 안전마을에 대한 적극적 홍보를 통해 사업 확산의 기반 마련 - 정기적인 조사 분석을 통해 범죄율 저하 및 안전감 향상 결과 홍보 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018~2020년 안전마을 관리 사업 대상구역에 대하여 경찰서와 협업하여 범죄예방 관련 통계 추진

6. 문제점 및 대책

【문제점】

- 안전마을 관리 및 안전인프라 개선사업 예산 부족

【대 책】

- 특교세 및 도비 확보를 통한 부족 사업분 추진
 - 2019년 실적 : 안전마을 유지관리(시비200백만원), 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선(특교세300백만원), 안전환경 조성사업(도비,시비 매칭 215백만원) 확보 추진 완료
 - 2020년 실적 : 안전마을 유지관리(시비180백만원), 안전환경 조성사업(도비,시비 매칭 380백만원) 확보 추진 완료
 - 2021년 실적 : 안전마을 유지관리(시비150백만원), 안전환경 조성사업(도비, 시비 매칭 476백만원), 행안부 특교세 사업(260백만원) 확보 완료

7. 향후추진계획

- 안전마을 유지관리 및 안전인프라 개선사업 지속 추진
- 2014~2017 기 조성 10개소 안전마을 및 2018~2022년 안전인프라 개선사업의 안전시설물 유지관리 지속 추진 계획 수립 : 2022년 7월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	한준수	2790
	안전정책팀장	김상태	2936
	주무관	윤호식	2935