

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	75	2022. 12.	녹지경관과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2017년 10월 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업내용 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물을 이용한 녹색커튼 조성 및 관리
  - 덩굴식재 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물 11종 식재 및 유지관리
  - 시설물 : 아연도강판 및 PP로프 설치 및 해체, 자동관수시스템 설치 등
  - 기타 : 시비 및 병해충 방제, 유인작업 등 유지관리 공정
- ※ 그린커튼은 건물 창가에 녹색식물(나팔꽃, 제비콩 등)을 식재하여 여름철 태양광을 차단하는 사업으로 녹색커튼이라고도 부름
- 목표량 : 그린커튼, 그린터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 2,000백만 원

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,000	0	539	527	551	540	387	367	266	0	150	150
국비	0											
도비	69								69			
시비	1,931		539	527	551	540	387	367	197		150	150
민간자본	0											

### 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	그린커튼 조성	개소	23	16	16
	그린터널 조성	개소	7	10	10
누적 추진율		%	26.78%	50%	73.21%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	그린커튼 조성	개소	-	10	-	-	10	-
	그린터널 조성	개소	-	5	-	-	5	-
누적 추진율	목표	%	75%	78%	83%	86%	100%	%
	현재	%	75%	-	-	-	-	-

**【변경사유】**

○ 해당없음

**【임기내 미완료 사유】**

○ 해당없음

**4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

성 과 지 표	추진현황
• 그린커튼 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018년 : 23개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2019년 : 36개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2021년 : 19개소 실시설계 추진</li> </ul>
• 그린터널 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018년 : 7개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2019년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)</li> <li>• 2021년 : 20개소 실시설계 추진</li> </ul>

**5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)**

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소요예산</li> <li>- 당초 : 2,234백만원</li> <li>- 변경 : 2,000백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020년 경기도형 정책마켓 최우수 정책(대상) 선정으로 2021년 사업비 일부 도비 지원(60%) 받았으나, 코로나19 대응 등으로 인하여 그린커튼 총 예산은 삭감</li> </ul>	2020. 12.

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 그린커튼 설치 시 개방감을 고려해 설치가 필요함</li> <li>• 큰 규모의 그린터널은 식물이 터널을 모두 덮어 그 효과를 발휘하기까지 상당한 시간이 요구되며, 일부 사업장에서는 겨울철 식물이 없을 경우 더 황량한 경관이 연출되므로 적정규모의 그린터널이 조성되었으면 함</li> <li>• 일부 조성한 대상지 중 그린커튼으로 인한 채광이나 차경에 어려움이 있어, 향후 조성 시 계획을 나눠 조성하는 방안을 제안함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개방감 및 대상지 별 특성을 고려하여 적정규모, 덩굴식물 수종 및 배치 등 개선사항을 반영하여 실시설계 추진</li> <li>• 가을·겨울철 관리를 위해 일부 대상지 트리조명 설치, 가을꽃, 보리식재, 이영 조형물 설치 등 다양한 활용 예정</li> <li>• 그린커튼·터널 조성 및 유지관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2018년 30개소, 2019년 56개소, 2020년 40개소 추진</li> </ul> </li> <li>• 시민참여 합동점검 및 토론회 8회 93명 참여</li> <li>• MBC, SBS, KBS 등 언론홍보 총 202회</li> <li>• 고양시 의회, 세종시 등 공공기관 방문 및 벤치마킹(자료제공 등) 61회</li> <li>• 태풍 발생 시 대처내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 위험 지역 사전 철거</li> <li>- 그린커튼 훼손 시 즉시 철거 대응 체계 구축</li> </ul> </li> <li>• 일부 그린터널 다년생 품종(능소화 등) 시범 도입               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중보들공원, 두레뜰공원, 일월공원, 광고호수공원 등</li> </ul> </li> <li>• 2020년 경기도형 정책마켓 최우수 정책(대상) 선정</li> <li>• 덩굴식물 종자, 모종 무료 보급 사업 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2020. 1. : 풍선초 종자 8,000립</li> <li>- 2020. 6. : 나팔꽃, 색동호박 모종 2,000본</li> <li>- 2021. 3. : 나팔꽃, 흑편두 등 5종 92,000립</li> </ul> </li> <li>• 민간분야 다중 이용시설 시범 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수원컨벤션센터, 감천장요양원</li> </ul> </li> <li>• 민간분야 홍보 및 확산을 위해 지속적으로 「그린커튼 조성매뉴얼」 제작, 배포 및 게시</li> <li>• 지속적 모니터링을 위한 모든 사업장 중간 점검</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

- 해당 없음

## 8. 향후추진계획

- 그린커튼·터널 조성 및 유지관리 ----- 2021. 4. ~ 10.
  - 식재기반 조성(자동관수 포함) ----- 2021. 4.

- 덩굴식물 식재 ----- 2021. 5. 한
- 유지관리 ----- 2021. 6. ~ 10.
  - 유인작업, 병해충 방제, 시비, 관수, 결순 및 황엽제거 등 수시 모니터링
  - 그린커튼 모든 사업대상지 중간 점검(2021. 8. 예정)
- 그린커튼·터널 철거 및 가을·겨울철 관리 ----- 2021. 10. ~ 12.
  - 일부 대상지 가을꽃, 보리 식재, 트리조명 설치, 이영조형물 설치 등
- 연차별 계획에 따른 그린커튼 사업 지속추진 ----- 2022. 1. ~ 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	김선우	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	정병학	4572
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
장안구 녹지공원과	녹지공원과장	한상국	5928
	조경팀장	송성훈	5988
	주무관	최진	5989
권선구 녹지공원과	녹지공원과장	이종봉	6180
	조경팀장	김광락	6189
	주무관	최세라	6190
팔달구 녹지공원과	녹지공원과장	유병기	7010
	조경팀장	이종한	7031
	주무관	김선경	7032
영통구 녹지공원과	녹지공원과장	최재균	8970
	조경팀장	여행연	8374
	주무관	이주경	8971