

1-1-2

수원신산업 융합센터 건립

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	15%	2023.12.	기업지원과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 사업대상 : 수원시 권선구 고색동 1153번지(수원델타플렉스)
- 사업내용
 - 사업명 : (가칭)수원 신산업 융합센터 건립(안)
 - 위치 : 권선구 고색동 1153번지(수원델타플렉스 3블록)
 - 면적 : 10,274㎡(3,107평)
 - 조성계획 : 건물연면적 65,236㎡(19,733평)
 - 기업입주시설, 지원시설, 융합센터(컨퍼런스·콘텐츠 룸), 기숙사 등
- 소요예산 : 1,078억원(건설공사 898, 금융 등 기타 180) ※토지 90억

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	107,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,800
국비	0											
도비	0											
시비	0											
민간자본	107,800											107,800

※ 신산업 융합센터 건립부지 재산이관(2020.4.) / 토지비용:10,274㎡(면적) × 876,000원/㎡(조성원가) = 9,000백만원

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	행정절차			행정절차 이행 (타당성분석 재원협의) 건립예정부지 재산이관				건립재원 조달운영 계획수립	분양계획 수립	기업입주 공모
	시설공사							실시설계 건축허가	공사 착공	조성 공사
누적 추진율	목표	%			15	20	30	55	85	100
	현재	%		15	15	15				

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 신산업 융합센터 건립	<ul style="list-style-type: none"> • 수원 신산업 융합센터 건립 추진 및 부지 활용방안 보고 : 2020. 3. 27 - 한시적 활용 : 수원델타플렉스 근로자를 위한 임시주차장 - 중장기 활용 : 사업부지를 민간 참여 등 향후 수원시 재정여건을 종합 검토하여 사업방향 결정 • 신산업 융합센터 건립부지 재산이관(2020.4.)

5. 추진성과

- 신산업 융합센터 건립부지 재산이관 완료(2020.4.)
- 수원델타플렉스 근로자를 위한 임시주차장(2020.9.)

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 민관합동사업으로 추진할 때 다양한 민간기관들(시민단체, 사회적경제)이 참여할 수 있도록 확대하여 민관 거버넌스로 진행이 필요.	<ul style="list-style-type: none"> • 유망기업 유치 및 세수 확보방안 관련부서 정책회의 : 2019. 12 ~ 2월 - 제1부시장 주재 : 1회 / 기획조정실장 주재 : 3회 - 수원 신산업융합센터 부지 및 탑동지구 도시개발사업을 활용한 기업 유치 방안 논의 등 • 신산업융합센터 건립 민간전문가 자문 추진 : 2020. 2월 ~ 3월 - 개발분야 : 市 직접 개발은 어려우며, 부지활용 타당성조사 필요 - 경제분야 : 新산업을 논하기보다 시자체내에서 추진할 수 있는 사업 구축 필요 - 사업분야 : 민자유치를 전제로 민관합동사업으로 추진 가능

7. 자체평가 결과

【문제점 및 미완료 사유】

- 대규모 투자사업으로 市 재정여건상 자체 사업 추진 및 임기 내 완료 불가 (융합센터 건립 및 부지 활용방안 보고 : 2020. 3. 27.)
- 임시주차장 조성 및 운영 시 예산투입금액(4억원)의 손익분기점 5년 소요예상

【대응방안】

- 산업입지의 특성을 고려한 타부서의 유치가능한 공모사업 수요조사 등 적극적 협업을 통해 다각적인 부지 활용 방안 추진.

8. 향후계획

○ (단기적 활용방안)

- 현재 사업부지는 고색역 개통과 관련, 수원델타플렉스내 모든 주차시설 유료화 계획에 의거 수원델타플렉스 근로자를 위한 임시주차장(397면)으로 조성하여 활용중 (사용기간 : 2020. 9월 ~ 향후 5년간 존치)

○ (중·장기적 활용방안)

- 미래 신산업 유망 강소기업을 유치하기 위한 입주 공간 조성을 위해서는 사업부지를 향후 市 재정여건, 기업 및 산업동향, 예비타당성 검토 등 다각적 사업방식 논의 후 사업 추진방향 추후 결정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	권미숙	2310
	투자유치팀장	조은미	2655
	델타플렉스지원팀장	유환석	2089
	주무관	유두연	2338
	주무관	전광일	2285