

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	40%	2023. 12.	하수관리과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2023년
- 사업대상 : 수원시 권선구 호매실천, 금곡천
- 사업내용
  - 하수처리수 공급관로 매설 L=3.1km(관경 500mm), 방류시설 2개소
  - 소하천정비계획 재수립(호매실천, 금곡천)
  - 도심하천기능 복원으로 친수 및 휴식공간 제공
- 소요예산 : 9,060백만원
  - 재이용시설 8,175, 소하천정비계획 재수립 885

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	9,060	0	0	0	855	605	1,030	625	96	86	1,363	6,371
국비	4,087						500	172	48	43	682	3,185
도비	0											
시비	4,973			855	605	530	453	48	43	681	3,186	
민간자본	0											

### 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초 소하천정비 종합계획 재수립	백만원		605	280	사업 완료(100%)					
	소하천 유지용수관로 매설	백만원		500	500	96	-	-	-	708
누적 추진율	목표	%			40	40	40	40	40	100
	현재	%			40	40				

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소하천정비 종합계획 재수립</li> </ul>	<p><b>&lt;금곡천 - 사업완료&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 8. 7. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수</li> <li>• 2020. 3.30. 기초소하천관리 위원회 심의</li> <li>• 2020.11. 6. 소하천정비 종합계획 승인(경기도)</li> <li>• 2020.11.20. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시</li> </ul> <p><b>&lt;호매실천 - 사업완료&gt;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018. 7.20. 소하천정비 종합계획 재수립 용역 착수</li> <li>• 2019. 4. 8. 기초소하천관리 위원회 심의</li> <li>• 2019. 9.27. 소하천정비 종합계획 승인(경기도)</li> <li>• 2020.10.23. 소하천정비 종합계획 및 지형도면 고시</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소하천 유지용수관로 매설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2019. 9. 9. 수원하수도정비 기본계획 부분변경 승인(환경청)</li> <li>• 2020. 2. 1. 사업계획 수립</li> <li>• 2020. 8.13. 계약 심사 완료(경기도)</li> <li>• 2020.11. 6. 기본 및 실시설계용역 착수</li> <li>• 2021. 2. 5. 물 재이용 관리계획 반영 요청(수질환경과)</li> <li>• 2021. 6.15. 기본 및 실시설계용역 일시중지</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 호매실천 및 금곡천 도심하천기능 복원 및 주민 휴식공간 제공을 위한 소하천정비계획 수립 완료

#### 6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 종합계획 수립 시 지역 거버넌스와 함께 진행되어야 함</li> <li>• 소하천 주변은 주거지역이기도 하지만 황구지천 유역으로 봤을 때 생물의 서식 공간임을 감안하여 동물들의 이동성을 고려 하였으면 함</li> <li>• 물환경보전법에 따라 하천을 친수 및 휴식공간으로만 활용 하려는 관점보다는 수생태계의 종합적인 관리가 필요함</li> <li>• 주변에 택지개발로 아파트가 들어서고 있지만 하천이 생물 서식처공간으로의 역할을 다할 때 하천으로 유지될 수 있음을 잊지 않았으면 함</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하천 유지관리 방안 수립 연구용역을 추진 중에 있으며 수생태계 보전 방안에 대한 연구를 포함하고 있어 용역 추진하며 시민, 관리부서, 환경 단체의 의견을 충분히 반영하겠음</li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 호매실천 및 금곡천 도심하천기능 복원 및 주민 휴식공간 제공을 위한 소하천정비계획 수립 완료

### 【미완료 사유】

- 완료시기 미도래
  - ※ 황구지천 공공하수처리시설 건설사업 완료시기와 동일시기에 「소하천 유지용수관로 매설공사」 완료 예정

## 8. 향후계획

### 【하수처리수 재이용시설 설치】

- 기본 및 실시설계 -----  
2 0 2 0 . 1 1 . 0 6 . ~ 2 0 2 1 . 0 8 . 0 5 .

※ 현재 기본 및 실시설계용역 일시중지 중

- 설계VE 및 기술자문 -----  
2 0 2 1 . 1 1 월 ~ 1 2 월

- 재 원 협 의

- 계약 심사 및 계약 심 의

----- 2022. 3월

- 공사 착공 및 준공 ----- 2022.  
4 월 ~ 2 0 2 3 . 1 2 월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
하수관리과	하수관리과장	박표화	2630
	하천관리팀장	이장수	2458
	하수시설팀장	김민철	2636
	주무관	김하영	2637
	주무관	권용수	2457

