

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	70%	2022. 6.	시민안전과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 지속
- 사업대상 : 기 조성된 안전마을 10개소 및 안전취약지역 개선사업 대상지 관리
  - 안전마을 10개소, 안전부스 및 폴리스박스 8개소
  - 안전한 지역사회 만들기 모델사업(지동) 대상지
  - 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선사업 대상지
  - 경기도 안전환경 조성사업(2019년~) 대상지

※ 안전마을 조성 현황

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020~2022년
안전마을 (10개소)	송죽동(1차)	송죽동(2차) 매교동	세류3동, 매산동 매탄3동	영화동, 연무동 서둔동, 원천동	기존 10개소 유지관리 및 안전취약지역개선		
안전부스 (8개소)	-	-	세류3동,매산동 매탄3동 영통3동(2개소)	-	인계동 (폴리스박스) 지동	곡반정동 (폴리스박스)	8개소 유지관리

\*안전마을 조성(2014 ~ 2017년, 10개소) 후 2018년부터 기 조성한 안전마을 관리 체제 추진

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	9,920	7,946	300	252	200	193	180	179	150	23	200	1,000
국비	1,300	1300										
도비	0											
시비	8,620	6646	300	252	200	193	180	179	150	23	200	1000
민간자본	0											

### 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단 위	2018	2019	2020	2021				2022. ~6월	2022. 7월~
					1분기	2분기	3분기	4분기		
안전마을 시설물 관리 및 연계확대 공사추진	건수	5	10	5	1	2	1	1	3	2
누적 추진율	목표	%			60	70	75	80	90	100
	현재	%	20	40	60	60	70	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> <li>안전마을 시설물 유지 보수 및 연계확대 공사 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2018년 5개소(송죽동,매교동,매산동,연무동,인계동) 유지보수 완료</li> <li>2019년 10개소 안전마을 유지보수 대상 수요 조사 및 유지보수 완료(영화동, 연무동, 세류3동, 지동, 매탄3동, 영통3동)</li> <li>곡반정동 안전부스&amp;폴리스박스 cctv설치, 고보조명 설치, 망포동 안전펜스 설치, 세류1동 안심등 설치 완료</li> <li>2020년 안전마을 유지관리 및 개선 추진 (세류1동, 지동, 인계동)</li> <li>안전환경 조성사업(도비) 10개 사업 추진(범죄·교통·생활안전분야)</li> <li>수원공고 및 원천동 주변 안전인프라 개선공사 추진</li> <li>안전부스 및 폴리스박스 2개소 시스템향상 추진</li> <li>세류3동 보행환경 개선 도로개설 공사 및 자동염수분사장치 덮개 설치</li> <li>원천동 나촌말 안전마을 등 2개소 개선공사 추진</li> <li>범죄예방을 위한 안심귀갓길(3개소) 조성공사 추진</li> <li>송죽동 안전마을 벽화도색 등 정비공사 추진 중</li> </ul>

#### 5. 추진성과

##### ○ 안전마을 연계 사업 추진(특교세 및 도비 확보)

- 2019년 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선사업(범죄예방사업 일환)
  - 행안부 특교세 확보 : 300백만원
  - 관할 경찰서와 협치하여 안심귀갓길 지정 및 안전인프라 개선공사 추진
    - ☞ 안전부스 및 폴리스박스 1개소, 로고젝터 28개소, 수목이식 및 식재 보행자도로 정비(1,899㎡), 축구수로관 25본 설치 등
- 2019년 ~ 2020년 경기도 안전환경 조성사업(범죄·교통·화재·생활안전 분야)
  - 도비 보조금 확보 : 297백만원
  - 경기도 안전기획과와 협조하여 범죄·자연재해·교통·화재·생활안전 분야 안전취약지역 개선사업 추진
    - ☞ 안심귀갓길 조성, 가스배관 형광물질 도포사업, 어린이보호구역 정비, cctv 설치, 자동염수분사장치 설치 등
- 2021년 특교세 및 도비보조금 확보
  - 매탄로140번길 등 6개소 생활안전시설 설치사업(260백만원)
  - 2021년 경기도 안전환경 조성사업(총사업비 476백만원 ※도비238백만원)

#### 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>안전마을에 대한 적극적 홍보를 통해 사업 확산의 기반 마련</li> <li>- 정기적인 조사 분석을 통해 범죄율 저하 및 안전감 향상 결과 홍보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014년 조성된 안전마을 및 연계확대 사업 대상지의 5대 범죄 발생 12.54% 감소</li> <li>범죄예방을 위한 안심귀갓길 조성공사(도비사업) 및 매탄로140번길 등 6개소 생활안전시설 설치(행안부 특교세 사업) 추진 완료 후 안심귀갓길 조성에 대한 범죄예방 효과 홍보 예정</li> </ul>

※ 안전마을 및 연계확대 사업 대상지의 5대 범죄 발생 12.54% 감소

구분	계	2014 ~ 2015	2016	2017	2017 ~ 2019	2019 ~ 2020
사업 대상지	10개소	송죽동	세류3동, 매산동 매탄3동	연무동, 영화동 서둔동, 원천동	지동	곡반정동
조성 전 범죄 연간 발생평균 (건수)	1,759	179	1,204	74	243	59
조성 후 범죄 연간 발생평균 (건수)	1538.3	159	1,023	66.3	235	55
5대범죄 발생 감소율 (%)	12.54	11.17	15	10.4	3.29	6.8

- ※ 수원 남부·중부·서부 경찰서 자료 제공
- ※ 사업대상지 해당동의 사업구간으로 한정하여 분석하였음
- ※ 조성 후 1년이상 경과한 곳 10곳으로 대상지를 선정

## 7. 자체평가 결과

### ○ 연도별 목표 추진상황

목표	2018	2019	2020	2021	~ 2022. 6월	임기이후
안전마을 시설물 관리 및 연계확대 공사 추진	안전마을 대상지 관리					
	지속추진					

- ※ 기 조성 안전마을 및 연계사업 대상지 관리 지속

### 【잘된점】

- 안전마을 체계적 관리를 통해서 안심귀갓길 조성사업 발굴에 따른 범죄 및 생활안전분야 연계사업 추진
- 특교세 및 도비 확보(안심귀갓길 조성 등)를 통한 부족 사업분 추진
  - 2019년 ~ 2021년 특교세 및 도비확보 총액 : 1,095백만원

### 【문제점】

- 추후 기 조성한 안전마을 및 안심귀갓길의 노후 안전시설물 지속 관리에 따른 연차적인 예산 필요
  - 관리대상 : 2014년 ~ 2017년 기 조성된 안전마을(10개소), 행안부 특교세 사업대상지(지동, 곡반정동 등), 경기도 안전환경 조성사업 대상지(연무동 등 18개소) 안전부스 및 폴리스박스(8개소) 등

### 【대응방안】

- 기 조성된 안전마을 등 노후 시설물에 대하여는 시비 확보 추진
- 행안부 특교세 및 도비 보조금 확보를 통한 연계 사업(안심귀갓길 조성 등)

## 8. 향후계획

- 송죽동 안전마을 벽화도색 등 개선공사 추진 ----- 2021. 7. ~ 10.
  - 송죽동 안전마을 조성시기 : 2014~2015년
- 매탄로140번길 등 6개소 생활안전시설 설치 공사 추진 --- 2021. 7. ~ 10.
  - 행안부 특교세 사업으로 안심귀갓길 6개소 조성
- 안전마을 및 연계사업 대상지 시설물 점검 및 2022년 사업 대상지 조사
- 2014~2017 기 조성 10개소 안전마을 및 2018~2022년 안전인프라 개선 사업의 안전시설물 체계적관리 지속 추진 계획 수립 : 2022년 7월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	민효근	2790
	안전정책팀장	김선기	2936
	주무관	윤호식	2935