

1-1-9

## 수원화성 군 공항 이전계획 수립

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○		100%	2019.12.	공항이전과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2013년 ~ 2022년
- 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- 사업내용
  - 수원화성 군 공항 이전사업에 대한 계획수립
  - 기수립된 계획에 대해 경제·시대적 여건 변화에 맞춘 재검토 지속추진

## &lt; 수원화성 군 공항 이전사업 &gt;

- ◆ 사업기간 : 2013 ~ 2030년
- ◆ 사업위치 : 수원시 권선구 장지동 및 화성시 우정읍 화옹지구 일원
- ◆ 사업내용 : 신 군 공항 건설(14.5km<sup>2</sup>), 이전 주변지역 지원 사업, 종전부지 개발(5.2km<sup>2</sup>)
- ◆ 추진방식 : 기부 대 양여 방식(민간사업자 선정 및 자본 유치)

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계												
국 비			해		당			없		음		
도 비												
시 비												
민간자본												

## 3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
신 군 공항 건설 계획수립	식		○	○	○	○	○	○	○	
종전부지 개발 계획수립	식		○	○	○	○	○	○	○	
홍보 및 갈등관리 지속추진	식	○	○	○	○	○	○	○	○	
지원사업 계획수립	식			○	○	○	○	○	○	
누적 추진율	목표	%			100	100	100	100	-	-
	현재	%	5	15	100	100	100	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
<p>신 군 공항 건설 계획 수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.2. : 화옹지구 관련 한국농어촌공사 협의 및 현장조사 - 한국농어촌공사 화안사업단, 화옹지구 현장조사</li> <li>○ 2019.2.~9. : 군 공항 이전사업 국방부 협의</li> <li>○ 2019.7~11. : 군 공항 이전 후보지 및 이전사업관련 관계부서 협의 - 환경부, 한국농어촌공사, 경기도, 한국교통연구원, 공군본부, 해양수산부</li> <li>○ 2019.12. : 군 공항 이전 사업관련 지자체 방문 협의(평택, 이천) - 수원화성 군공항 이전사업 추진현황 및 기대효과 등 협의</li> <li>○ 2020.2.12. : 화옹지구 국방부 현장시찰 - 국방부 담당자 예비이전후보지(화옹지구) 현장시찰</li> <li>○ 2020.5. ~ 8. : 국방부 실무협의(2회), 갈등관리협의체 회의(1회) - 국방부 화옹지구 현장시찰 및 군 공항 이전사업 협의</li> <li>○ 2020.10.13. : 경기남부권 국제공항 유치 건의(국토교통부)</li> <li>○ 2020.12. 2. : 「경기남부권 국제공항(민군통합국제공항)」 국회의원 건의서 제출(수원시 지역구 의원 5명, 국토부장관과 함께)</li> <li>○ 2021. 2. 8. : 수원지역 국회의원과의 대화 - 수원시장, 제2부시장, 김진표·김승원·김영진·백혜련 국회의원</li> <li>○ 2021. 3. 4. : 수원지역 국회의원과 국토부장관 회의 - 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 건설 반영 요구</li> <li>○ 2021. 5.11. : 경기남부 국제공항 항공수요 분석용역 중간 보고 - 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 반영 근거 마련</li> <li>○ 2021. 6.28. : 제6차 공항개발 종합계획 반영을 위한 김진표 의원실 방문 협의(수원시 국회의원 국토부 제출방안 논의)</li> </ul>
<p>종전부지 개발 계획수립</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018. 12 : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 - 종전부지 개발계획 수립, 종전부지 개발 추정사업비 산정</li> <li>○ 2019.1.~2020.8. : 갈등관리협의체 및 국방부 협의(16회) - 이전부지 선정위원회 추진 실무협의, 갈등관리협의체 회의</li> <li>○ 2021. 3. : 종전부지 계획에 따른 사업비 재 산정 검토</li> </ul>
<p>홍보 및 갈등관리 지속추진</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.11. : 수원·화성단체간 상생협력 협약 체결 - 군공항이전 화성추진위원회&amp;군공항 주변지역 서둔동 단체 - 2018.11.27.(화) 15:00, 제2부시장 등 130명</li> <li>○ 2018.12. : 수원화성 군공항 예비이전후보지 갈등영향 분석 용역 완료 - 갈등해결 방안 및 합의 형성절차 도출</li> <li>○ 2019.3. : 수원화성 갈등관리 공론화 합의형성 워크숍 추진 - 관계자 및 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 99명</li> <li>○ 2019.8. 3개 市군 공항관련 시민단체 대책회의 참석 - 주최 : 광주군공항이전시민추진협의회, 2019.8.27.(화) 13:30</li> </ul>

성과 지표	추진 현황
홍보 및 갈등관리 지속추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2019.9. : 수원·화성 시민단체 벤치마킹 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자 및 수원시민협의회, 수원·화성지역 소음피해지역 주민단체 등 150명</li> </ul> </li> <li>○ 2019.11. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자, 자원봉사자, 상생협력센터 직원 등 26명</li> </ul> </li> <li>○ 2019.12. : 갈등관리를 위한 공직자 내부교육 실시 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강사 : 송무진(상생협력전문지원단 자문위원)</li> <li>- 주제 : “제주 해군기지 건설 사업으로 본 사례”</li> </ul> </li> <li>○ 2020.5.~9. : 화성농가 일손돕기 자원봉사활동 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관계자, 상생협력센터 직원 등 8명</li> </ul> </li> <li>○ 2020.7.20. : 경기남부권 통합국제공항 유치 관련 경기도민 대 토론회 개최(김진표 국회의원, 경기일보 공동주최)</li> <li>○ 2020.10.30. : 갈등관리 전략수립을 위한 공직자 역량강화 교육</li> <li>○ 2021. 1.27. : 상생협력 전문지원단 자문</li> <li>○ 2021. 2.23. : 전문가 갈등관리팀 간담회 개최</li> <li>○ 2021. 3.11. : 수원화성 군 공항 소음피해지역 대학 관계자와의 간담회</li> <li>○ 2021. 3.23. : 수원화성 간 관계 개선 전략 교육</li> <li>○ 2021. 4.29. : 경기남부 화성국제공항을 위한 공론화 합의형성 토론회 개최(화성 기아차 노조 현장연대 주최)</li> <li>○ 2021. 6. 9. : 군공항 예비이전후보지 소음영향도 3D영상 제작용역 완료</li> </ul>
지원사업 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018.6.~ : 신 군 공항 이전주변지역 지원사업 수립 및 지속검토 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원방안 8개분야 21건 수립</li> <li>- 지원계획 31건 수립(지역발전 구상안 8개분야 28건, 기반시설 설치안 3건)</li> </ul> </li> <li>○ 2018.12. : 수원 군 공항 주변지역 발전 통합계획 수립 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예비이전후보지 주변지역 통합발계획 수립</li> </ul> </li> <li>○ 2019.3.~9. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의(3회) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이전주변지역 지원방안 실무협의 등</li> </ul> </li> <li>○ 2019.9. : 평택미군기지 및 지원사업 견학 및 방문</li> <li>○ 2019.12. : 대구 군공항 이전사업 지원계획 공청회 참석(국방부 주관) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 경북 의성, 경북 군위</li> <li>- 2019.12.4.~12.5. (2일간)</li> </ul> </li> <li>○ 2020.1.~6. : 이전주변지역 지원사업 주민의견 수렴(104건)</li> <li>○ 2020.6. : 군 공항 이전주변지역 지원사업 국방부 실무협의 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의</li> </ul> </li> <li>○ 2021.4.2. : 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신 군공항 주변지역 지원방안 및 지원계획 관련 논의</li> </ul> </li> </ul>

## 5. 추진성과

- 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 완료( '21.4.2.)
  - 통합국제공항 조성에 따른 도로·철도망 개선대책 수립 완료
- 군공항 예비이전후보지 소음영향도 3D영상 제작 용역 완료( '21.6.9.)
  - 화성시민 대상으로 홍보계획 수립
- 경기남부 국제공항 항공수요 분석 용역 추진
  - 항공수요 분석 결과 중간 보고 완료( '21.5.21.)

## 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개선사항 : 없음</li> <li>• 제안사항</li> <li>- 향후 추진계획에 대한 구체적 로드맵 수립 후 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 군 공항 이전계획 세부 로드맵 수립 추진</li> <li>① 경기남부 통합국제공항 교통인프라 기본구상 용역 준공으로 화성지역 교통망 개선대책 수립( '21.4.2.)</li> <li>② 경기남부 국제공항 항공수요 분석 용역 추진               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 제6차 공항개발 종합계획 반영을 위한 기술적 근거자료 마련</li> </ul> </li> <li>③ 예비이전후보지 소음영향도 3D영상 제작 용역 준공               <ul style="list-style-type: none"> <li>※ 홍보영상 제작을 통해 화성시민 대상으로 세부 홍보계획 수립</li> </ul> </li> </ul>

## 7. 자체평가 결과

### 【잘된점】

- 경기남부 항공수요 분석 등 2개 용역 추진을 통해 경기남부 통합국제공항 유치를 위한 기술적 근거자료 마련
- 김진표 국회의원실 방문 협의( '21.6.28.)를 통해 제6차 공항개발 종합계획 반영을 위한 국토부 제출 방안 논의

### 【문제점 및 미완료 사유】

- 2017. 2. 16. 예비이전후보지 선정 이후 화성시의 지속적인 반대와 특별법의 한계로 군 공항 이전사업 추진이 지연되고 있는 실정임

### 【대응방안】

- 단독 군 공항에서 민·군 통합국제공항 건설로 정책 전환
  - ⇒ 대구 통합신공항 추진 사례와 같이 경기남부 통합 국제공항으로 정책 전환 필요
- 통합 국제공항 유치에 대한 화성시민 인지도 확산 및 찬성 여론 조성
- 『군 공항 이전 및 지원에 관한 특별법』의 조속한 개정을 위해 의원실과 지속적인 협의 및 업무지원 추진
- 경기남부 국제공항 건설계획 제6차 공항개발 종합계획 반영
  - ⇒ 국토부에서 현재 수립중인 제6차 공항개발 종합계획에 경기남부 국제공항 건설계획을 반영 요구를 위한 기술적 근거 제시

## 8. 향후계획

- 군 공항 이전부지 선정위원회 개최를 위한 국방부 협의 ----- 상시추진
- 유사사례(타지역 군공항 등) 벤치마킹 및 건의사항 지속수렴 ---- 2021 ~ 2022년
- 기 수립 계획에 대한 여건변화에 맞춘 재검토 ----- 2022년 6월
- 이 전주변지역 지자체(화성)와의 협의(갈등해소 시) ----- 상시추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
공항이전과	공항이전과장	김태관	3460
	사업계획팀장	김상일	3385
	주무관	이은희	3386
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
상생발전과	상생발전과장	주원식	3476
	지원정책팀장	하경숙	3582
소통협력과	소통협력과장	이호승	2862
	대외정책팀장	김기범	2581