

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	○		100%	2021. 12.	녹지경관과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월
- 사업대상 : 수원 4대하천(수원천, 서호천, 원천리천, 황구지천)
 - 수원 4대하천을 중심으로 하천, 보행자 전용도로, 공한지, 시설녹지, 공원 등 연계구축
- 사업내용
 - 4대하천을 중심으로 그린코리더(녹지회랑) 구축을 통한 생태적 기반 마련
 - 하천, 공원, 팔색길, 가로수, 시설녹지, 공한지를 연결하는 녹지축 조성
 - 생태기반지와 생태연결통로의 연결성 강화
 - 거점지역 산림과 하천간의 생태적 연결성 확보
 - 광교산, 팔달산 등 연결을 위한 산림축을 설정하고 4대하천의 수계축과 연결성 확보
- 소요예산 : 1,600백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,600	0	0	0	700	700	330	330	570	170	0	0
국비	0											
도비	200								200			
시비	1,400				700	700	330	330	370	170	0	0
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	사업량	km / m ²	0.958km /15,000 m ²	0.55km /1,000 m ²				0.55km /500 m ²	0.55km /1,000 m ²	
	사업비	백만원	700	300				170	300	
변경	사업량	km / m ²	8.6km /15,000 m ²	4.81km /4,810 m ²		1.85km /1,850 m ²		4km /4,000 m ²	-	
	사업비	백만원	700	330		170		400	-	
누적 추진율	목표	%						75	100	-
	현재	%		43	64			75	100	-

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<p>• 사업량</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18년도 하반기 호매실천 녹음형 수목식재 완료 --- 2018. 11월 · 권선구 호매실천 / L=0.64km A=1,920㎡, 이팝나무 108주 ○ '19년도 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2019. 5월 · 물향기공원 / A=5,257㎡(L=0.9km), 이팝나무 등 18종 12,763주 ○ '19년도 4대하천 녹음형 수목식재공사 ----- 2019. 6월 · 금곡천, 호매실천 / L=2.535km A=7,150㎡, 이팝나무 등 2종 394주 ○ '19년도 하반기 4대하천 녹음형 수목식재공사 ----- 2019. 10월 · 권선구 금곡천 / L=0.74km A=2,600㎡, 이팝나무 155주 ○ '19년도 녹음형 수목식재지 하부 화관목 식재공사 --2019. 11월 · 물향기공원 / L=0.85km 개쉬땅나무 960주, 맥문동 16,200본 ○ 녹음형 수목식재공사 ----- 2020. 4월 · 서수원로(두암골사거리~매송고색로) / L=3.3km 이팝나무 271주 ○ 4대하천 녹음형 수목식재공사(금곡천) ----- 2020. 4월 · 권선구 금곡천(어울림공원) / L=0.7km 이팝나무 등 2종 185주 ○ 서수원로 유희지 수목식재공사 ----- 2020. 4월 · 서수원로(호매실동 130번지 일원~두암골사거리) / L=2.6km 이팝나무 64주 ○ 녹음형 수목식재공사 ----- 2021. 4월 · 물향기공원(호매실동 1384번지) / L=1.5km 이팝나무126주 ○ 4대하천 녹음형 수목식재공사 완료 ----- 2021. 4월 · 황구지천(입북교 등 3개 지점) / L=1.0km 왕벚나무 등 2종 133주 ○ 황구지천일원 녹음형수목식재공사 완료 ----- 2021. 10월 · 황구지천(매실길 쉼터 A=500㎡ / L=0.5km 이팝나무 등 2종 153주 ○ 선형공원 조성 ----- 2021. 5월 ~ 12월 · 광고산로 일원 / L=4.0km 무궁화이식 91주, 화살나무 등 5종 17,952주

5. 추진성과

- 각종 개발로 황폐해진 도심 내 녹지축 보전 및 녹지 네트워크의 구축
 - 4대 하천등 생태-녹지 연계축 조성을 위하여 주요하천변에 큰나무 15,312주 식재를 완료하여 19.265km의 녹지축을 연결하였음.
- 변화하는 환경에 대비하고 생태적으로 안정적인 친환경 도시 조성
 - 폭염, 건조, 온난화 등 기후변화에 대비하고 미세먼지, 매연 등 대기질 정화를 위하여 도심지에 녹음형 수목 식재

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 하천수변에는 생물들을 배려해 식이식물을 식재하고 공원에는 그늘목으로서의 역할을 할 수 있는 수종으로 선정하는 등 장소성에 맞는 수종을 선정해 식재할 필요가 있음 • 수종 선정 시 대상지에 대한 다각적인 분석이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 녹지연계축 사업에서는 장소에 맞는 수종을 선정해 식재 추진

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 민선 7기 약속사업을 약속기간보다 단축하여 당초 목표 100% 달성
- 4대 하천을 중심으로 공원, 녹지 등과 연계 녹지축을 구축하여 그린 네트워크를 형성, 생태도시로서의 수원 이미지 구현

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 해당없음

【대응방안】

- 해당없음

8. 향후계획

- 4대 하천-녹지조성 사업 대상지 외 녹음형 수목식재 사업 연계 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	차선식	4565
	녹지계획팀장	한관태	4566
	주무관	이병학	4567