

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	95%	2022. 1.	도시관리과	

1. 사업개요

- 위 치 : 권선구 서둔동 농촌진흥청 일대 (공공기관 종전부지 2지구)
- 사업규모 : 대지면적 94,655㎡, 연면적 약18천㎡
- 총사업비 : 856억원(농림축산식품부 예산)
- 사업시행 : 농림축산식품부
- 사업기간 : 2016 ~ 2022년(2022년 7월 개관)
- 주요시설 : 역사관, 첨단농업관, 온실, 식문화관, 3D영상관, 다목적회의실 등

2. 예산투자현황 및 투자계획

- 해당 없음(비예산사업)

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	실시설계	실시설계 준공								
	공사추진		조성 및 철거공사 발주	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 준공	시운전 및 개관	
변경	실시설계	실시설계 준공								
	공사추진		조성 및 철거공사 발주	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사 추진	공사준공 및 시운전	개관
누적 추진율	목표	%				80	85	90	95	100
	현재	%	30	50	70	80	85	90	95	

【변경사유】

- 농축산부 총사업비 확보 지연으로 인한 공사준공 지연

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 6. 4. : 서호지구단위계획 결정고시 • 2018. 11. 15. : 공원조성계획 결정고시 • 2018. 12. 19. : 공용건축물 건축협의 처리 • 2019. 5. 23. : 사업시행자 지정 및 공원조성 실시계획인가 고시 • 2019. 12. 4. : 착공식 개최 ※ 현재 건축 공사 진행 중(공정률 95%)

5. 추진성과

- 국립농업박물관 건립 ⇒ 건축 공정률(2021.12.31.기준) 95%
- 사업 활성화를 위한 국민참여 정책소통 추진
 - 국립농업박물관 국민 참여 자문단 운영
 - 국립농업박물관에서 제공하는 공공서비스 수요자로서 박물관 사업 관련 견해 제시 및 홍보역할 수행
 - 유물공개구입사업 추진(2018 ~ 현재)
 - 국립농업박물관 내 전시·체험 등에 활용 위한 유물공개구입, 기증
- ‘국립농업박물관법’ 공포(2021. 6.)
 - 국립농업박물관의 법적 설립 근거 마련

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 비록 건립사업의 주체가 농림부고 개관 후 운영관리를 위한 관리기관 설립에 대한 관계법 재정절차에 있다 할지라도 준공을 앞둔 지금 시점부터 농림부와 협력을 통해 수원지역 농산물 판매 및 기타 운영상 창출될 수 있는 소규모 창업 및 일자리에 대해 수원시 차원에서 더 적극적인 대안 마련과 협의 노력 필요 • 수원시가 농업인, 생산자단체 및 농협 등과 정보공유 및 협력을 위한 간담회 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 국립농업박물관은 전시·체험·도시민의 정서 함양 등을 목적으로 건립 중으로, 세부용도 상 내부의 판매시설은 불가함에 따라 농산물 판매 및 창업 등에 대한 검토는 지난하나, 일자리창출과 관련하여 행정절차 중 부지 무상대부 진행 시 공유재산 및 물품 관리법 시행령 제29조 제1항 제19호에 따라 해당 지역에 거주하는 상시 종업원의 수를 10명 이상 고용하도록 되어있으므로 해당 절차 진행 시 세부조건에 명시하도록 적극 협조 예정임 • 농림부에서는 박물관 건립과 관련하여 국민참여 정책 소통의 수단으로 국민참여자문단을 운영 중에 있으므로, 간담회는 우리 시에서 정보공유 및 농업 관련 협의 필요시 별도 추진함이 바람직할 것으로 사료됨

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 개관 일정에 맞춰 공사 및 내부 행정절차가 원활히 진행 중이며, 각 관련 부서에서 국립농업박물관과 연계된 사업을 추진하고 향후 법인과 협업체계 구축을 통해 수원시 대표 문화관광자원으로서의 역할 기대

【임기 내 미완료 사유】

- 농축산부 총사업비 확보 지연으로 인한 공사준공 지연

8. 향후계획

- 2022. 1월 : 건축물 준공
- 2022. 1 ~ 4월 : 유물 반입 및 전시물 제작 설치
- 2022. 5 ~ 6월 : 시운전 및 개관 준비
- 2022. 7월 : 개관식

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
도시관리과	도시관리과장	심정만	3840
	도시비전팀장	박세홍	3843
	주무관	최민지	3478
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
재산관리과	재산관리과장	이철수	2410
	재산관리팀장	장은향	2173
	주무관	박정은	2178
도시계획과	도시계획과장	이장환	2350
	지구단위관리팀장	김현수	3780
	주무관	이효주	3989
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552