

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	76.3%	2022. 12.	녹지경관과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 9월 ~ 2022. 12월
- 사업내용 : 미세먼지 저감형 도시 숲 조성 및 기능제고
 - 도시공원, 녹지, 공공공지 등 오픈스페이스 큰나무 심기 추진
 - 벽면녹화, 내 나무 가꾸기, 바람 길 숲(하천 숲) 기능 제고
 - 미세먼지 저감 도시 숲 조성 매뉴얼 제작 등
- 사업량 : 2,481천㎡
- 사업비 : 120,893백만원(국비, 도비, 시비, 민간자본 포함)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	120,893	0	50	50	17,998	17,998	17,500	17,500	59,746	22,033	3,566
국비	2,568				87	87	481	481	1,000	1,000	
도비	6,213				793	793	3,420	3,420	1,000	1,000	
시비	55,351		50	50	12,883	12,883	9,657	9,657	12,728	20,033	
민간자본	56,761				4,235	4,235	3,942	3,942	45,018		3,566

※ 2019. 2. 「미세먼지 저감 도시숲 조성계획」 용역에 따른 연차별 계획

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
도시공원 등 큰나무심기	주	-	500	500	-	300	-	200	300	200
도시 숲(녹지) 조성	개소	1식 (용역)	100	90	-	56	-	37	57	37
누적 추진율	목표	%			%	60%	%	76.3%	90%	100%
	현재	%	5%	29%	52.6%	52.6%	63%	63%	76.3%	-

※ 2021년 하반기 추진실적 2021. 12. 취합중, 추가 합산 예정

4. 성과지표별 추진현황(2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성과지표	추진현황
도시공원 등 큰 나무심기	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 3,532주 식재(컨벤션센터, 4대하천 녹음형 수목식재 등) ○ 2020년 13,496주 식재(글빛누리공원 조성, 열림공원 정비 등) ○ 2021년 24,517주 식재(4대하천 녹음형, 광고호수공원 수목식재 등)
도시숲(녹지) 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 147개소 596,418㎡ 조성 ○ 2020년 199개소 460,069㎡ 조성 ○ 2021년 63개소 295,933㎡ 조성

※ 2021년 하반기 추진실적 2021. 12. 취합중, 추가 합산 예정

5. 추진성과

- 녹지서비스 소외지역 내 도시숲 조성으로 녹지서비스 확대
 - 도심내 개발로 인한 분절된 자투리 공간, 미활용 공지 등 토지활용도 제고
 - 소규모 자투리공간 녹지화를 통한 녹음 및 주민편의공간 조성으로 미활용부지 활용을 통한 지역주민 여가공간 확대 및 그린네트워크 구축
 - 시설노후, 관리미흡 슬럼화 지역 등 녹지 리모델링을 통한 도시 이미지 개선
 - 관리 미흡 또는 사각지대에 있는 공간 리모델링을 통한 깨끗한 마을 및 쾌적한 환경조성
- 도시 열섬화 완화 및 미세먼지 저감 등 기후변화 대응 기여
 - 가뭄, 미세먼지, 열섬화 등의 기후변화에 따른 영향력을 완화시키고 정서적 안정감 부여
- 맞춤형 도시숲 조성 기준마련 및 시민참여율 활성화 제고
 - 미세먼지 저감 도시숲 조성 매뉴얼 제작·배부로 수원시 맞춤형 기준마련
 - 식목활동, 토론회 등 도시숲 만들기 사업 활성화로 수원시민 참여율 제고

6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 자료를 표시할 때, 지표 또는 평가의 기준을 사업량으로 할지 주로 할지 개소수로 할지 기준이 필요함. 2021년 예산은 계획만 잡혀있고 집행한 것이 없는데 나무심기나 숲 조성은 되어 있는 부분이 있어 자료의 명확성이 아쉬움 • 조성은 심는것에서만 그칠것이 아니라, 있는 것을 관리하는것도 조성의 방법임. 안전에 크게 문제되지 않는다면 수목제거는 없어야 할 것이며, 식재후 활착에 대한 모니터링이 필요함 • 매뉴얼 배포후 관내 조성공사시 매뉴얼을 활용하는지에 대한 모니터링 필요함. • 탄소중립 해결을 위한 에너지 전환 등의 물리적 개선정책에 앞서 도시숲 조성 등의 생태환경적 정책 등이 기본바탕이 되어야 함. 모든 정책과 행정의 메타거버넌스적 운영이 필요함 	<ul style="list-style-type: none"> • 기존 연도별 성과지표는 그대로 유지하되 성과지표별 추진현황에 사업량을 확인할 수 있도록 집계 추진 • 2021년 하반기(12월) 부서별 취합시 예산 및 집행 현황 최종 반영 • 수원시 도시숲 조성 관련 부서에 식재수목 관리 및 모니터링, 생태환경적인 조성사항과 관내 조성공사시 매뉴얼 활용토록 지속적으로 전달하겠음

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 2021년 상반기 생활권 도시숲 11,813,852㎡(누계)로 1인당 생활권 도시숲 면적 9.7㎡ 확보

※ 2019. 2. 「미세먼지 저감 도시숲 조성계획」 용역에 2022년 1인당 생활권 도시숲 면적 10㎡ 확보 목표

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 공원, 녹지, 건축, 토목 등 각종 개발사업의 조성시기가 달라 분기별 실적 취합이 어려움
- 2022년 12월 완료 예정인 장기계속사업

【대응방안】

- 상·하반기(6월,12월) 실적 취합

8. 향후계획

- 도시숲 조성사업 및 집계 ----- 2022. 1. ~ 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	차선식	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	국선옥	4571
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
생태공원과	생태공원과장	김우영	4506
	공원계획팀장	이민형	4434
	주무관	채수연	4552
공원관리과	공원관리과장	오기영	4190
	공원운영팀장	박형순	4181
	주무관	박경림	4183