

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	87%	2022. 12.	녹지경관과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2017. 10월 ~ 2022. 12월
- 사업대상 : 시 청사 및 공공기관, 학교, 민간분야 다중이용시설 등
- 사업내용 : 나팔꽃, 제비콩 등 덩굴식물을 이용한 녹색커튼 조성
 - 덩굴식재 : 나팔꽃, 제비콩 등 12종 4,500본 식재
 - 시 설 물 : 아연도강관 및 PP로프 설치 및 해체, 자동관수시스템 설치 등
 - 기 타 : 시비 및 병해충 방제, 유인작업, 결순제거 등 유지관리 공정
- ※ 그린커튼은 건물 창가에 녹색식물(나팔꽃, 제비콩 등)을 심어 올려서 여름철 태양광을 차단하는 사업으로 녹색커튼이라고도 부름
- 목 표 량 : 그린커튼·터널 조성 및 유지관리 112개소
- 소요예산 : 2,025백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,025	0	539	527	551	540	387	367	291	291	150	150
국 비	0											
도 비	157								68	68	45	44
시 비	1,868		539	527	551	540	387	367	223	223	105	106
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성 과 지 표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당 초	그린커튼 조성	개소	23	16	16	-	10	-	-	10	-
	그린터널 조성	개소	7	10	10	-	5	-	-	5	-
누적 추진율	목표	%	26.78	50	73.21	75	78	83	86.6	93	100
	현재	%	26.78	50	73.21	75	78	83	87		

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 그린커튼 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 : 23개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 36개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2021년 : 19개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)
• 그린터널 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2018년 : 7개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2019년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2020년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성) ○ 2021년 : 20개소 조성 및 유지관리 완료(목표 달성)

- 그린커튼 사업 민간에 확산 추진
 - 청사 및 공공기관뿐만 아니라 수원컨벤션센터, 감천장요양원 등 민간분야 다중이용시설에 그린커튼 조성 및 관리
 - 그린커튼 덩굴식물 무료보급 사업 추진(종자 100,000립, 모종 2,000본)
 - 그린커튼 조성매뉴얼 제작·배포(3년간 2,850부) 및 수원시청 홈페이지 게시
- 일부 그린터널 다년생 품종(능소화, 송악 등) 시범 도입
 - 중보들공원, 두레뜰공원, 일월공원, 광고호수공원 재미난밭 등

5. 추진성과

- 2020년 경기도형 정책마켓 최우수 정책(대상) 선정
- 그린커튼·터널 조성 및 유지관리
 - 2018년 30개소, 2019년 56개소, 2020년 40개소, 2021년 39개소 추진
- 시민참여 합동점검 및 토론회 8회 93명 참여
- KBS, SBS, MBC, 연합뉴스 등 다수의 언론보도(약 202여 회) 및 인터뷰를 통해 그린커튼 사업 홍보 및 전국적 확산
- 고양시 의회, 춘천시, 세종시 등 공공기관 74곳에서 방문 및 벤치마킹

6. 「2021년 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 겨울철 활용방안의 다양한 아이디어가 필요함	• 가을·겨울철 관리를 위해 일부 대상지 트리조명 설치, 가을꽃, 보리식재, 이영 조형물 설치 등 다양하게 활용

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 건물 벽면은 주변보다 10 ~ 15℃, 실내 체감온도 4 ~ 5℃, 바닥온도 6℃ 낮추는 효과
- 건물 및 도시미관 향상, 우리시 녹시율 제고, 시민들의 녹색갈증 해소 등

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 덩굴식물 철거 후 동절기 화분 및 그린터널 프레임 활용 방안
- 2022년 12월까지 장기 추진 사업

【대응방안】

- 가을꽃·청보리 식재, 벚꽃조형물 피복, 프레임을 활용한 트리조명 설치 등

8. 향후계획

- 현장조사 및 세부계획 수립 ----- 2022. 1. ~ 2.
- 실시설계 용역 추진 ----- 2022. 3. ~ 4.
- 그린커튼·터널 조성 및 유지관리 ----- 2022. 4. ~ 10.
 - 식재기반 조성(자동관수 포함) 및 덩굴식물 식재 ----- 2022. 4. ~ 5.
- 그린커튼·터널 철거 및 가을·겨울철 관리 ----- 2022. 10. ~ 12.
 - 일부 대상지 가을꽃, 보리 식재, 트리조명 설치, 이영조형물 설치 등

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
녹지경관과	녹지경관과장	차선식	4565
	푸른조경팀장	박동삼	4570
	주무관	최세라	4572
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
장안구 녹지공원과	녹지공원과장	정규훈	5928
	조경팀장	송성훈	5988
	주무관	원예라	5989
권선구 녹지공원과	녹지공원과장	이종봉	6180
	조경팀장	김광락	6189
	주무관	권희진	6190
팔달구 녹지공원과	녹지공원과장	오세인	7010
	조경팀장	임선미	7031
	주무관	송서경	7033
영통구 녹지공원과	녹지공원과장	최재균	8970
	조경팀장	여행연	8374
	주무관	김찬미	8971